

MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 01
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO URBANO DE UM

PAVIMENTO COM 12 SALAS. PROCESSO: Nº 002/2023 CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 CONTRATO Nº 114/2023

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS CÁLCULOS												
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA ZINCADA INSTALADA PLACA DE OBRA	M2	COMP.	4,50	LARG.	2,22	PROF / ALT		TAXA		REPET.		SUBTOTAL	10,00
												TOTAL:			10,00
	1.2	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2 BARRAÇÃO PARTE ADMINISTRATIVA	UN	COMP.	1,00	LARG.	0,50	PROF / ALT		TAXA		REPET.		SUBTOTAL	0,50
												TOTAL			0,50
	1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA ENTRADA PADRÃO ENERGIA	UN	COMP.	1,00	LARG.	1,00	PROF / ALT		TAXA		REPET.		SUBTOTAL	1,00
												TOTAL			1,00
	1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA ENTRADA DE ÁGUA	UN	COMP.	1,00	LARG.	1,00	PROF / ALT		TAXA		REPET.		SUBTOTAL	1,00
												TOTAL			1,00
	1.7	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	M2	COMP.	110,40	LARG.	65,76	PROF / ALT		TAXA		REPET.		SUBTOTAL	7.260,00
												TOTAL			7.260,00

Kassyo Fagundes Cavalcante
 Engenheiro Civil
 CREIA 57.390/PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO URBANO DE UM PAVIMENTO COM 12 SALAS.
 LOCAL: RUA QUINTINO BOCAIUA, S/Nº, BARRIO NORTE, NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE
 PROCESSO Nº 002/2023 CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 CONTRATO Nº 114/2023
 EMPRESA: NUNES & CAVAL CANTI CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ: 08.100.434/0001-75
 DATA DE ELABORAÇÃO: 28/11/2023
 PERÍODO: 12/10/2023 a 28/11/2023


ORDEM DE SERVIÇO: 11/10/2023
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 365
 TRANSCORRIDO: 48
 PARALIZAÇÃO:
 REINÍCIO:
 ADITIVO DE PRAZO:
 PRAZO RESTANTE: 317

Resumo Financeiro		valor (R\$)	%
VALOR DO CONTRATO		R\$ 5.295.855,22	
VALOR REVISADO		R\$ 5.295.855,22	100,00%
VALOR DESTA MEDIÇÃO		R\$ 2.208,97	0,04%
VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES		R\$ 50.087,94	0,95%
SALDO DO CONTRATO		R\$ 5.245.567,28	99,05%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	COD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FÍSICO			P. UNIT. C/REA	FINANCEIRO					
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO							
									CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO		
1			BOMBA PARA RECALQUE											
1.1	C2065	SEINFRA	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	2,00	0,00	0,00	R\$ 405,82	R\$ 4.204,00	R\$ 811,64	R\$ -	R\$ -	-	0,00%
1.2	C0445	SEINFRA	BOMBA CENTRIFUGA DE 3 CV INCLUSIVE MAT DE SUÇÃ	UN	2,00	0,00	0,00	R\$ 1.696,18	R\$ 3.392,36	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
2			SUBESTAÇÃO											
2.1	C4940	SEINFRA	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13 800-380/220V COM	UN	1,00	0,00	0,00	R\$ 30.093,55	R\$ 30.093,55	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
3			MURO											
3.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURAD	M2	76,90	0,00	0,00	R\$ 54,03	R\$ 4.154,90	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
3.2	7461	ORSE	FÓRMA PLANA PARA PILARES EM COMPENSADO PLASTIF	M2	24,00	0,00	0,00	R\$ 73,30	R\$ 1.759,20	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
3.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZ	KG	207,31	0,00	0,00	R\$ 18,47	R\$ 3.829,01	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
3.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZ	KG	28,83	0,00	0,00	R\$ 23,03	R\$ 663,95	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
3.5	11482	ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO,	M3	1,80	0,00	0,00	R\$ 538,54	R\$ 969,37	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
3.6	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE	M2	153,80	0,00	0,00	R\$ 4,64	R\$ 713,63	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
3.7	C2121	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENE	M2	153,80	0,00	0,00	R\$ 29,58	R\$ 4.549,40	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
3.8	88465	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES	M2	575,82	0,00	0,00	R\$ 3,16	R\$ 1.819,59	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
3.9	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍ	M2	575,82	0,00	0,00	R\$ 16,95	R\$ 9.760,14	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
4			MURO ARRIMO											
4.1	S3	ORSE	ALVENARIA PEDRA GRANÍTICA ARGAMASSADA TRAÇO (1	M3	147,85	0,00	0,00	R\$ 536,88	R\$ 79.377,70	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
4.2	C2785	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	72,12	0,00	0,00	R\$ 73,25	R\$ 5.282,79	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
5			AREA EXTERNA											
5.1	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS AF_05/2018	M2	1.080,18	0,00	0,00	R\$ 15,02	R\$ 16.224,30	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
5.2	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTER	M2	525,06	0,00	0,00	R\$ 73,68	R\$ 38.686,42	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
6			ADMINISTRAÇÃO											
6.1	10	CPU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	12,00	0,11	0,11	R\$ 19.376,93	R\$ 232.523,16	R\$ 2.208,97	R\$ 2.208,97	R\$ 2.208,97	0,95%	
									R\$ 434.611,11	R\$ 2.208,97	R\$ 2.208,97	R\$ 2.208,97	0,508%	

Kassyo Feijó de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA 57390/PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 01

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO URBANO DE UM PAVIMENTO COM 12 SALAS.

PROCESSO: Nº 002/2023 CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 CONTRATO Nº 114/2023

DESCRIÇÃO DOS CÁLCULOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UNID	COMP.	LARG.	PROF / ALT	TAXA	REPET.	SUBTOTAL
6		ADMINISTRAÇÃO							
6.1	10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	COMP.	LARG.	PROF / ALT	TAXA	REPET.	SUBTOTAL
		Proporção financeira		% ACUMULADO	CONVERSÃO EM MESES	PAGO BM ANTERIOR	ESTE BOLETIM		
				0,95%	0,11	-	0,11		
								TOTAL	0,11

Rassyo Fagundes Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 57396 PE