

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

CI – SEINFRA Nº 561/2022	DATA: 13/09/2022
DE: SEINFRA – RICARDO MALTA	PARA: JOSELITO GOMES – PREFEITO
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP BM Nº 007/2022.	

Prezado Senhor,

Encaminhamos a V. S^a o boletim de medição Nº 007/2022 para pagamento à Empresa **RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ nº 02.951.249/0001-08, ganhadora do Processo Licitatório nº 061/2021, Contrato nº 089/2021, cujo objeto é de Contratação de empresa especializada para executar dos serviços de construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, período de medição de 01/08/2022 à 31/08/2022, no valor da medição **R\$ 13.341,92** (treze mil e trezentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos).

Reiteramos que o pagamento será proveniente de recurso disponibilizado ao município através de emenda, cujos dados bancários são:

Banco: 001-Banco do Brasil

Agência: 0922-9

Conta: 44244-5

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Ricardo 13/09/22


RICARDO L. MALTA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Secretário Executivo
Secretaria Executiva de Infraestrutura
Mobilidade e Controle Urbano



RIO BRANCO Construtora

RECIBO

Valor Bruto	R\$ 13.341,92
INSS	R\$ 597,04
ISS	R\$ 400,26
IR	R\$ 200,13
Líquido a receber	R\$ 12.154,49

Recebemos da Prefeitura Municipal de Gravatá, a importância supra de R\$ 13.341,92 (treze mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos) referente ao pagamento da Nota Fiscal N° 481, relativo a 7ª Medição do Contrato N° 089/2021, referente a dos serviços de construção do centro de referência especializado de assistência social – CREAS, localizado na rua Joaquim Souto, no município de Gravatá/PE, conforme proposta vencedora da tomada de preço 004/2021 - processo licitatório n° 061/2021, pelo qual damos a mais plena e geral quitação.

Segue abaixo os dados de nossa conta corrente para crédito do referido pagamento:

- ✓ BANCO BRADESCO AG - 2518 C/C – 22192-9 – Rio Branco Construtora Ltda.
- ✓ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AG – 3018 / OP.003 / C/C – 1702-8

Recife/PE, 14 de setembro de 2022.

RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ nº 02.951.249/0001-08
Luiz Américo de Miranda Júnior
Diretor / Engenheiro Civil – CREA 23.272 D/PE
RG: 2.480.099 SSP/PE
CPF: 415.893.514-87

Praça Arsenal da Marinha, 35 Sl. 403 – Recife Antigo Recife PE CEP50030-360
CNPJ: 02.951.249/0001-08 E-mail: riobrancoconstrutora@hotmail.com
Fone/Fax: 81 3034-0010



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000481

Data e Hora de Emissão

14/09/2022 15:19:52

Código de Verificação

UGJK4EZ5

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **02.951.249/0001-08**

Inscrição Municipal: **406.616-2**

Nome/Razão Social: **RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP**

Endereço: **RUA MIN NELSON HUNGRIA 63, SALA 0402 EDF NELSON HUNGRIA C - BOA VIAGEM - CEP: 61020-100**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **riobrancoconstrutora@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE GRAVATA**

CPF/CNPJ: **11.049.830/0001-20**

Inscrição Municipal: **—**

Endereço **R Cleto Campelo - Centro - CEP: 55641-000**

Município: **Gravatá**

UF: **PE**

E-mail: **licitacao.gravata@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 089/2021, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e CREAS, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM SOUTO, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, CONFORME PROPOSTA VENCEDORA DA TOMADA DE PREÇO 004/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2021.

ART: **PE20220743650**

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

MÃO DE OBRA 40% E MATERIAL 60%

RETENÇÕES:

ISS: R\$ 400,26

IR: R\$ 200,13

INSS: R\$ 587,04

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO BRADESCO: AG e 2518 / C/C e 22192-9

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AG e 3018 / OP.003 / C/C e 1702-8

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 587,04	R\$ 200,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 13.341,92

Código da Atividade Prestada

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
5.336,77	0,00	8.005,15	6,00%	400,26	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será **RETIDO pelo Tomador de Serviço.**
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Gravatá - PE.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000480, emitida em 12/09/2022.
- CEI / Código da Obra: CO002/2022 / Anotação de Responsabilidade Técnica. PE20220743650



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 007

Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

DATA DE INÍCIO: 01/08/2022
DATA DE TÉRMINO: 31/08/2022
DATA ELABORAÇÃO: 31/08/2022

Esta Medição	Valor Acumulado Medido:	Valor do Contrato:
R\$ 13.341,92	R\$ 569.928,90	R\$ 576.901,67
VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA		
VISTO DA EMPRESA		

Processo Licitatório: 061/2021
Contrato: 089/2021
BDI: 24,20%
Prazo de execução: 08 (oito) meses

ITEM	TABELA DE REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNITÁRIO		TOTAL OBRA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ATUAL		QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
					COM BDI	SEM BDI	QUANT.	COM BDI (R\$)	QUANT.	COM BDI (R\$)	QUANT.	COM BDI (R\$)			
1.1	SINAPI	80777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 114,87	R\$ 114,87	R\$ 14.243,89	124,00	R\$ 14.243,89	4,00	R\$ 459,48	128,00	R\$ 14.703,36	0,00	R\$ 0,00
1.2	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA, N.22, ADESIVADA, DE 2,0 X 4,125 M	M2	R\$ 254,81	R\$ 254,81	R\$ 2.291,49	9,00	R\$ 2.291,49	0,00	R\$ 0,00	9,00	R\$ 2.291,49	0,00	R\$ 0,00
1.3	SINAPI	96524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF. 05/2018	M2	R\$ 3,06	R\$ 3,06	R\$ 1.377,00	450,00	R\$ 1.377,00	0,00	R\$ 0,00	450,00	R\$ 1.377,00	0,00	R\$ 0,00
1.4	SINAPI	39458	TATUAME COM COMPENSADO DE MADEIRA AF. 05/2018	M2	R\$ 69,15	R\$ 69,15	R\$ 2.809,23	31,50	R\$ 2.809,23	0,00	R\$ 0,00	31,50	R\$ 2.809,23	0,00	R\$ 0,00
1.5	SINAPI	99059	LAGOADA CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO CAVARILHO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZANDO AF. 10/2016	M	R\$ 47,13	R\$ 47,13	R\$ 3.153,00	66,90	R\$ 3.153,00	0,00	R\$ 0,00	66,90	R\$ 3.153,00	0,00	R\$ 0,00
1.6	SINAPI	83584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM DANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO, AF. 04/2016	M2	R\$ 707,73	R\$ 707,73	R\$ 4.246,38	6,00	R\$ 4.246,38	0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 4.246,38	0,00	R\$ 0,00
1.7	SINAPI	101508	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSIVE POSTE DE CONCRETO), AF. 07/2020 P	UND	R\$ 1.761,25	R\$ 1.761,25	R\$ 1.761,25	1,00	R\$ 1.761,25	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.761,25	0,00	R\$ 0,00
2	SINAPI	96522	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	M3	R\$ 136,89	R\$ 136,89	R\$ 11.088,09	80,53	R\$ 11.088,09	0,47	R\$ 64,34	81,00	R\$ 11.088,09	0,00	R\$ 0,00
3.1	SINAPI	96619	ESCALAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA, AF. 09/2017	M3	R\$ 26,98	R\$ 26,98	R\$ 29,68	1,10	R\$ 29,68	0,00	R\$ 0,00	1,10	R\$ 29,68	0,00	R\$ 0,00
3.2	SINAPI	92270	BLOCCOS DE CONCRETO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF. 08/2017	M2	R\$ 113,28	R\$ 113,28	R\$ 9.571,03	84,49	R\$ 9.571,03	0,00	R\$ 0,00	84,49	R\$ 9.571,03	0,00	R\$ 0,00
3.3	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, AF. 09/2020	M2	R\$ 137,54	R\$ 137,54	R\$ 4.992,70	36,30	R\$ 4.992,70	0,00	R\$ 0,00	36,30	R\$ 4.992,70	0,00	R\$ 0,00
3.4	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREO OU SOBREPOSTO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	R\$ 16,41	R\$ 16,41	R\$ 12.371,83	753,92	R\$ 12.371,83	0,00	R\$ 0,00	753,92	R\$ 12.371,83	0,00	R\$ 0,00
3.5	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREO OU SOBREPOSTO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	R\$ 16,83	R\$ 16,83	R\$ 3.072,16	186,13	R\$ 3.072,16	0,00	R\$ 0,00	186,13	R\$ 3.072,16	0,00	R\$ 0,00
3.6	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREO OU SOBREPOSTO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	R\$ 17,81	R\$ 17,81	R\$ 2.972,49	166,90	R\$ 2.972,49	0,00	R\$ 0,00	166,90	R\$ 2.972,49	0,00	R\$ 0,00
3.7	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES IGUAL A 0,25 M³ - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 12/2015	M3	R\$ 549,35	R\$ 549,35	R\$ 4.713,42	8,58	R\$ 4.713,42	0,00	R\$ 0,00	8,58	R\$ 4.713,42	0,00	R\$ 0,00
3.8	SINAPI	92724	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 20 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 12/2015	M3	R\$ 377,89	R\$ 377,89	R\$ 2.395,82	6,34	R\$ 2.395,82	0,00	R\$ 0,00	6,34	R\$ 2.395,82	0,00	R\$ 0,00
4.1	SINAPI	92289	ESTRUTURAS DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, AF. 09/2020	M2	R\$ 137,54	R\$ 137,54	R\$ 36.487,99	265,29	R\$ 36.487,99	0,00	R\$ 0,00	265,29	R\$ 36.487,99	0,00	R\$ 0,00

Assinado de forma digital por
LUIZ AMERICO DE MIRANDA
JUNIOR:41589351487
Dados: 2022.09.14 15:19:45 -03'00'

LUIZ AMERICO DE
MIRANDA
JUNIOR:41589351487



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 007

Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

DATA DE INÍCIO: 01/08/2022
DATA DE TÉRMINO: 31/08/2022
DATA ELABORAÇÃO: 31/08/2022

RIO BRANCO Construtora

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
Valor do Contrato: R\$ 6.972,77
Saldo da Empresa: R\$ 576.901,67

Esta Medição: R\$ 13.341,92

QUADRO RESUMO

VALOR CONTRATO: R\$ 576.901,67
VALOR JÁ REALIZADO: R\$ 556.586,98
VALOR DO BOLETIM: R\$ 13.341,92
VALOR ACUMULADO: R\$ 569.928,90
PERCENTUAL REALIZADO: 98,79%
SALDO CONTRATUAL: R\$ 6.972,77

GRAVATA
PREFEITURA MUNICIPAL

COMPROMISSO COM AS PESSOAS

Processo Licitatório: 061/2021
Contrato: 089/2021
BDI: 24,20%
Prazo de execução: 08 (oito) meses

ITEM	TABELA DE REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	(A) PLANILHA CONTRATUAL		(B) ACUMULADO ANTERIOR		(C) ESTA MEDIÇÃO		(D) ACUMULADO ATUAL		(E) SALDO CONTRATUAL	
						QUANT.	TOTAL OBRA COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)
4.2	SINAPI	92778	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIRA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	R\$ 16,33	1057,40	R\$ 17.287,34	1057,40	R\$ 17.287,34	1057,40	R\$ 0,00	1057,40	R\$ 17.287,34	0,00	R\$ 0,00
4.3	SINAPI	92759	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIRA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM. MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	R\$ 17,81	348,74	R\$ 6.211,06	348,74	R\$ 6.211,06	348,74	R\$ 0,00	348,74	R\$ 6.211,06	0,00	R\$ 0,00
4.4	SINAPI	92719	CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPa. COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	R\$ 549,35	5,77	R\$ 3.169,75	5,77	R\$ 3.169,75	5,77	R\$ 0,00	5,77	R\$ 3.169,75	0,00	R\$ 0,00
4.5	SINAPI	92724	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK = 20 MPa. PARA LAJES PRE-MOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	R\$ 377,89	9,83	R\$ 3.714,66	9,83	R\$ 3.714,66	9,83	R\$ 0,00	9,83	R\$ 3.714,66	0,00	R\$ 0,00
4.6	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) (B+4). AF. 11/2020	M2	R\$ 149,67	229,21	R\$ 34.076,65	229,21	R\$ 34.076,65	229,21	R\$ 0,00	229,21	R\$ 34.076,65	0,00	R\$ 0,00
4.7	SINAPI	101984	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (B+3). AF. 11/2020	M2	R\$ 158,55	220,91	R\$ 30.807,08	220,91	R\$ 30.807,08	220,91	R\$ 0,00	220,91	R\$ 30.807,08	0,00	R\$ 0,00
4.8	SINAPI	98657	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMOS. AF. 08/2018	M2	R\$ 31,71	84,49	R\$ 2.679,18	84,49	R\$ 2.679,18	84,49	R\$ 0,00	84,49	R\$ 2.679,18	0,00	R\$ 0,00
5.1	SINAPI	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA 5CM. AF. 06/2014	M2	R\$ 47,57	190,31	R\$ 9.053,05	190,31	R\$ 9.053,05	190,31	R\$ 0,00	190,31	R\$ 9.053,05	0,00	R\$ 0,00
5.2	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2018	M	R\$ 50,09	32,40	R\$ 1.622,92	32,40	R\$ 1.622,92	32,40	R\$ 0,00	32,40	R\$ 1.622,92	0,00	R\$ 0,00
5.3	SINAPI	93185	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO	M	R\$ 45,35	32,40	R\$ 1.469,34	32,40	R\$ 1.469,34	32,40	R\$ 0,00	32,40	R\$ 1.469,34	0,00	R\$ 0,00
5.4	SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2018	M	R\$ 49,37	22,20	R\$ 1.096,01	22,20	R\$ 1.096,01	22,20	R\$ 0,00	22,20	R\$ 1.096,01	0,00	R\$ 0,00
5.5	SINAPI	87612	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	R\$ 80,48	499,77	R\$ 45.219,19	499,77	R\$ 45.219,19	499,77	R\$ 0,00	499,77	R\$ 45.219,19	0,00	R\$ 0,00
6.1	SINAPI	87678	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE ESTRUATURAS DE CHARRIDO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORES, COM COLCHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACÃO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/20	M2	R\$ 4,06	866,30	R\$ 3.517,18	866,30	R\$ 3.517,18	866,30	R\$ 0,00	866,30	R\$ 3.517,18	0,00	R\$ 0,00
6.2	SINAPI	87775	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA, COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	R\$ 51,54	866,30	R\$ 44.649,10	866,30	R\$ 44.649,10	866,30	R\$ 0,00	866,30	R\$ 44.649,10	0,00	R\$ 0,00
6.3	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 06/2014	M2	R\$ 44,14	190,31	R\$ 8.400,28	190,31	R\$ 8.400,28	190,31	R\$ 0,00	190,31	R\$ 8.400,28	0,00	R\$ 0,00

Assinado de forma digital por
LUIZ AMERICO DE MIRANDA
JUNIOR:41589351487

Dados: 2022.09.14 15:20:17 -03'00'

LUIZ AMERICO DE
MIRANDA
JUNIOR:41589351487



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 007

Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS



DATA DE INÍCIO: 01/08/2022
 DATA DE TÉRMINO: 31/08/2022
 DATA ELABORAÇÃO: 31/08/2022

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Processo Licitatório: 061/2021

Contrato: 089/2021

BDI: 24,20%

Prazo de execução: 08 (oito) meses

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90

Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90

Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90

Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90

Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90

Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90

Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90

Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90

Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90

Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90

Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90

Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90

Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90

Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90

Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90

Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90

Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90

Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90

Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90

Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90

Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90

Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90

Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90

Valor do Contrato: R\$ 576.901,67


PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	TABELA DE REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	(A) PLANILHA CONTRATUAL QUANT.	(B) ACUMULADO ANTERIOR TOTAL COM BDI (R\$)	(C) ESTA MEDIÇÃO QUANT.	(D) ACUMULADO ATUAL TOTAL COM BDI (R\$)	(E) SALDO CONTRATUAL TOTAL COM BDI (R\$)
6.4	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	R\$ 61,39	132,38	R\$ 8.126,81	132,38	R\$ 8.126,81	R\$ 0,00
6.5	ORSE	7923	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M	R\$ 404,82	12,50	R\$ 5.060,25	12,50	R\$ 5.060,25	R\$ 0,00
7.1	SINAPI	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUIS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	R\$ 15,70	151,79	R\$ 2.383,10	151,79	R\$ 2.383,10	R\$ 0,00
7.2	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E - 6 MM COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUIS, INCLUSIVE CAMBRI. AF_07/2019	M2	R\$ 37,56	190,31	R\$ 7.148,04	190,31	R\$ 7.148,04	R\$ 0,00
7.3	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_03/2017	M2	R\$ 37,56	190,31	R\$ 7.148,04	190,31	R\$ 7.148,04	R\$ 0,00
7.4	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 3 CM, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M	R\$ 54,25	65,00	R\$ 3.528,25	65,00	R\$ 3.528,25	R\$ 0,00
8.1	SINAPI	90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	R\$ 499,50	12,00	R\$ 5.994,00	12,00	R\$ 5.994,00	R\$ 0,00
8.2	SINAPI	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSIVE ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	UND	R\$ 593,60	2,00	R\$ 1.187,20	2,00	R\$ 1.187,20	R\$ 0,00
8.3	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUIARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	R\$ 744,32	3,24	R\$ 2.411,80	3,24	R\$ 2.411,80	R\$ 0,00
8.4	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	R\$ 154,19	14,00	R\$ 2.158,66	14,00	R\$ 2.158,66	R\$ 0,00
8.5	SINAPI	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UND	R\$ 3.459,14	1,00	R\$ 3.459,14	1,00	R\$ 3.459,14	R\$ 0,00
8.6	COMPOSIÇÃO	1	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 125X210 CM, ESPESURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UND	R\$ 2.695,95	1,00	R\$ 2.695,95	1,00	R\$ 2.695,95	R\$ 0,00
8.7	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	R\$ 623,00	23,17	R\$ 14.434,91	23,17	R\$ 14.434,91	R\$ 0,00
8.8	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	R\$ 317,14	4,44	R\$ 1.408,10	4,44	R\$ 1.408,10	R\$ 1.408,10



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 007

Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP



DATA DE INÍCIO: 01/08/2022
DATA DE TÉRMINO: 31/08/2022

DATA DE INÍCIO: 01/08/2022
DATA DE TÉRMINO: 31/08/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Esta Medição: R\$ 13.341,92

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90

Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

ITEM	TABELA DE REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANT.	TOTAL OBRA COM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI ANTERIOR (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)
8.9	SINAPI	102164	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR E - 5 MM EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021_P	M2	R\$ 207,89	23,17	R\$ 4.819,13	R\$ 4.819,13	23,17	R\$ 4.819,13	0,00	R\$ 0,00
9.1	SINAPI	88485	APLICATIVO DE FUNDO SELADOR AGRÍCOLO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 08/2014	M2	R\$ 2,35	856,84	R\$ 2.013,57	R\$ 2.013,57	856,84	R\$ 2.013,57	0,00	R\$ 0,00
9.2	SINAPI	98135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA AGRÍCOLA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 05/2017	M2	R\$ 25,64	365,20	R\$ 8.268,13	R\$ 8.268,13	365,20	R\$ 8.268,13	0,00	R\$ 0,00
9.3	SINAPI	88437	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 08/2014	M2	R\$ 12,83	491,64	R\$ 6.307,74	R\$ 6.307,74	491,64	R\$ 6.307,74	0,00	R\$ 0,00
9.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX AGRÍCOLA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 08/2014	M2	R\$ 13,87	856,84	R\$ 11.884,37	R\$ 11.884,37	856,84	R\$ 11.884,37	0,00	R\$ 0,00
9.5	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 08/2014	M2	R\$ 18,11	190,31	R\$ 3.446,51	R\$ 3.446,51	190,31	R\$ 3.446,51	0,00	R\$ 0,00
9.6	SINAPI	88498	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX AGRÍCOLA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 08/2014	M2	R\$ 15,70	190,31	R\$ 2.987,87	R\$ 2.987,87	190,31	R\$ 2.987,87	0,00	R\$ 0,00
10.1	SINAPI	91884	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 3 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	R\$ 14,21	30,00	R\$ 426,30	R\$ 426,30	30,00	R\$ 426,30	0,00	R\$ 0,00
10.2	SINAPI	91827	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 3 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	R\$ 5,28	500,00	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00	500,00	R\$ 2.640,00	0,00	R\$ 0,00
10.3	SINAPI	91931	CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA). AF. 07/2016	M	R\$ 10,02	150,00	R\$ 1.503,00	R\$ 1.503,00	150,00	R\$ 1.503,00	0,00	R\$ 0,00
10.4	SINAPI	93142	CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA). AF. 07/2016	UND	R\$ 168,67	55,00	R\$ 10.376,85	R\$ 10.376,85	55,00	R\$ 10.376,85	0,00	R\$ 0,00
10.5	SINAPI	93143	CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA). AF. 07/2016	UND	R\$ 171,68	7,00	R\$ 1.201,76	R\$ 1.201,76	7,00	R\$ 1.201,76	0,00	R\$ 0,00
10.6	SINAPI	93128	CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA). AF. 07/2016	UND	R\$ 137,17	24,00	R\$ 3.292,08	R\$ 3.292,08	24,00	R\$ 3.292,08	0,00	R\$ 0,00
10.7	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	R\$ 10,48	11,00	R\$ 115,28	R\$ 115,28	11,00	R\$ 115,28	0,00	R\$ 0,00
10.8	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	R\$ 11,02	1,00	R\$ 11,02	R\$ 11,02	1,00	R\$ 11,02	0,00	R\$ 0,00
10.9	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	R\$ 12,67	1,00	R\$ 12,67	R\$ 12,67	1,00	R\$ 12,67	0,00	R\$ 0,00
10.10	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	R\$ 12,07	1,00	R\$ 12,07	R\$ 12,07	1,00	R\$ 12,07	0,00	R\$ 0,00
10.11	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UND	R\$ 41,92	25,00	R\$ 1.048,00	R\$ 1.048,00	25,00	R\$ 1.048,00	0,00	R\$ 0,00
10.12	SINAPI	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	M	R\$ 16,75	96,00	R\$ 1.608,00	R\$ 1.608,00	96,00	R\$ 1.608,00	0,00	R\$ 0,00
10.13	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	R\$ 125,95	1,00	R\$ 125,95	R\$ 125,95	1,00	R\$ 125,95	0,00	R\$ 0,00

Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR:41589351487
Dados: 2022.09.14 15:21:23 -03'00'

LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR:41589351487

Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR:41589351487
Dados: 2022.09.14 15:21:23 -03'00'

LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR:41589351487



COMPROMISSO COM AS PESSOAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 007

DATA DE INICIO: 01/08/2022
 DATA DE TERMINO: 31/08/2022
 DATA ELABORAÇÃO: 31/08/2022

Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS



VALOR CONTRATO: R\$ 576.901,67
 VALOR JÁ REALIZADO: R\$ 566.586,98
 VALOR DO BOLETIM: R\$ 13.341,92
 VALOR ACUMULADO: R\$ 569.928,90
 PERCENTUAL REALIZADO: 98,79%
 SALDO CONTRATUAL: R\$ 6.972,77

Esta Medição Valor Acumulado Medidor: Valor do Contrato: R\$ 576.901,67
 R\$ 13.341,92 R\$ 569.928,90

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

VISTO DA EMPRESA

Processo Licitatório: 061/2021

Contrato: 089/2021

BDI: 24,20%

Prazo de execução: 08 (oito) meses

QUADRO RESUMO
 VALOR CONTRATO: R\$ 576.901,67
 VALOR JÁ REALIZADO: R\$ 566.586,98
 VALOR DO BOLETIM: R\$ 13.341,92
 VALOR ACUMULADO: R\$ 569.928,90
 PERCENTUAL REALIZADO: 98,79%
 SALDO CONTRATUAL: R\$ 6.972,77

ITEM	TABELA DE REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO (A) PLANILHA CONTRATUAL		QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	(C) ESTA MEDIÇÃO		QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	(D) ACUMULADO ATUAL	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	(E) SALDO CONTRATUAL
					QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)				QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)						
10,14	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	R\$ 389,65	R\$ 779,30	2,00	R\$ 779,30	R\$ 389,65	2,00	R\$ 779,30	2,00	R\$ 779,30	R\$ 779,30	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11,1	SINAPI	89402	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	R\$ 8,71	R\$ 354,93	40,75	R\$ 354,93	R\$ 8,71	40,75	R\$ 354,93	40,75	R\$ 354,93	R\$ 354,93	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11,2	SINAPI	89967	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASCO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UN	R\$ 126,06	R\$ 2.395,14	19,00	R\$ 2.395,14	R\$ 126,06	19,00	R\$ 2.395,14	19,00	R\$ 2.395,14	R\$ 2.395,14	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11,3	SINAPI	89403	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	R\$ 14,53	R\$ 389,40	26,80	R\$ 389,40	R\$ 14,53	26,80	R\$ 389,40	26,80	R\$ 389,40	R\$ 389,40	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11,4	SINAPI	89362	COLETO 30 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	R\$ 7,84	R\$ 94,08	12,00	R\$ 94,08	R\$ 7,84	12,00	R\$ 94,08	12,00	R\$ 94,08	R\$ 94,08	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11,5	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	R\$ 9,70	R\$ 38,80	4,00	R\$ 38,80	R\$ 9,70	4,00	R\$ 38,80	4,00	R\$ 38,80	R\$ 38,80	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11,6	SINAPI	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSSCAVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF. 12/2014	UND	R\$ 30,21	R\$ 211,47	7,00	R\$ 211,47	R\$ 30,21	7,00	R\$ 211,47	7,00	R\$ 211,47	R\$ 211,47	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11,7	SINAPI	89400	CAIXA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	R\$ 17,82	R\$ 53,46	3,00	R\$ 53,46	R\$ 17,82	3,00	R\$ 53,46	3,00	R\$ 53,46	R\$ 53,46	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11,8	SINAPI	89365	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	R\$ 11,94	R\$ 214,92	18,00	R\$ 214,92	R\$ 11,94	18,00	R\$ 214,92	18,00	R\$ 214,92	R\$ 214,92	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11,9	SINAPI	89503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	R\$ 845,48	R\$ 1.690,96	2,00	R\$ 1.690,96	R\$ 845,48	2,00	R\$ 1.690,96	2,00	R\$ 1.690,96	R\$ 1.690,96	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	SINAPI	89578	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	R\$ 40,07	R\$ 1.442,52	36,00	R\$ 1.442,52	R\$ 40,07	36,00	R\$ 1.442,52	36,00	R\$ 1.442,52	R\$ 1.442,52	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12,1	SINAPI	89512	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	M	R\$ 59,40	R\$ 1.645,97	27,71	R\$ 1.645,97	R\$ 59,40	27,71	R\$ 1.645,97	27,71	R\$ 1.645,97	R\$ 1.645,97	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12,2	SINAPI	4893	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60M	UN	R\$ 376,52	R\$ 9.224,32	16,00	R\$ 9.224,32	R\$ 376,52	16,00	R\$ 9.224,32	16,00	R\$ 9.224,32	R\$ 9.224,32	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12,3	ORSE	94227	DESENVOLVIMENTO DE 38 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M	R\$ 60,15	R\$ 2.693,37	43,78	R\$ 2.693,37	R\$ 60,15	43,78	R\$ 2.693,37	43,78	R\$ 2.693,37	R\$ 2.693,37	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12,4	SINAPI	89714	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	M	R\$ 50,45	R\$ 1.351,05	26,78	R\$ 1.351,05	R\$ 50,45	26,78	R\$ 1.351,05	26,78	R\$ 1.351,05	R\$ 1.351,05	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13,1	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	R\$ 26,18	R\$ 558,16	21,32	R\$ 558,16	R\$ 26,18	21,32	R\$ 558,16	21,32	R\$ 558,16	R\$ 558,16	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13,2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	R\$ 17,82	R\$ 106,92	6,00	R\$ 106,92	R\$ 17,82	6,00	R\$ 106,92	6,00	R\$ 106,92	R\$ 106,92	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13,3	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	R\$ 11,81	R\$ 47,24	4,00	R\$ 47,24	R\$ 11,81	4,00	R\$ 47,24	4,00	R\$ 47,24	R\$ 47,24	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13,4	SINAPI	89709	FALCO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UND	R\$ 11,81	R\$ 47,24	4,00	R\$ 47,24	R\$ 11,81	4,00	R\$ 47,24	4,00	R\$ 47,24	R\$ 47,24	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 007

Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS



Valor Acumulado Medido: R\$ 569.928,90

Saldo do Contrato: R\$ 6.972,77

Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Esta Medição: R\$ 13.341,98

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

VISTO DA EMPRESA

QUADRO RESUMO

VALOR CONTRATO:	R\$ 576.901,67
VALOR JÁ REALIZADO:	R\$ 556.586,98
VALOR DO BOLETIM:	R\$ 13.341,92
VALOR ACUMULADO:	R\$ 569.928,90
PERCENTUAL REALIZADO:	98,79%
SALDO CONTRATUAL:	R\$ 6.972,77

ITEM	TABELA DE REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		(A) PLANILHA CONTRATUAL		(B) ACUMULADO ANTERIOR		(C) ESTA MEDIÇÃO		(D) ACUMULADO ATUAL		(E) SALDO CONTRATUAL	
					COM BDI	SEM BDI	QUANT.	TOTAL OBRA COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)
13.5	ORSE	1679	PONTO DE ESGOTO COM TUPO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC..)	UND	R\$ 68,78	R\$ 9,00	R\$ 68,78	9,00	R\$ 619,02	R\$ 619,02	9,00	R\$ 619,02	9,00	R\$ 619,02	0,00	R\$ 0,00
13.6	ORSE	1678	PONTO DE ESGOTO COM TUPO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC..)	UND	R\$ 99,82	2,00	R\$ 199,64	2,00	R\$ 199,64	R\$ 199,64	2,00	R\$ 199,64	2,00	R\$ 199,64	0,00	R\$ 0,00
13.7	ORSE	1683	PONTO DE ESGOTO COM TUPO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UND	R\$ 103,45	5,00	R\$ 517,25	5,00	R\$ 517,25	R\$ 517,25	5,00	R\$ 517,25	5,00	R\$ 517,25	0,00	R\$ 0,00
13.8	ORSE	1691	CAIXA DE GOROURA - CG - (50 X 50 X 65CM)	UND	R\$ 368,48	1,00	R\$ 368,48	1,00	R\$ 368,48	R\$ 368,48	1,00	R\$ 368,48	1,00	R\$ 368,48	0,00	R\$ 0,00
13.9	ORSE	4893	TANQUE SEPTICO CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO, UTIL. 3483 L. (PAPA 13 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020	UND	R\$ 576,62	5,00	R\$ 2.882,60	5,00	R\$ 2.882,60	R\$ 2.882,60	5,00	R\$ 2.882,60	5,00	R\$ 2.882,60	0,00	R\$ 0,00
13.10	SINAPI	98053	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU/H COM COMPRESSOR ROTATIVO	UND	R\$ 2.172,11	1,00	R\$ 2.172,11	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ 2.172,11	0,00	R\$ 2.172,11	1,00	R\$ 2.172,11
14.1	ORSE	10368	SPLIT 9000 BTU/H COM COMPRESSOR ROTATIVO	UND	R\$ 2.806,80	5,00	R\$ 14.034,00	5,00	R\$ 14.034,00	R\$ 14.034,00	5,00	R\$ 14.034,00	5,00	R\$ 14.034,00	0,00	R\$ 0,00
14.2	ORSE	10369	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU/H COM COMPRESSOR ROTATIVO	UND	R\$ 3.106,19	1,00	R\$ 3.106,19	1,00	R\$ 3.106,19	R\$ 3.106,19	1,00	R\$ 3.106,19	1,00	R\$ 3.106,19	0,00	R\$ 0,00
15.1	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LONGA BRANCA. INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	R\$ 390,97	5,00	R\$ 1.954,85	5,00	R\$ 1.954,85	R\$ 1.954,85	5,00	R\$ 1.954,85	5,00	R\$ 1.954,85	0,00	R\$ 0,00
15.2	SINAPI	86833	INTEGRADA, INCLUSIVE SIFÃO, TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E FORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	R\$ 286,98	2,00	R\$ 573,96	2,00	R\$ 573,96	R\$ 573,96	2,00	R\$ 573,96	2,00	R\$ 573,96	0,00	R\$ 0,00
15.3	SINAPI	93996	BANHEIRA GRANITO UNIZA, 80 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR	UND	R\$ 535,53	2,00	R\$ 1.071,06	2,00	R\$ 1.071,06	R\$ 1.071,06	2,00	R\$ 1.071,06	2,00	R\$ 1.071,06	0,00	R\$ 0,00
15.4	SINAPI	93441	PVC. ENGATE FLEXÍVEL 30 CM. TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	R\$ 918,22	1,00	R\$ 918,22	1,00	R\$ 918,22	R\$ 918,22	1,00	R\$ 918,22	1,00	R\$ 918,22	0,00	R\$ 0,00
15.5	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	R\$ 285,86	4,00	R\$ 1.143,44	4,00	R\$ 1.143,44	R\$ 1.143,44	4,00	R\$ 1.143,44	4,00	R\$ 1.143,44	0,00	R\$ 0,00
15.6	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	R\$ 554,17	1,00	R\$ 554,17	1,00	R\$ 554,17	R\$ 554,17	1,00	R\$ 554,17	1,00	R\$ 554,17	0,00	R\$ 0,00
15.7	SINAPI	86872	TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	R\$ 643,57	1,00	R\$ 643,57	1,00	R\$ 643,57	R\$ 643,57	1,00	R\$ 643,57	1,00	R\$ 643,57	0,00	R\$ 0,00
15.8	SINAPI	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP - 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF. 01/2021	M2	R\$ 285,81	11,97	R\$ 3.392,56	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ 3.392,56	0,00	R\$ 3.392,56	11,97	R\$ 3.392,56
15.9	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UM	R\$ 58,45	5,00	R\$ 292,25	5,00	R\$ 292,25	R\$ 292,25	5,00	R\$ 292,25	5,00	R\$ 292,25	0,00	R\$ 0,00
16.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF. 03/2016	M3	R\$ 9,07	28,50	R\$ 87,50	28,50	R\$ 87,50	R\$ 87,50	28,50	R\$ 87,50	28,50	R\$ 87,50	0,00	R\$ 0,00
16.2	SINAPI	93358	MURO - ESTRUTURA	M3	R\$ 9,07	28,50	R\$ 87,50	28,50	R\$ 87,50	R\$ 87,50	28,50	R\$ 87,50	28,50	R\$ 87,50	0,00	R\$ 0,00



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 007

Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS



DATA DE INÍCIO: 01/08/2022
 DATA DE TÉRMINO: 31/08/2022
 DATA ELABORAÇÃO: 31/08/2022

Valor, Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Valor, Acumulado Medido: R\$ 569.928,90
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

QUADRO RESUMO

VALOR CONTRATO:	R\$ 576.901,67
VALOR JÁ REALIZADO:	R\$ 556.586,98
VALOR DO BOLETIM:	R\$ 13.341,92
VALOR ACUMULADO:	R\$ 569.928,90
PERCENTUAL REALIZADO:	98,79%
SALDO CONTRATUAL:	R\$ 6.972,77

VISTO DA EMPRESA

RUANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	TABELA DE REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	(A) PLANILHA CONTRATUAL QUANT.	(B) ACUMULADO ANTERIOR TOTAL COM BDI (R\$)	(C) ESTA MEDIÇÃO QUANT.	(D) ACUMULADO ATUAL TOTAL COM BDI (R\$)	(E) SALDO CONTRATUAL TOTAL COM BDI (R\$)
16.2.1	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM, AF. 07/2018	M2	R\$ 25,83	28,50	R\$ 736,16	28,50	R\$ 736,16	R\$ 0,00
16.2.2	SINAPI	101188	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 05/2020	M3	R\$ 538,32	22,80	R\$ 12.273,70	22,80	R\$ 12.273,70	R\$ 0,00
16.2.3	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZADORES, AF. 09/2020	M2	R\$ 95,17	53,78	R\$ 5.118,34	53,78	R\$ 5.118,34	R\$ 0,00
16.2.4	SINAPI	92778	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE LIMA ESTRUTURAL CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	R\$ 16,33	157,95	R\$ 2.579,32	157,95	R\$ 2.579,32	R\$ 0,00
16.2.5	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 MF - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 12/2015	M3	R\$ 549,35	2,02	R\$ 1.109,69	2,02	R\$ 1.109,69	R\$ 0,00
16.3	SINAPI	87503	MURO ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 5X19X19 CM (ESPESSURA 19 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 06/2014	M2	R\$ 68,01	171,00	R\$ 11.629,71	171,00	R\$ 11.629,71	R\$ 0,00
16.3.2	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	M2	R\$ 6,42	342,00	R\$ 2.195,64	342,00	R\$ 2.195,64	R\$ 0,00
16.3.3	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	M2	R\$ 32,90	171,00	R\$ 5.625,90	171,00	R\$ 5.625,90	R\$ 0,00
16.3.4	ORSE	4301	ALAMBRADO (11x2,00MM) COM TELA GALV. 2'X2' (11x1,50M), MONTANTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" A CADA 2M, TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1" (HORIZONTAIS), MURETA (14x0,50M) EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO REVESTIDA E PINTADA EM PVA LÁTEX 2 DEMÃOS	M	R\$ 422,50	11,20	R\$ 4.732,00	11,20	R\$ 4.732,00	R\$ 0,00
16.3.5	ORSE	10891	PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", COM BARRA QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTACADOR REDONDO DE 3/4", INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS	M2	R\$ 487,66	7,98	R\$ 3.731,93	7,98	R\$ 3.731,93	R\$ 0,00
16.3.6	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (GALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF. 07/2016	M2	R\$ 76,48	22,50	R\$ 1.720,80	22,50	R\$ 1.720,80	R\$ 0,00
16.4	SINAPI	89495	MURO - PINTURA APLICADO DE FUNDO BELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	M2	R\$ 2,35	342,00	R\$ 803,70	342,00	R\$ 803,70	R\$ 0,00
16.4.2	SINAPI	88469	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	M2	R\$ 13,87	342,00	R\$ 4.743,54	342,00	R\$ 4.743,54	R\$ 0,00
TOTAIS							576.901,67		569.928,90	6.972,77

LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351487

Assinado de forma digital por LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA JUNIOR:41589351487
 Dados: 2022.09.14 15:22:42 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2021 - ORSE ABRIL/2021

DATA: AÇO/2021

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS GRAVATÁ-PK



MEMÓRIA DE CÁLCULO - 7º RM									
ITEM			DESCRIÇÃO	UNID.	UNIDADES				TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SEMANAS			TOTAL
			Carga horária		2,00	2,00			4,00
			TOTAL						4,00
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						
2.1	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M3	ALTURA	LAGURA	COMPRIMENTO	REPETIÇÃO	TOTAL
			RAMPA		0,50	0,35	2,70		0,47
			TOTAL						0,00
									0,47
12.0			INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS						
12.4	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	QUANT.				
			Conforme projeto			43,78			43,78
			TOTAL						43,78
16.0			MURO - ALVENARIA						
16.3.4	ORSE	4301	ALAMBRADO (HT=2,00M) COM TELA GALV. 2"X2" (H=1,50M), MONTANTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" A CADA 2M, TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1" (HORIZONTAIS), MURETA (H=0,50M) EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO REVESTIDA E PINTADA EM PVA LÁTEX 2 DEMÃOS	M	COMPRIMENTO				
			Conforme projeto			11,20			11,20
			TOTAL						11,20
			TOTAL MEDIDO 83,90%						9,40
16.3.6	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	COMPRIMENTO	LAGURA			
			Conforme projeto		15,00	1,50			22,50
			TOTAL						22,50

LUIZ AMERICO DE
MIRANDA

JUNIOR:4158935148

7

Assinado de forma digital por

LUIZ AMERICO DE MIRANDA

JUNIOR:41589351487

Dados: 2022.09.14 15:23:01

-03'00'

Obra: Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção do centro de referência especializado de assistência social - CREAS.

