

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

CI – SEINFRA Nº 566/2022	DATA: 14/09/2022
DE: SEINFRA – RICARDO MALTA	PARA: JOSELITO GOMES – PREFEITO
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP BM Nº 001/2022 DO 1º TERMO ADITIVO	

Prezado Senhor,

Encaminhamos a V. S^a o boletim de medição Nº 001/2022 do 1º Termo Aditivo para pagamento à Empresa **RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ nº 02.951.249/0001-08, ganhadora do Processo Licitatório nº 061/2021, Contrato nº 089/2021, cujo objeto é de Contratação de empresa especializada para executar dos serviços de construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, **período de medição de 01/08/2022 à 31/08/2022**, no valor da medição **RS 72.817,11** (setenta e dois mil e oitocentos e dezessete reais e onze centavos).

Reiteramos que o montante de **RS 30.000,00 (trinta mil reais)** será proveniente de **recurso disponibilizado ao município através de emenda**, cujos dados bancários são:

Banco: 001-Banco do Brasil


Agência: 0922-9

Conta: 44244-5

O saldo restante, equivalente a **RS 42.817,11 (quarenta e dois mil e oitocentos e dezessete reais e onze centavos)** desta nota deverá ser pago com fundos provenientes de recursos próprios do município.

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


RICARDO L. MALTA
Secretário Municipal de Infraestrutura,
Mobilidade e Controle Urbano
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE



RIO BRANCO Construtora

RECIBO

Valor Bruto R\$ 72.817,11
INSS R\$ 3.203,95
ISS R\$ 2.184,51
IR R\$ 1.095,26
Líquido a receber R\$ 66.336,39

Recebemos da Prefeitura Municipal de Gravatá, a importância supra de R\$ 72.817,11 (setenta e dois mil, oitocentos e dezessete reais e onze centavos) referente ao pagamento da Nota Fiscal Nº 482, relativo a 1ª Medição do aditivo de Contrato Nº 089/2021, referente a dos serviços de construção do centro de referência especializado de assistência social – CREAS, localizado na rua Joaquim Souto, no município de Gravatá/PE, conforme proposta vencedora da tomada de preço 004/2021 - processo licitatório nº 061/2021, pelo qual damos a mais plena e geral quitação.

Segue abaixo os dados de nossa conta corrente para crédito do referido pagamento:

- ✓ BANCO BRADESCO AG - 2518 C/C – 22192-9 – Rio Branco Construtora Ltda.
- ✓ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AG – 3018 / OP.003 / C/C – 1702-8

Recife/PE, 14 de setembro de 2022.

RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ nº 02.951.249/0001-08
Luiz Américo de Miranda Júnior
Diretor / Engenheiro Civil – CREA 23.272 D/PE
RG: 2.480.099 SSP/PE
CPF: 415.893.514-87

Praça Arsenal da Marinha, 35 Sl. 403 – Recife Antigo Recife PE CEP50030-360
CNPJ: 02.951.249/0001-08 E-mail: riobrancoconstrutora@hotmail.com
Fone/Fax: 81 3034-0010



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000482

Data e Hora de Emissão

14/09/2022 15:26:06

Código de Verificação

BJQ1-X8XM

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 02.951.249/0001-08

Inscrição Municipal: 406.616-2

Nome/Razão Social: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP

Endereço: RUA MIN NELSON HUNGRIA 63, SALA 0402 EDF NELSON HUNGRIA C - BOA VIAGEM - CEP: 51020-100

Município: Recife

UF: PE

E-mail: riobrancoconstrutora@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE GRAVATA

CPF/CNPJ: 11.049.830/0001-20

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R Cleto Campelo - Centro - CEP: 55641-000

Município: Gravata

UF: PE

E-mail: licitacao.gravata@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DE CONTRATO Nº 089/2021, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e CREAS, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM SOUTO, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, CONFORME PROPOSTA VENCEDORA DA TOMADA DE PREÇO 004/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2021.

ART: PE20220743650

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

MÃO DE OBRA 40% E MATERIAL 60%

RETENÇÕES:

ISS: R\$ 2.184,51

IR: R\$ 1.092,26

INSS: R\$ 3.203,95

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO BRADESCO: AG e 2518 / C/C e 22192-9

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AG e 3018 / OP.003 / C/C e 1702-8

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.203,95	R\$ 1.092,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 72.817,11

Código da Atividade Prestada

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
29.126,84	0,00	43.690,27	6,00%	2.184,51	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Gravata - PE
- Esta NFS-e não gera crédito.
- CEI / Código da Obra: CO002/2022 / Anotação de Responsabilidade Técnica: PE20220743650



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001 ADITIVO

Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS



DATA DE INÍCIO:	01/08/2022
DATA DE TÉRMINO:	31/08/2022
DATA ELABORAÇÃO:	31/08/2022

Valor Acumulado Medido:	R\$ 642.746,01
Valor do Contrato:	R\$ 666.271,88

Esta Medição	R\$ 72.817,11
Saldo do Contrato:	R\$ 23.525,87

Processo Licitatório: 061/2021
 Contrato: 089/2021
 BDI: 24,20%
 Prazo de execução: 08 (oito) meses

ITEM	TABELA DE REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL OBRA COM BDI (R\$)	TOTAL OBRA COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUADRO RESUMO	
													VALOR CONTRATO:	VALOR JÁ REALIZADO:
1.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 114,87	128,00	R\$ 14.703,36	R\$ 14.703,36	128,00	R\$ 14.703,36	0,00	R\$ 14.703,36	R\$ 666.271,88	R\$ 569.926,90
1.2	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 14,22, ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125 M	M2	R\$ 254,61	9,00	R\$ 2.291,49	R\$ 2.291,49	9,00	R\$ 2.291,49	0,00	R\$ 2.291,49	R\$ 569.926,90	R\$ 72.817,11
1.3	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADAF	M2	R\$ 3,06	600,00	R\$ 1.836,00	R\$ 1.836,00	600,00	R\$ 1.836,00	0,00	R\$ 1.836,00	R\$ 72.817,11	R\$ 642.746,01
1.4	SINAPI	98450	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA	M2	R\$ 88,15	31,50	R\$ 2.808,23	R\$ 2.808,23	31,50	R\$ 2.808,23	0,00	R\$ 2.808,23	R\$ 642.746,01	R\$ 96,47%
1.5	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF. 19/2018	M	R\$ 47,13	66,90	R\$ 3.153,00	R\$ 3.153,00	66,90	R\$ 3.153,00	0,00	R\$ 3.153,00	R\$ 23.525,87	
1.6	SINAPI	90984	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF. 04/2018	M2	R\$ 707,73	6,00	R\$ 4.246,38	R\$ 4.246,38	6,00	R\$ 4.246,38	0,00	R\$ 4.246,38		
1.7	SINAPI	101506	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM ² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF. 07/2020 P	UND	R\$ 1.781,25	1,00	R\$ 1.781,25	R\$ 1.781,25	1,00	R\$ 1.781,25	0,00	R\$ 1.781,25		
2.1	SINAPI	95522	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COBROAMENTO OU SAFATA, SEM PREVISÃO DE FORMA, AF. 06/2017	M3	R\$ 136,89	84,08	R\$ 11.589,71	R\$ 11.589,71	84,08	R\$ 11.589,71	0,00	R\$ 11.589,71		
3.1	SINAPI	96619	FUNDAMENTO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COBROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF. 08/2017	M3	R\$ 28,98	1,76	R\$ 50,80	R\$ 50,80	1,76	R\$ 50,80	0,00	R\$ 50,80		
3.2	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 2,5 MM, AF. 09/2020	M2	R\$ 113,28	87,29	R\$ 9.888,21	R\$ 9.888,21	87,29	R\$ 9.888,21	0,00	R\$ 9.888,21		
3.3	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SEMELHANTES, EM MADEIRA SERRADA, 5,25 MM, AF. 09/2020	M2	R\$ 137,54	36,30	R\$ 4.992,70	R\$ 4.992,70	36,30	R\$ 4.992,70	0,00	R\$ 4.992,70		
3.4	SINAPI	96546	ARMAZENAMENTO DE BLOCO, VIGAS, TUBULÕES OU SAPATAS UTILIZANDO ARMADILHA DE FIBRA DE VIDRO EM UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	R\$ 16,41	791,19	R\$ 12.983,43	R\$ 12.983,43	791,19	R\$ 12.983,43	0,00	R\$ 12.983,43		
3.5	SINAPI	92778	ARMADILHA DE FIBRA DE VIDRO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	R\$ 16,33	186,13	R\$ 3.072,16	R\$ 3.072,16	186,13	R\$ 3.072,16	0,00	R\$ 3.072,16		
3.6	SINAPI	92759	ARMADILHA DE FIBRA DE VIDRO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	R\$ 17,81	171,01	R\$ 3.045,69	R\$ 3.045,69	171,01	R\$ 3.045,69	0,00	R\$ 3.045,69		
3.7	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FOX = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 12/2015	M3	R\$ 549,35	9,59	R\$ 4.713,42	R\$ 4.713,42	9,59	R\$ 4.713,42	0,00	R\$ 4.713,42		
3.8	SINAPI	92724	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FOX=20 MPa, PARA LAJES PREMOBILIZADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 12/2015	M3	R\$ 377,89	6,61	R\$ 2.497,85	R\$ 2.497,85	6,61	R\$ 2.497,85	0,00	R\$ 2.497,85		
4.1	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SEMELHANTES, EM MADEIRA SERRADA, E-2,5 MM, AF. 09/2020	M2	R\$ 137,54	265,29	R\$ 36.487,99	R\$ 36.487,99	265,29	R\$ 36.487,99	0,00	R\$ 36.487,99		
4.2	SINAPI	92778	ARMADILHA DE FIBRA DE VIDRO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	R\$ 16,33	1177,35	R\$ 19.226,09	R\$ 19.226,09	1177,35	R\$ 19.226,09	0,00	R\$ 19.226,09		


LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA JUNIOR: 41589351487
 Assinado de forma digital por LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA JUNIOR: 41589351487
 Dados: 2022.09.14 15:15:52 -03'00'



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001 ADITIVO

DATA DE INÍCIO: 01/08/2022
 DATA DE TÉRMINO: 31/08/2022
 DATA ELABORAÇÃO: 31/08/2022

Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS



Esta Medição Valor Acumulado Medido: Valor do Contrato:
 R\$ 72.817,11 R\$ 642.746,01 R\$ 666.271,88

QUADRO RESUMO
 VALOR CONTRATO: R\$ 666.271,88
 VALOR JÁ REALIZADO: R\$ 569.928,90
 VALOR DO BOLETIM: R\$ 72.817,11
 VALOR ACUMULADO: R\$ 642.746,01
 PERCENTUAL REALIZADO: 96,47%
 SALDO CONTRATUAL: R\$ 23.525,87

Processo Licitação: 061/2021
 Contrato: 089/2021
 BDI: 24,20%
 Prazo de execução: 08 (oito) meses

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

VISTO DA EMPRESA

ITEM	TABELA DE REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANT.	TOTAL OBRA COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	(C) ESTA MEDIÇÃO QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	(D) ACUMULADO ANTERIOR QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	(E) SALDO CONTRATUAL QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)
4.3	SINAPI	92789	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIRA OU SOBREPO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	R\$ 17,81	390,89	R\$ 6.961,75	348,74	R\$ 6.211,06	4,15	R\$ 73,00	390,89	R\$ 6.961,75	0,00	R\$ 0,00
4.4	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FOR = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANCAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	R\$ 949,35	5,77	R\$ 3.169,75	5,77	R\$ 3.169,75	5,77	R\$ 0,00	5,77	R\$ 3.169,75	0,00	R\$ 0,00
4.5	SINAPI	92724	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES; FOR<20 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANCAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	R\$ 377,89	11,49	R\$ 4.341,96	9,83	R\$ 3.714,66	1,66	R\$ 627,30	11,49	R\$ 4.341,96	0,00	R\$ 0,00
4.6	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) (B-4); AF. 11/2020	M2	R\$ 148,87	229,21	R\$ 34.076,65	229,21	R\$ 34.076,65	0,00	R\$ 0,00	229,21	R\$ 34.076,65	0,00	R\$ 0,00
4.7	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (B-3); AF. 11/2020	M2	R\$ 138,55	233,06	R\$ 32.250,40	220,91	R\$ 30.607,09	12,15	R\$ 1.643,31	233,06	R\$ 32.250,40	0,00	R\$ 0,00
4.8	SINAPI	98657	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEVAZOS AF. 09/2018	M2	R\$ 31,71	84,49	R\$ 2.679,15	84,49	R\$ 2.679,15	0,00	R\$ 0,00	84,49	R\$ 2.679,15	0,00	R\$ 0,00
5.1	SINAPI	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, VIGOTA CONVENCIONAL AF. 09/2014	M2	R\$ 47,67	228,16	R\$ 10.850,57	190,31	R\$ 9.053,06	37,85	R\$ 1.797,51	228,16	R\$ 10.850,57	0,00	R\$ 0,00
5.2	SINAPI	93183	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA VAGAS COM MAIS DE 1,5 M DE QUADRADO	M	R\$ 50,09	32,40	R\$ 1.622,92	32,40	R\$ 1.622,92	0,00	R\$ 0,00	32,40	R\$ 1.622,92	0,00	R\$ 0,00
5.3	SINAPI	93185	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA VAGAS COM MAIS DE 1,5 M DE QUADRADO	M	R\$ 45,35	32,40	R\$ 1.469,34	32,40	R\$ 1.469,34	0,00	R\$ 0,00	32,40	R\$ 1.469,34	0,00	R\$ 0,00
5.4	SINAPI	93185	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE QUADRADO	M	R\$ 49,37	22,20	R\$ 1.096,01	22,20	R\$ 1.096,01	0,00	R\$ 0,00	22,20	R\$ 1.096,01	0,00	R\$ 0,00
5.5	SINAPI	87512	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 09/2014	M2	R\$ 90,48	533,87	R\$ 48.286,46	499,77	R\$ 45.218,19	33,90	R\$ 3.068,27	533,87	R\$ 48.286,46	0,00	R\$ 0,00
6.1	SINAPI	87878	REVESTIMENTO CERÂMICO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACÃO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/20	M2	R\$ 4,08	1033,92	R\$ 4.197,72	866,30	R\$ 3.517,18	1,67	R\$ 680,54	1033,92	R\$ 4.197,72	0,00	R\$ 0,00
6.2	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACÃO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 09/2014	M2	R\$ 51,54	1033,92	R\$ 53.286,23	866,30	R\$ 44.549,10	167,62	R\$ 8.637,13	1033,92	R\$ 53.286,23	0,00	R\$ 0,00
6.3	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PUGAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF. 06/2014	M2	R\$ 44,14	201,25	R\$ 8.883,17	190,31	R\$ 8.400,28	10,94	R\$ 482,89	201,25	R\$ 8.883,17	0,00	R\$ 0,00
6.4	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERIOR DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	R\$ 61,36	132,38	R\$ 8.126,81	132,38	R\$ 8.126,81	0,00	R\$ 0,00	132,38	R\$ 8.126,81	0,00	R\$ 0,00
6.5	ORSE	7923	PISO TÁIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, (PREFERENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULAZIÇÃO DE BASE	M	R\$ 404,82	12,50	R\$ 5.060,25	12,50	R\$ 5.060,25	0,00	R\$ 0,00	12,50	R\$ 5.060,25	0,00	R\$ 0,00



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001 ADITIVO

Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS



Valor Acumulado Medido: R\$ 642.746,01
 Valor do Contrato: R\$ 666.271,88
 VISTO DA EMPRESA

Esta Medição: R\$ 72.817,11
 Saldo do Contrato: R\$ 23.525,87

Processo Licitatório: 061/2021
 Contrato: 089/2021
 BDI: 24,20%
 Prazo de execução: 08 (oito) meses

ITEM	TABELA DE REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANT.	TOTAL OBRA COM BDI	ANTERIOR TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	(C) ESTA MEDIÇÃO		(E) SALDO CONTRATUAL	
													QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)
7.1	SINAPI	92586	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA FONTELETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	M2	R\$ 15,70	151,79	R\$ 2.383,10	R\$ 2.383,10	151,79	R\$ 2.383,10	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
7.2	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E - 8 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE OBRAS DE ACABAMENTO. AF. 07/2019	M2	R\$ 60,86	151,79	R\$ 9.237,94	R\$ 9.237,94	151,79	R\$ 9.237,94	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
7.3	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF. 05/2017 - P	M2	R\$ 37,56	201,25	R\$ 7.558,95	R\$ 7.558,95	201,25	R\$ 7.558,95	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
7.4	SINAPI	100827	RUIFO EXTERNO INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 3 CM, INCLUSIVE ESCUADRIÇA. AF. 07/2019	M	R\$ 54,25	85,00	R\$ 3.528,25	R\$ 3.528,25	85,00	R\$ 3.528,25	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
8.1	SINAPI	90796	RETI DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELÂMNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80x210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UND	R\$ 498,50	12,00	R\$ 5.984,00	R\$ 5.984,00	12,00	R\$ 5.984,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
8.2	SINAPI	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 120x210x50CM, 2 FOLHAS, INCLUSIVE ADUELA 8A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF. 12/2019	UND	R\$ 993,60	2,00	R\$ 1.987,20	R\$ 1.987,20	2,00	R\$ 1.987,20	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
8.3	SINAPI	91398	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBEI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	R\$ 744,32	3,24	R\$ 2.411,60	R\$ 2.411,60	3,24	R\$ 2.411,60	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
8.4	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBLUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UND	R\$ 154,19	14,00	R\$ 2.158,68	R\$ 2.158,68	14,00	R\$ 2.158,68	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
8.5	SINAPI	102166	PORTA DE ABRIR COM LIGA HIDRÁULICA, EM VIDRO INCLUSIVE ESCUADRIÇA, 2 FOLHAS DE 60x210 CM, ESPESSURA DD 10MM, PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 120x210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF. 01/2021 - P	UND	R\$ 3.459,14	1,00	R\$ 3.459,14	R\$ 3.459,14	1,00	R\$ 3.459,14	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
8.6	COMPOSIÇÃO	1	JANELA DE AÇO TIPO BASQUILANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAS E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	R\$ 623,00	23,17	R\$ 14.434,91	R\$ 14.434,91	23,17	R\$ 14.434,91	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
8.7	SINAPI	94559	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	R\$ 917,14	4,44	R\$ 4.052,10	R\$ 4.052,10	4,44	R\$ 4.052,10	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
8.8	SINAPI	94570	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E - 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021 - P	M2	R\$ 207,98	23,17	R\$ 4.819,13	R\$ 4.819,13	23,17	R\$ 4.819,13	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
9.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR AGRÍCOLO EM PAREDES, LIMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	R\$ 2,95	931,30	R\$ 2.745,64	R\$ 2.745,64	931,30	R\$ 2.745,64	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
9.2	SINAPI	96195	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA AGRÍCOLA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 05/2017	M2	R\$ 22,64	439,66	R\$ 9.953,90	R\$ 9.953,90	439,66	R\$ 9.953,90	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
9.3	SINAPI	88497	APLICAÇÃO DE LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	R\$ 12,63	491,64	R\$ 6.307,74	R\$ 6.307,74	491,64	R\$ 6.307,74	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
9.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX AGRÍCOLA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	R\$ 13,87	931,30	R\$ 12.917,13	R\$ 12.917,13	931,30	R\$ 12.917,13	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001 ADITIVO

Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS



DATA DE INÍCIO: 01/08/2022
 DATA DE TÉRMINO: 31/08/2022
 DATA ELABORAÇÃO: 31/08/2022

Valor do Contrato: R\$ 666.271,88

Valor Acumulado Medido: R\$ 642.746,01

Saldo do Contrato: R\$ 23.525,87

VISTO DA EMPRESA

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

QUADRO RESUMO
 VALOR CONTRATO: R\$ 666.271,88
 VALOR JÁ REALIZADO: R\$ 569.928,90
 VALOR DO BOLETIM: R\$ 72.817,11
 VALOR ACUMULADO: R\$ 642.746,01
 PERCENTUAL REALIZADO: 96,47%
 SALDO CONTRATUAL: R\$ 23.525,87

Processo Licitatório: 061/2021

Contrato: 089/2021

BDI: 24,20%

Prazo de execução: 08 (oito) meses

ITEM	CÓDIGO DE REF.	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		(A) PLANILHA 1ª REPROGRAMAÇÃO		(B) ACUMULADO ANTERIOR		(C) ESTA MEDIÇÃO		(D) ACUMULADO ATUAL		(E) SALDO CONTRATUAL
				COM BDI	QUANT.	TOTAL OBRA COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)		
8.5	SINAPI	88484	M2	R\$ 18,11	201,25	R\$ 3.646,51	190,31	R\$ 3.446,51	R\$ 3.446,51	10,94	R\$ 198,12	201,25	R\$ 3.644,63	R\$ 0,00
9.6	SINAPI	88488	M2	R\$ 15,70	201,25	R\$ 3.159,63	190,31	R\$ 2.987,87	R\$ 2.987,87	10,94	R\$ 171,76	201,25	R\$ 3.159,63	R\$ 0,00
10.1	SINAPI	91864	M	R\$ 14,21	30,00	R\$ 426,30	30,00	R\$ 426,30	R\$ 426,30	0,00	R\$ 0,00	30,00	R\$ 426,30	R\$ 0,00
10.2	SINAPI	91927	M	R\$ 5,28	500,00	R\$ 2.640,00	500,00	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00	0,00	R\$ 0,00	500,00	R\$ 2.640,00	R\$ 0,00
10.3	SINAPI	91931	M	R\$ 10,02	150,00	R\$ 1.503,00	150,00	R\$ 1.503,00	R\$ 1.503,00	0,00	R\$ 0,00	150,00	R\$ 1.503,00	R\$ 0,00
10.4	SINAPI	93142	UND	R\$ 188,67	95,00	R\$ 10.376,85	95,00	R\$ 10.376,85	R\$ 10.376,85	0,00	R\$ 0,00	95,00	R\$ 10.376,85	R\$ 0,00
10.5	SINAPI	93143	UND	R\$ 171,68	7,00	R\$ 1.201,76	7,00	R\$ 1.201,76	R\$ 1.201,76	0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 1.201,76	R\$ 0,00
10.6	SINAPI	93128	UND	R\$ 137,17	24,00	R\$ 3.292,08	24,00	R\$ 3.292,08	R\$ 3.292,08	0,00	R\$ 0,00	24,00	R\$ 3.292,08	R\$ 0,00
10.7	SINAPI	93953	UND	R\$ 10,48	11,00	R\$ 115,28	11,00	R\$ 115,28	R\$ 115,28	0,00	R\$ 0,00	11,00	R\$ 115,28	R\$ 0,00
10.8	SINAPI	93854	UND	R\$ 11,02	1,00	R\$ 11,02	1,00	R\$ 11,02	R\$ 11,02	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 11,02	R\$ 0,00
10.9	SINAPI	93955	UND	R\$ 12,07	1,00	R\$ 12,07	1,00	R\$ 12,07	R\$ 12,07	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 12,07	R\$ 0,00
10.1	SINAPI	93956	UND	R\$ 12,07	1,00	R\$ 12,07	1,00	R\$ 12,07	R\$ 12,07	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 12,07	R\$ 0,00
10.11	SINAPI	97582	UND	R\$ 41,92	25,00	R\$ 1.048,00	25,00	R\$ 1.048,00	R\$ 1.048,00	0,00	R\$ 0,00	25,00	R\$ 1.048,00	R\$ 0,00
10.12	SINAPI	101561	M	R\$ 16,75	96,00	R\$ 1.608,00	96,00	R\$ 1.608,00	R\$ 1.608,00	0,00	R\$ 0,00	96,00	R\$ 1.608,00	R\$ 0,00
10.13	SINAPI	101948	UND	R\$ 125,95	1,00	R\$ 125,95	1,00	R\$ 125,95	R\$ 125,95	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 125,95	R\$ 0,00
10.14	SINAPI	101875	UND	R\$ 389,65	3,00	R\$ 1.168,95	2,00	R\$ 779,30	R\$ 779,30	1,00	R\$ 389,65	3,00	R\$ 1.168,95	R\$ 0,00
11.1	SINAPI	89402	M	R\$ 8,71	40,75	R\$ 354,93	40,75	R\$ 354,93	R\$ 354,93	0,00	R\$ 0,00	40,75	R\$ 354,93	R\$ 0,00
11.2	SINAPI	89957	UN	R\$ 126,06	19,00	R\$ 2.395,14	19,00	R\$ 2.395,14	R\$ 2.395,14	0,00	R\$ 0,00	19,00	R\$ 2.395,14	R\$ 0,00
11.3	SINAPI	89403	M	R\$ 14,53	26,60	R\$ 389,40	26,60	R\$ 389,40	R\$ 389,40	0,00	R\$ 0,00	26,60	R\$ 389,40	R\$ 0,00

Assinado de forma digital por
 LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351487
 Dados: 2022.09.14 15:24:15 -03'00'



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001 ADITIVO

Empres: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

DATA DE INICIO: 01/08/2022
 DATA DE TERMINO: 31/08/2022
 DATA ELABORAÇÃO: 31/08/2022



Esta Medição Valor Acumulado Medido: R\$ 642.746,01
 Valor do Contrato: R\$ 666.271,88

Processo Licitatório: 061/2021
 Contrato: 089/2021
 BDI: 24,20%
 Prazo de execução: 08 (oito) meses

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

VISTO DA EMPRESA

ITEM	TABELA DE REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	(A) PLANILHA DE MEDIÇÃO 1º ADITIVO		(B) REPROGRAMAÇÃO		(C) ESTA MEDIÇÃO		(D) ACUMULADO ANTERIOR		(E) ACUMULADO ATUAL		QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
						QUANT.	TOTAL OBRA COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)			
11.4	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UND	R\$ 7,84	12,00	R\$ 94,08	12,00	R\$ 94,08	12,00	R\$ 94,08	12,00	R\$ 94,08	12,00	R\$ 94,08	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.5	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UND	R\$ 9,70	4,00	R\$ 38,80	4,00	R\$ 38,80	4,00	R\$ 38,80	4,00	R\$ 38,80	4,00	R\$ 38,80	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.6	SINAPI	89382	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_122014	UND	R\$ 30,21	7,00	R\$ 211,47	7,00	R\$ 211,47	7,00	R\$ 211,47	7,00	R\$ 211,47	7,00	R\$ 211,47	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.7	SINAPI	89400	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UND	R\$ 17,82	3,00	R\$ 53,46	3,00	R\$ 53,46	3,00	R\$ 53,46	3,00	R\$ 53,46	3,00	R\$ 53,46	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.8	SINAPI	89965	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	M	R\$ 11,94	18,00	R\$ 214,92	18,00	R\$ 214,92	18,00	R\$ 214,92	18,00	R\$ 214,92	18,00	R\$ 214,92	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.9	SINAPI	89503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	R\$ 945,48	2,00	R\$ 1.890,96	2,00	R\$ 1.890,96	2,00	R\$ 1.890,96	2,00	R\$ 1.890,96	2,00	R\$ 1.890,96	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12			INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS															
12.1	SINAPI	89578	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_122014	M	R\$ 40,07	36,00	R\$ 1.442,52	36,00	R\$ 1.442,52	36,00	R\$ 1.442,52	36,00	R\$ 1.442,52	36,00	R\$ 1.442,52	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.2	SINAPI	89512	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_122014	M	R\$ 69,40	27,71	R\$ 1.945,97	27,71	R\$ 1.945,97	27,71	R\$ 1.945,97	27,71	R\$ 1.945,97	27,71	R\$ 1.945,97	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.3	ORSE	4883	CAIXA DE INSPEÇÃO Ø 60 X 0,60 X 0,60MM	UN	R\$ 575,52	16,00	R\$ 9.224,32	16,00	R\$ 9.224,32	16,00	R\$ 9.224,32	16,00	R\$ 9.224,32	16,00	R\$ 9.224,32	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.4	SINAPI	94227	DESENVOLVIMENTO DE 33 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_072019	M	R\$ 60,15	43,78	R\$ 2.633,37	43,78	R\$ 2.633,37	43,78	R\$ 2.633,37	43,78	R\$ 2.633,37	43,78	R\$ 2.633,37	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS															
13.1	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	M	R\$ 50,45	32,78	R\$ 1.653,75	32,78	R\$ 1.653,75	32,78	R\$ 1.653,75	32,78	R\$ 1.653,75	32,78	R\$ 1.653,75	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.2	SINAPI	89772	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	M	R\$ 26,18	21,32	R\$ 558,16	21,32	R\$ 558,16	21,32	R\$ 558,16	21,32	R\$ 558,16	21,32	R\$ 558,16	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.3	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	M	R\$ 17,82	6,00	R\$ 106,92	6,00	R\$ 106,92	6,00	R\$ 106,92	6,00	R\$ 106,92	6,00	R\$ 106,92	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.4	SINAPI	89709	RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UND	R\$ 11,81	4,00	R\$ 47,24	4,00	R\$ 47,24	4,00	R\$ 47,24	4,00	R\$ 47,24	4,00	R\$ 47,24	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.5	ORSE	1679	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UND	R\$ 68,78	9,00	R\$ 619,02	9,00	R\$ 619,02	9,00	R\$ 619,02	9,00	R\$ 619,02	9,00	R\$ 619,02	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.6	ORSE	1678	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL DE Ø 50 MM (COZINHAS, MARGUINS DE LAVAR, ETC...)	UND	R\$ 99,64	2,00	R\$ 199,64	2,00	R\$ 199,64	2,00	R\$ 199,64	2,00	R\$ 199,64	2,00	R\$ 199,64	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.7	ORSE	1683	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL DE Ø 100 MM (COZINHAS, MARGUINS DE LAVAR, ETC...)	UND	R\$ 103,45	5,00	R\$ 517,25	5,00	R\$ 517,25	5,00	R\$ 517,25	5,00	R\$ 517,25	5,00	R\$ 517,25	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.8	ORSE	1691	CAIXA DE INSPEÇÃO Ø 60 X 0,60 X 0,60MM	UND	R\$ 368,48	1,00	R\$ 368,48	1,00	R\$ 368,48	1,00	R\$ 368,48	1,00	R\$ 368,48	1,00	R\$ 368,48	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.9	ORSE	4883	CAIXA DE INSPEÇÃO Ø 60 X 0,60 X 0,60MM	UND	R\$ 375,52	7,00	R\$ 2.628,64	7,00	R\$ 2.628,64	7,00	R\$ 2.628,64	7,00	R\$ 2.628,64	7,00	R\$ 2.628,64	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.10	SINAPI	89063	DIÂMETRO INTERNO = 140MM, ALTURA INTERNA = 240MM, VOLUME ÚTIL = 348,6 LITROS (Ø 140 X 240 X 120) AF_122020	UND	R\$ 2.172,11	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14			INSTALAÇÕES DE CONDICIONADOR DE AR															
14.1	ORSE	10368	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 6000 BTU/H C/COMPRESSOR ROTATIVO	UND	R\$ 2.806,60	5,00	R\$ 14.034,00	5,00	R\$ 14.034,00	5,00	R\$ 14.034,00	5,00	R\$ 14.034,00	5,00	R\$ 14.034,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.2	ORSE	10369	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU/H C/COMPRESSOR ROTATIVO	UND	R\$ 3.106,19	2,00	R\$ 6.212,38	2,00	R\$ 6.212,38	2,00	R\$ 6.212,38	2,00	R\$ 6.212,38	2,00	R\$ 6.212,38	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15			APARELHOS LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS															

GRAVATA
PREFEITURA MUNICIPAL
COMPRÉMISSE COM AS PESSOAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001 ADITIVO

Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

DATA DE INÍCIO: 01/08/2022
DATA DE TÉRMINO: 31/08/2022
DATA ELABORAÇÃO: 31/08/2022



RIO BRANCO Construtora

VALOR CONTRATO: R\$ 666.271,88
VALOR JÁ REALIZADO: R\$ 569.926,90
VALOR ACUMULADO: R\$ 842.746,01
PERCENTUAL REALIZADO: 96,47%
SALDO CONTRATUAL: R\$ 23.525,87

Esta Medição
Valor Acumulado Medido: R\$ 842.746,01
Valor do Contrato: R\$ 666.271,88
VISTO DA EMPRESA

Processo Licitatório: 061/2021
Contrato: 089/2021
BDE: 24,20%
Prazo de execução: 08 (oito) meses

ITEM	TABELA DE REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	(A) PLANILHA 1ª REPROGRAÇÃO QUANT.	TOTAL OBRA COM BDI (R\$)	(B) ACUMULADO ANTERIOR TOTAL COM BDI (R\$)	(C) ESTA MEDIÇÃO QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	(D) ACUMULADO ATUAL QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	(E) SALDO CONTRATUAL QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)
------	----------------	--------	-----------	------	------------------------	------------------------------------	--------------------------	--	-------------------------	---------------------	----------------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------

ITEM	TABELA DE REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	(A) PLANILHA 1ª REPROGRAÇÃO QUANT.	TOTAL OBRA COM BDI (R\$)	(B) ACUMULADO ANTERIOR TOTAL COM BDI (R\$)	(C) ESTA MEDIÇÃO QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	(D) ACUMULADO ATUAL QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	(E) SALDO CONTRATUAL QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)
------	----------------	--------	-----------	------	------------------------	------------------------------------	--------------------------	--	-------------------------	---------------------	----------------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------

PLANO DE MEDIÇÃO Nº 001 ADITIVO

QUADRO RESUMO

ITEM	TABELA DE REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	(A) PLANILHA 1ª REPROGRAÇÃO QUANT.	TOTAL OBRA COM BDI (R\$)	(B) ACUMULADO ANTERIOR TOTAL COM BDI (R\$)	(C) ESTA MEDIÇÃO QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	(D) ACUMULADO ATUAL QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	(E) SALDO CONTRATUAL QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)
------	----------------	--------	-----------	------	------------------------	------------------------------------	--------------------------	--	-------------------------	---------------------	----------------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------

15.1	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA, INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UND	R\$ 390,97	5,00	R\$ 1.954,85	R\$ 1.954,85		R\$ 1.954,85	5,00	R\$ 1.954,85	0,00	R\$ 0,00
15.2	SINAPI	86933	BANDEJA DE MARMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUI SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA CHOMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UND	R\$ 286,98	2,00	R\$ 573,96	R\$ 573,96		R\$ 573,96	2,00	R\$ 573,96	0,00	R\$ 0,00
15.3	SINAPI	93396	BANDEJA GRANITO GRIZA 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR 150 X 60 CM, VALVULA METALICA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA GORDANA LONGA, DE PAREDE, 1/2 COUÇA, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INST. AF. 07/2020	UND	R\$ 555,53	2,00	R\$ 1.071,06	R\$ 1.071,06		R\$ 1.071,06	2,00	R\$ 1.071,06	0,00	R\$ 0,00
15.4	SINAPI	93441	BARRA DE APOIO DE AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 40X40 NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UND	R\$ 208,86	4,00	R\$ 1.143,44	R\$ 1.143,44		R\$ 1.143,44	4,00	R\$ 1.143,44	0,00	R\$ 0,00
15.5	SINAPI	100868	MISTURIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UND	R\$ 554,17	1,00	R\$ 554,17	R\$ 554,17		R\$ 554,17	1,00	R\$ 554,17	0,00	R\$ 0,00
15.6	SINAPI	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COUÇA 30 L, EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UND	R\$ 643,57	1,00	R\$ 643,57	R\$ 643,57		R\$ 643,57	1,00	R\$ 643,57	0,00	R\$ 0,00
15.8	SINAPI	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE EM PAINEL DE GRANILITE, ESP. 1/4" ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC 1/E, EXCLUSIVE FERBRAGENS. AF. 07/2021	M2	R\$ 288,81	0,00	R\$ -	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
15.9	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF. 07/2020	LIM	R\$ 59,45	5,00	R\$ 292,25	R\$ 292,25		R\$ 292,25	5,00	R\$ 292,25	0,00	R\$ 0,00
16.1.1	SINAPI	93358	BURO - SERVIÇOS PRELIMINARES - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2018	M3	R\$ 3,07	28,50	R\$ 87,50	R\$ 87,50		R\$ 87,50	28,50	R\$ 87,50	0,00	R\$ 0,00
16.2.1	SINAPI	95241	MURO ESTRUTURAL - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	R\$ 25,63	28,50	R\$ 736,16	R\$ 736,16		R\$ 736,16	28,50	R\$ 736,16	0,00	R\$ 0,00
16.2.2	SINAPI	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONTEIRA. AF. 05/2020	M3	R\$ 538,92	22,80	R\$ 12.273,70	R\$ 12.273,70		R\$ 12.273,70	22,80	R\$ 12.273,70	0,00	R\$ 0,00
16.2.3	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	R\$ 95,17	53,76	R\$ 5.116,34	R\$ 5.116,34		R\$ 5.116,34	53,76	R\$ 5.116,34	0,00	R\$ 0,00
16.2.4	SINAPI	92778	ARMADILHA DE PILAR OU VIGA DE LIMA ESTRUTURAL CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRAVO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	R\$ 16,39	157,95	R\$ 2.579,32	R\$ 2.579,32		R\$ 2.579,32	157,95	R\$ 2.579,32	0,00	R\$ 0,00
16.2.5	SINAPI	92719	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 MF - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	R\$ 549,36	2,02	R\$ 1.109,69	R\$ 1.109,69		R\$ 1.109,69	2,02	R\$ 1.109,69	0,00	R\$ 0,00
16.3.1	SINAPI	87503	MURO VALVENARIA - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	R\$ 68,01	171,00	R\$ 11.629,71	R\$ 11.629,71		R\$ 11.629,71	171,00	R\$ 11.629,71	0,00	R\$ 0,00



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001 ADITIVO

Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS



RIO BRANCO CONSTRUTORA

Esta Medição Valor Acumulado Medido: R\$ 642.746,01
 Valor do Contrato: R\$ 666.271,88
 VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

Processo Licitatório: 061/2021
 Contrato: 089/2021
 BDI: 24,20%
 Prazo de execução: 08 (oito) meses

DATA DE INICIO: 01/08/2022
 DATA DE TERMINO: 31/08/2022
 DATA ELABORAÇÃO: 31/08/2022

QUADRO RESUMO
 VALOR CONTRATO: R\$ 666.271,88
 VALOR JA REALIZADO: R\$ 569.928,90
 VALOR DO BOLETIM: R\$ 72.617,11
 VALOR ACUMULADO: R\$ 642.746,01
 PERCENTUAL REALIZADO: 96,47%
 SALDO CONTRATUAL: R\$ 23.525,87

ITEM	TABELA DE REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PLANTILHA DE MEDIÇÃO ADITIVO			ESTADO ANTERIOR			ESTADO ATUAL			(E) SALDO CONTRATUAL
						QUANT.	TOTAL OBRA COM BDI (R\$)	TOTAL OBRA COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	
16.3.2	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE FERREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF-06/2014.	M2	R\$ 6,42	342,00	R\$ 2.195,64	342,00	R\$ 2.195,64	342,00	R\$ 2.195,64	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
16.3.3	SINAPI	87929	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERIORES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISAS. AF-06/2014	M2	R\$ 92,90	171,00	R\$ 5.625,90	171,00	R\$ 5.625,90	171,00	R\$ 5.625,90	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
16.3.4	ORSE	4301	ALCANTARADO (HT=20MM) COM TELA GALV. 27X2 (H+1,50M), MONTANTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" A CADA 2M, TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1" (HORIZONTAL); MURETA (4x400MM) EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO REVESTIDA COM TELA ENLAPADA 10X12,20 CM; TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", COM BARRAS QUADRADAS DE 34" NA VERTICAL E GALVANIZADO 2", INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIXAS.	M	R\$ 422,50	35,20	R\$ 14.872,00	11,20	R\$ 4.732,00	11,20	R\$ 4.732,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.140,00	
16.3.5	ORSE	10891	EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF-07/2016	M2	R\$ 467,66	11,76	R\$ 5.499,69	7,98	R\$ 3.731,93	7,98	R\$ 3.731,93	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.767,75	
16.3.6	SINAPI	94992	APLICAÇÃO DE FUNDO BELADOR ACRILICO EM PAREDES, LUMA DEMAO. AF-06/2014	M2	R\$ 2,35	342,00	R\$ 803,70	342,00	R\$ 803,70	342,00	R\$ 803,70	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
16.4.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOIS. AF-06/2014	M2	R\$ 13,87	342,00	R\$ 4.743,54	342,00	R\$ 4.743,54	342,00	R\$ 4.743,54	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
16.4.9	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILSO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF-06/2016	M3	R\$ 45,27	94,73	R\$ 4.288,43	0,00	R\$ -	94,73	R\$ 4.288,43	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
17.1	SINAPI	88796	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF-12/2014	M	R\$ 11,96	14,00	R\$ 167,72	0,00	R\$ -	14,00	R\$ 167,72	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
17.3	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO PÓSICO EM MADEIRA, 2 DEMAOIS. AF-07/2021	M2	R\$ 12,29	17,55	R\$ 215,69	0,00	R\$ -	17,55	R\$ 215,69	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
17.4	SINAPI	5057	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 10 M (NBR 9431)	UN	R\$ 995,27	1,00	R\$ 995,27	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 995,27	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
17.5	SINAPI	102254	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MARMORE OU GRANITO BRANCO/INCAIZADA ANDORINHA POLIDO, ESP = 3CM, APRESENTAÇÃO COM ARGAMASSA COLANTE AC 110L, EXCLUSIVE FERREJENS. AF-07/2021	M2	R\$ 592,22	11,87	R\$ 7.029,65	0,00	R\$ -	11,87	R\$ 7.029,65	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
17.6	SINAPI	96569	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. E=5CM.	M2	R\$ 65,66	40,84	R\$ 2.722,39	0,00	R\$ -	40,84	R\$ 2.722,39	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
17.7	SINAPI	96564	SUPERFICIALIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA, EM MANEIRA DE REFORÇO, PARA PROTEÇÃO CONTRA A INTRUSÃO DE ÁGUA.	M2	R\$ 82,40	40,84	R\$ 3.365,22	0,00	R\$ -	40,84	R\$ 3.365,22	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
17.8	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, APLICADA A PÓLO OU PINSEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO), EXECUTADO EM OBRA. (03 DEMAOIS). AF-07/2020	M2	R\$ 38,03	46,33	R\$ 1.761,93	0,00	R\$ -	46,33	R\$ 1.761,93	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
17.9	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (R) PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF-11/2018	UN	R\$ 142,64	1,00	R\$ 142,64	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 142,64	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001 ADITIVO

Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

Esta Medição: Valor Acumulado Medido: R\$ 642.746,01
 Valor do Contrato: R\$ 666.271,88

Processo Licitatório: 061/2021
 Contrato: 089/2021
 BDI: 24,20%
 Prazo de execução: 08 (oito) meses

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

VISTO DA EMPRESA

QUADRO RESUMO

VALOR CONTRATO: R\$ 666.271,88
 VALOR JÁ REALIZADO: R\$ 589.928,90
 VALOR DO BOLETIM: R\$ 72.817,11
 VALOR ACUMULADO: R\$ 642.746,01
 PERCENTUAL REALIZADO: 96,47%
 SALDO CONTRATUAL: R\$ 23.525,87



RIO BRANCO CONSTRUTORA

ITEM	TABELA DE REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANT.	TOTAL OBRA COM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI ANTERIOR (R\$)	(C) ESTA MEDIÇÃO		TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	(E) SALDO CONTRATUAL
									QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)				
17.10	SINAPI	97607	LUMINÁRIA AFANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADILHA DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2018	UN	R\$ 92,46	2,00	R\$ 184,92	R\$ -	2,00	R\$ 184,92	0,00	R\$ 184,92	R\$ 0,00	
17.11	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF. 02/2018	M2	R\$ 13,69	75,30	R\$ 1.030,86	R\$ -	75,30	R\$ 1.030,86	0,00	R\$ 1.030,86	R\$ 1.030,86	
17.12	SINAPI	88328	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 22,50	288,00	R\$ 6.480,00	R\$ -	288,00	R\$ 6.480,00	0,00	R\$ 6.480,00	R\$ 0,00	
17.13	SINAPI	96875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF. 07/2020	M3XXKM	R\$ 1,91	757,84	R\$ 1.447,47	R\$ -	757,84	R\$ 1.447,47	0,00	R\$ 1.447,47	R\$ 0,00	
17.14	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACHAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	R\$ 6,91	94,73	R\$ 654,58	R\$ -	94,73	R\$ 654,58	0,00	R\$ 654,58	R\$ 0,00	
17.15	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAPO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M2	R\$ 65,23	67,25	R\$ 4.386,72	R\$ -	67,25	R\$ 4.386,72	0,00	R\$ 4.386,72	R\$ 4.386,72	
17.16	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13021 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF. 06/2016 P	M	R\$ 37,76	29,40	R\$ 1.110,73	R\$ -	29,40	R\$ 1.110,73	0,00	R\$ 1.110,73	R\$ 1.110,73	
17.17	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE -10 CM. AF. 07/2019	M3	R\$ 102,46	8,74	R\$ 890,58	R\$ -	8,74	R\$ 890,58	0,00	R\$ 890,58	R\$ 0,00	
17.18	SINAPI	86509	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 02/2018	UN	R\$ 58,68	20,00	R\$ 1.173,60	R\$ -	20,00	R\$ 1.173,60	0,00	R\$ 1.173,60	R\$ 1.173,60	
17.19	SINAPI	96518	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,12 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019 P	UN	R\$ 350,94	4,00	R\$ 1.403,76	R\$ -	4,00	R\$ 1.403,76	0,00	R\$ 1.403,76	R\$ 1.403,76	
17.20	SINAPI	98839	MONTANTES TUBULARES DE 1,12 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019 P	M	R\$ 441,74	2,80	R\$ 1.104,35	R\$ -	2,80	R\$ 1.104,35	0,00	R\$ 1.104,35	R\$ 1.104,35	
							TOTAIS	666.271,88	569.928,90	72.817,11		642.746,01	23.525,87	

LUIZ AMERICO
DE MIRANDA
JUNIOR:4158935
1487

Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR:41589351487
 Dados: 2022.09.14 15:26:19 -03'00'

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 7º BM

ITEM	SINAPI	98524	DESCRIÇÃO	UNID.	ÁREA	UNIDADES	TOTAL		
1,3			LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO	M2			TOTAL		
			LIMPEZA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS + LIMPEZA DE		150,00		150,00		
			TOTAL				150,00		
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						
2,1	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	ALTURA	LAGURA	COMPRIMENTO	REPETIÇÃO	TOTAL
			CALÇADA ENTRADA		0,50	0,40	7,00		1,39
			RAMPA		0,50	0,35	2,35		0,41
			Pilares ampliação alambrado		1,00	0,80	0,80	2,00	1,28
			TOTAL						3,08
3			FUNDAÇÃO						
3,1	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M3	ALTURA	LAGURA	COMPRIMENTO	REPETIÇÃO	TOTAL
			CALÇADA ENTRADA		0,05	0,30	7,00		0,11
			RAMPA		0,05	3,90	2,50		0,49
			Pilares ampliação alambrado		0,05	0,80	0,80	2,00	0,06
			TOTAL						0,66
3,2	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	PERIMETRO	FACES	LARGURA (M)	REPETIÇÃO	TOTAL
			CALÇADA ENTRADA - VIGAS BALDRAME (10X20)		7,00	1,00	0,40		2,80
			TOTAL						2,80
3,4	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	COMPRIMENTO	QUANTIDADE E DE VERGALHÕES POR ELEMENTO ESTRUTURAL	MASSA ESPECÍFICA LINEAR(KG/M)	QUANT.	
			CALÇADA ENTRADA - VIGAS BALDRAME (10X20)		7,00	4,00	0,617		17,28
			Pilares ampliação alambrado		0,90	18,00	0,617	2,00	19,99
			TOTAL						37,27
3,6	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG					
			CALÇADA ENTRADA - ESTRIBOS 7 X 17 (5,0mm)		0,58	46,00	0,154		4,11
			TOTAL						4,11
3,8	SINAPI	92724	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	QUANT.	
			CALÇADA ENTRADA - Concretagem das vigas baldrames		7,00	0,10	0,20		0,14
			Pilares ampliação alambrado - sapata		0,80	0,10	0,800	2,00	0,13
			TOTAL						0,27
4			ESTRUTURAS						
4,1	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	COMPRIMENTO	FACES IMPERMEABILIZADAS	QUANT.		
			vigas da marquise		5,60	0,92			5,15
					7,70	0,92			7,08
			vigas da caixa d'água		17,70	0,92			16,28
			Pilares ampliação alambrado		3,00	0,80	2,00		4,80

LUIZ AMERICO DE
MIRANDA
JUNIOR:4158935148

Assinado de forma digital por
LUIZ AMERICO DE MIRANDA
JUNIOR:41589351487
Dados: 2022.09.14 15:26:41
-03'00'

TOTAL								33,31
4,2	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	COMPRIMENTO	QUANTIDADE E DE VERGALHÕES POR ELEMENTO ESTRUTURAL	MASSA ESPECÍFICA LINEAR(KG/M)	QUANT.
			Ferragens das vigas da marquise		5,60	5,00	0,617	17,28
					7,70	7,00	0,617	33,26
			Armação das vigas da caixa d'água		17,70	5,00	0,617	54,60
			Pilares ampliação alambrado		3,00	4,00	0,617	2,00
			TOTAL					119,95
4,3	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	COMPRIMENTO	QUANTIDADE E DE ESTRIBO POR CATEGORIA	MASSA ESPECÍFICA LINEAR(KG/M)	QUANT.
			Estribos das vigas da marquise		0,94	100,00	0,154	14,48
			Estriboso das vigas da caixa d'água		0,94	149,00	0,154	21,57
			Pilares ampliação alambrado		0,90	22,00	0,154	2,00
			TOTAL					42,15
4,5	SINAPI	92724	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	QUANT.
			Concretagem das vigas da marquise		4,90	0,40	0,12	0,24
					7,00	0,40	0,12	0,34
			Concretagem das vigas da caixa d'água		17,70	0,40	0,12	0,85
			Pilares ampliação alambrado		0,25	3,00	0,15	2,00
			TOTAL					1,66
4,7	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	QUANT.
			Laje marquise		4,50		2,70	12,15
			TOTAL					12,15
5			SERVIÇOS EM ALVENARIA					
5,1	SINAPI	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	QUANT.
			PISO DA LAJE MARQUISE		6,50		5,50	35,75
			Coberta Fundos		1,50		1,40	2,10
			TOTAL					37,85
5,5	SINAPI	87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	COMPRIM. (M)	ALTURA (M)		QUANT.
			ALVENARIA PLATIBANDA - LAJE IMPERMEABILIZADA		10,50	1,20		12,60
			CALHA		22,50	0,40	2	18,00
			CONVIVENCIA FRENTE		11,00	0,30		3,30
			TOTAL					33,90
6			REVESTIMENTO					
6,1	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20	M2	COMPRIM. (M)	ALTURA (M)		QUANT.

LUIZ AMERICO DE
MIRANDA
JUNIOR:41589351487

Assinado de forma digital por
LUIZ AMERICO DE MIRANDA
JUNIOR:41589351487
Dados: 2022.09.14 15:27:04
-03'00'

			MARQUISE		28,00	1,20			33,60
			CALHA		22,50	0,40	2		18,00
			PLATIBANDA INTERNO		20,00	0,20			4,00
					4,00	0,20			0,80
					4,50	1,20			5,40
					9,00	1,20			10,80
					10,00	0,60			6,00
					10,00	0,60			6,00
			CAIXA D'ÁGUA - EXTERNO		2,80	2,20			6,16
					2,80	1,40			3,92
					4,00	1,70			6,80
					4,00	1,70			6,80
			CAIXA D'ÁGUA - INTERNO		2,60	1,40			3,64
					2,60	1,40			3,64
					3,80	1,40			5,32
					3,80	1,40			5,32
			PAREDE EXTERNA		69,04	0,60			41,42
			TOTAL						167,62
6,2	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	COMPRIM. (M)	ALTURA (M)		REPETIÇÃO	
			MARQUISE		28,00	1,20			33,60
			CALHA		22,50	0,40	2		18,00
			PLATIBANDA INTERNO		20,00	0,20			4,00
					4,00	0,20			0,80
					4,50	1,20			5,40
					9,00	1,20			10,80
					10,00	0,60			6,00
					10,00	0,60			6,00
			CAIXA D'ÁGUA - EXTERNO		2,80	2,20			6,16
					2,80	1,40			3,92
					4,00	1,70			6,80
					4,00	1,70			6,80
			CAIXA D'ÁGUA - INTERNO		2,60	1,40			3,64
					2,60	1,40			3,64
					3,80	1,40			5,32
					3,80	1,40			5,32
			PAREDE EXTERNA		69,04	0,60			41,42
			TOTAL						167,62
6,3	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	COMPRIM. (M)	LARGURA			
			FUNDOS COBERTO		1,40	1,50			2,10
			MARQUISE		5,20	1,70			8,84
			TOTAL						10,94
7			FORRO E COBERTA						
7,3	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017 P	M2	COMPRIM. (M)	LARGURA			
			MARQUISE		5,20	1,70			8,84
			FUNDOS COBERTO		1,50	1,40			2,10
			TOTAL						10,94
9			PINTURA						
9,1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	PERÍMETRO (M)	ALTURA (M)			
			MARQUISE		7,80	1,20			9,36
			CAIXA D'ÁGUA - EXTERNO		2,80	2,20			6,16
					2,80	1,40			3,92
					4,00	1,70			6,80
					4,00	1,70			6,80
			PAREDE EXTERNA		69,04	0,60			41,42
			TOTAL						74,46
9,2	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2					
			MARQUISE		7,80	1,20			9,36
			CAIXA D'ÁGUA - EXTERNO		2,80	2,20			6,16
					2,80	1,40			3,92
					4,00	1,70			6,80
					4,00	1,70			6,80
			PAREDE EXTERNA		69,04	0,60			41,42

LUIZ AMERICO DE
MIRANDA
JUNIOR:415893514
87

Assinado de forma digital
por LUIZ AMERICO DE
MIRANDA
JUNIOR:41589351487
Dados: 2022.09.14 15:27:27
-03'00'

			TOTAL						74,46
9.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	PERÍMETRO (M)	ALTURA (M)			
			MARQUISE		7,80	1,20			9,36
			CAIXA D'ÁGUA - EXTERNO		2,80	2,20			6,16
					2,80	1,40			3,92
					4,00	1,70			6,80
					4,00	1,70			6,80
			PAREDE EXTERNA		69,04	0,60			41,42
			TOTAL						74,46
9.5	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	PERÍMETRO (M)	ALTURA (M)			
			MARQUISE		5,20	1,70			8,84
			FUNDOS COBERTO		1,50	1,40			2,10
			TOTAL						10,94
9.6	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	PERÍMETRO (M)	ALTURA (M)			
			MARQUISE		5,20	1,70			8,84
			FUNDOS COBERTO		1,50	1,40			2,10
			TOTAL						10,94
10.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
10.14	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	QUANT.				
			QUADRO PARA SISTEMA VDI		1,00				1,00
									1,00

LUIZ AMERICO DE
MIRANDA
JUNIOR:415893514
87

Assinado de forma digital por
LUIZ AMERICO DE MIRANDA
JUNIOR:41589351487
Dados: 2022.09.14 15:27:49
-03'00'

13.0		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						
13.1	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	QUANT.			
			LIGAÇÃO DE ESGOTO ATÉ PV COLETOR DO RAMAL PÚBLICO DE ESGOTO SANITÁRIO			6,00		6,00
			TOTAL					6,00
13.9		ORSE	4883	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M		UND	QUANT.	
			LIGAÇÃO DE ESGOTO ATÉ PV COLETOR DO RAMAL PÚBLICO DE ESGOTO SANITÁRIO			2,00		2,00
			TOTAL					2,00
14.0		AR-CONDICIONADO						
14.2	ORSE	10369	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	UND	QUANT.			
			Sala multiuso			1,00		1,00
			TOTAL					1,00
16.0		MURO - ALVENARIA						
16.3.6	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	COMPRIMENTO	LAGURA		
			CALÇADA LATERAL DIREITA DO PRÉDIO		25,80	1,50		38,70
			CALÇADA LATERAL ESQUERDA DO PRÉDIO		7,40	1,50		11,10
			CALÇADA CURVA		7,80	1,50		11,70
			CALÇADA FRENTE		10,90	1,50		16,35
			RAMPA		2,50	3,90		9,75
			CONVIVENCIA FRENTE		4,00	3,50		14,00
			TOTAL					101,60
17.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
17.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	ALTURA	LAGURA	COMPRIMENTO	
			CALÇADA ACESSO FRENTE		0,70	1,50	5,50	5,78
			Nivelamento de toda frente do terreno para estacionamento		0,50	10,66	14,88	79,31
			RAMPA		0,25	3,90	2,50	2,44
			ATERRO PARA CALÇADA NOS FUNDOS		0,50	3,00	4,80	7,20
			TOTAL					94,73
17.2	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	COMPRIM. (M)		REPETIÇÃO	
			4 PONTOS COM 3,50MT		3,50		4,00	14,00
			TOTAL					14,00
17.3	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	COMPRIMENTO	LARGURA	REPETIÇÃO	
			GRADES DE PORTA DE 0,80		5,00	0,25	12,00	15,00
			GRADES DE PORTA DE 0,90		5,10	0,25	2,00	2,55
			TOTAL					17,55
17.4	SINAPI-I	5057	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 10 M (NBR 8451)	UN	QUANT.			
			POSTE PARA PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00			1,00
			TOTAL					1,00

LUIZ AMERICO
DE MIRANDA
JUNIOR:415893
51487

Assinado de forma
digital por LUIZ
AMERICO DE MIRANDA
JUNIOR:41589351487
Dados: 2022.09.14
15:28:12 -03'00'

17.5	SINAPI	102254	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	ÁREA				
			WC FEMININO - SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL SINTÉTICO POR PEDRA GRANITO, CONFORME SUPRESSÃO NO ITEM 15.8		6,93				6,93
			WC MASCULINO - SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL SINTÉTICO POR PEDRA GRANITO, CONFORME SUPRESSÃO NO ITEM 15.8		4,94				4,94
			TOTAL						11,87
17.6	SINAPI	98569	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018	M2	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA		
			LAJE IMPERMEABILIZADA - CONFORME PROJETO		6,75		6,05		40,84
			TOTAL						40,84
17.7	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA		
			LAJE IMPERMEABILIZADA - CONFORME PROJETO		6,75		6,05		40,84
			TOTAL						40,84
17.8	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANT.	REPETIÇÃO	
			S. AT. FAMILIAR 1		2,00	1,10	2,00	4,40	
			S. AT. FAMILIAR 2		2,00	1,10	2,00	4,40	
			SALA MULTIUSO		2,00	1,10	2,00	4,40	
			WC PNE		3,05	0,50	2,00	3,05	
			COPA		1,40	1,10	2,00	3,08	
			CIRCULAÇÃO		1,15	2,00	2,00	4,60	
			S. AT. INDIVIDUAL		2,00	1,10	2,00	4,40	
			S. AT. INDIVIDUAL		2,00	1,10	2,00	4,40	
			WC		4,40	0,50	2,00	4,40	
			S. ADMINISTRAÇÃO/COORDENAÇÃO		2,00	1,10	2,00	4,40	
			RECEPÇÃO		1,20	2,00	2,00	4,80	
			TOTAL					46,33	
17.9	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	QUANT.				
			CAVALETE PARA ENTRADA DE ÁGUA		1,00				1,00
			TOTAL						1,00
17.10	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	QUANT.				
			LATERAL DO PRÉDIO		2,00				2,00
			TOTAL						2,00
17.12	SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	HORAS	SEMANAS			
			VIGIA NOTURNO VISANDO A GUARDA DO PATRIMONIO DEVIDO A DIVERSOS FURTOS AO LOCAL		48,00	6,00			288,00
			TOTAL						288,00

LUIZ AMERICO
DE MIRANDA
JUNIOR:415893
51487

Assinado de forma
 digital por LUIZ
 AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR:4158931487
 Dados: 2022.09.14
 15:28:35 -03'00'

17.13	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	VOLUME	DMT			
			TRANSPORTE DO MATERIAL PARA ATERRO		94,73	8,00			757,84
			TOTAL						757,84
17.14	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	VOLUME				
			CARGA PARA TRANSPORTE E DESCARGA EM OBRA DO MATERIAL PARA ATERRO		94,73				94,73
			TOTAL						94,73
17.17	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA		
			LATERAL DO PRÉDIO		27,60	1,90	0,10		5,24
			FRENTE - PAISAGISMO		7,50	2,00	0,10		1,50
			TOTAL						6,74

LUIZ AMERICO DE
MIRANDA
JUNIOR:41589351
487

Assinado de forma digital
por LUIZ AMERICO DE
MIRANDA
JUNIOR:41589351487
Dados: 2022.09.14 15:28:58
-03'00'