

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO DISTRITO DE AVENCAS.

TERMO DE COMPROMISSO: 201804800-1

LOCAL: RUA PRINCIPAL, DISTRITO DE AVENCAS, GRAVATÁ-PE

PROCESSO: Nº 013/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023 CONTRATO Nº 113/2023

EMPRESA: SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CNPJ: 14.417.792/0001-09

DATA DE ELABORAÇÃO: 25/07/2025

DATA DE INÍCIO: 01/03/2025

DATA DE TÉRMINO: 25/07/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 20/03/2024
PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS
TRANSCORRIDO: 492 DIAS
PARALISAÇÃO:
REINICIO:
ADITIVO DE PRAZO: 180 DIAS
PRAZO RESTANTE: 53 DIAS

Resumo Financeiro	Valor (R\$)	%
VALOR DO CONTRATO	1.197.335,22	100,00%
VALOR APÓS 1º REPROGRAMAÇÃO	1.332.374,18	111,28%
VALOR DO CONTRATO 1º REAJUSTADO	1.371.048,10	
VALOR DO CONTRATO 2º REAJUSTADO	1.469.489,35	
VALOR DESTA MEDIÇÃO	39.249,73	2,95%
VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	787.966,41	53,62%
SALDO DO CONTRATO	681.522,94	46,38%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FÍSICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO							
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO				
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	38.592,10	R\$	-	R\$	38.592,10	100,00%		
1.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	m²	10,00		10,00	R\$	453,67	R\$	4.536,70	R\$	-	R\$	4.536,70	100,00%
1.2	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00		1,00	R\$	1.486,18	R\$	1.486,18	R\$	-	R\$	1.486,18	100,00%
1.3	C2849	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00		1,00	R\$	234,06	R\$	234,06	R\$	-	R\$	234,06	100,00%
1.4	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	2,52		2,52	R\$	1.108,36	R\$	2.793,06	R\$	-	R\$	2.793,06	100,00%
1.5	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	10,00		10,00	R\$	1.260,08	R\$	12.600,80	R\$	-	R\$	12.600,80	100,00%
1.6	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	10,00		10,00	R\$	969,85	R\$	9.698,50	R\$	-	R\$	9.698,50	100,00%
1.7	4177	ORSE	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ACIMA DE 1000 M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	m²	810,03		810,03	R\$	6,80	R\$	5.508,20	R\$	-	R\$	5.508,20	100,00%
1.8	C2290	SEINFRA	SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	M	28,00		28,00	R\$	61,95	R\$	1.734,60	R\$	-	R\$	1.734,60	100,00%
2			MOVIMENTO DE TERRA													
2.1			FUNDAÇÕES							R\$	5.779,62	R\$	-	R\$	5.127,54	88,72%
2.1.1	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	13,20		-	R\$	40,70	R\$	537,24	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	41,08		41,08	R\$	86,03	R\$	3.534,11	R\$	-	R\$	3.534,11	100,00%
2.1.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	50,00		32,00	R\$	6,38	R\$	319,00	R\$	-	R\$	204,16	64,00%
2.1.4	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	26,64		26,64	R\$	52,15	R\$	1.389,27	R\$	-	R\$	1.389,27	100,00%
2.2			ARQUIBANCADAS							R\$	869,34	R\$	-	R\$	864,58	99,45%
2.2.1	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	16,67		16,58	R\$	52,15	R\$	869,34	R\$	-	R\$	864,58	99,45%
3			FUNDAÇÕES													
3.1			CONCRETO ARMADO - SAPATAS							R\$	15.541,75	R\$	-	R\$	15.541,75	100,00%
3.1.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	16,18		16,18	R\$	32,01	R\$	517,92	R\$	-	R\$	517,92	100,00%
3.1.2	7584	ORSE	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 04 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	68,15		68,15	R\$	67,93	R\$	4.629,42	R\$	-	R\$	4.629,42	100,00%

Kassyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 056.396-D/PE

ARTHUR DOS SANTOS
FRAGOSO:049
65989457

Assinado digitalmente por ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457
ND: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL, OU=EM BRANCO, OU=37433000113, OU=videoconferencia, CN=ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457
Rúbrica: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.05 11:29:56-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO DISTRITO DE AVENCAS.

TERMO DE COMPROMISSO: 201804800-1

LOCAL: RUA PRINCIPAL, DISTRITO DE AVENCAS, GRAVATÁ-PE

PROCESSO: Nº 013/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023 CONTRATO Nº 113/2023

EMPRESA: SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CNPJ: 14.417.792/0001-09

DATA DE ELABORAÇÃO: 25/07/2025

DATA DE INÍCIO: 01/03/2025

DATA DE TÉRMINO: 25/07/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 20/03/2024
PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS
TRANSCORRIDO: 492 DIAS
PARALISAÇÃO:
REINICIO:
ADITIVO DE PRAZO: 180 DIAS
PRAZO RESTANTE: 53 DIAS

Resumo Financeiro	Valor (R\$)	%
VALOR DO CONTRATO	1.197.335,22	100,00%
VALOR APÓS 1º REPROGRAMAÇÃO	1.332.374,18	111,28%
VALOR DO CONTRATO 1º REAJUSTADO	1.371.048,10	
VALOR DO CONTRATO 2º REAJUSTADO	1.469.489,35	
VALOR DESTA MEDIÇÃO	39.249,73	2,95%
VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	787.966,41	53,62%
SALDO DO CONTRATO	681.522,94	46,38%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FÍSICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
3.1.3	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	126,45		126,45	R\$ 20,91	R\$ 2.644,06	R\$ -	R\$ 2.644,06	100,00%
3.1.4	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	149,82		149,82	R\$ 17,91	R\$ 2.683,27	R\$ -	R\$ 2.683,27	100,00%
3.1.5	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	73,64		73,64	R\$ 21,77	R\$ 1.603,14	R\$ -	R\$ 1.603,14	100,00%
3.1.6	11482	ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	m³	6,56		6,56	R\$ 528,04	R\$ 3.463,94	R\$ -	R\$ 3.463,94	100,00%
3.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES						R\$ 23.092,36	R\$ -	R\$ 23.089,54	99,99%
3.2.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	33,82		33,82	R\$ 32,01	R\$ 1.082,57	R\$ -	R\$ 1.082,57	100,00%
3.2.2	7574	ORSE	FORMA PLANA PARA VIGAS-BALDRAME, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 04 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	134,40		134,40	R\$ 68,86	R\$ 9.254,78	R\$ -	R\$ 9.254,78	100,00%
3.2.3	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	245,27		245,27	R\$ 19,88	R\$ 4.875,96	R\$ -	R\$ 4.875,91	100,00%
3.2.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	169,82		169,69	R\$ 21,77	R\$ 3.696,98	R\$ -	R\$ 3.694,21	99,93%
3.2.5	11482	ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	m³	7,92		7,92	R\$ 528,04	R\$ 4.182,07	R\$ -	R\$ 4.182,07	100,00%
4			SUPERESTRUTURA									
4.1			CONCRETO ARMADO - PILARES						R\$ 5.139,78	R\$ -	R\$ 5.139,75	100,00%
4.1.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	28,39		28,39	R\$ 72,80	R\$ 2.066,79	R\$ -	R\$ 2.066,79	100,00%

Kassyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 057.390-DIPE

ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457

Assinado digitalmente por ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457
ND: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
AL: OU=SEM BRANCO, OU=374332000113, OU=videoconferencia, CN=ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457
Rúbrica: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.05 11:29:56-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO DISTRITO DE AVENCAS.

TERMO DE COMPROMISSO: 201804800-1

LOCAL: RUA PRINCIPAL, DISTRITO DE AVENCAS, GRAVATÁ-PE

PROCESSO: Nº 013/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023 CONTRATO Nº 113/2023

EMPRESA: SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CNPJ: 14.417.792/0001-09

DATA DE ELABORAÇÃO: 25/07/2025

DATA DE INÍCIO: 01/03/2025

DATA DE TÉRMINO: 25/07/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 20/03/2024
PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS
TRANSCORRIDO: 492 DIAS
PARALISAÇÃO:
REINICIO:
ADITIVO DE PRAZO: 180 DIAS
PRAZO RESTANTE: 53 DIAS

Resumo Financeiro	Valor (R\$)	%
VALOR DO CONTRATO	1.197.335,22	100,00%
VALOR APÓS 1º REPROGRAMAÇÃO	1.332.374,18	111,28%
VALOR DO CONTRATO 1º REAJUSTADO	1.371.048,10	
VALOR DO CONTRATO 2º REAJUSTADO	1.469.489,35	
VALOR DESTA MEDIÇÃO	39.249,73	2,95%
VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	787.966,41	53,62%
SALDO DO CONTRATO	681.522,94	46,38%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FÍSICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
4.1.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	76,36		76,36	R\$ 18,56	R\$ 1.417,24	R\$ -	R\$ 1.417,24	100,00%
4.1.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	37,00		37,00	R\$ 23,31	R\$ 862,47	R\$ -	R\$ 862,44	100,00%
4.1.4	98	ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	m³	1,45		1,45	R\$ 547,09	R\$ 793,28	R\$ -	R\$ 793,28	100,00%
4.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPERIORES						R\$ 10.543,32	R\$ -	R\$ 10.543,32	100,00%
4.2.1	92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	47,69		47,69	R\$ 119,53	R\$ 5.700,38	R\$ -	R\$ 5.700,38	100,00%
4.2.2	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	89,09		89,09	R\$ 20,76	R\$ 1.849,50	R\$ -	R\$ 1.849,50	100,00%
4.2.3	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	9,27		9,27	R\$ 18,56	R\$ 172,05	R\$ -	R\$ 172,05	100,00%
4.2.4	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	56,73		56,73	R\$ 23,31	R\$ 1.322,37	R\$ -	R\$ 1.322,37	100,00%
4.2.5	98	ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	m³	2,74		2,74	R\$ 547,09	R\$ 1.499,02	R\$ -	R\$ 1.499,02	100,00%
4.3			CONCRETO ARMADO - PILARES DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA						R\$ 835,12	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.3.1	92429	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	4,68		-	R\$ 76,85	R\$ 359,65	R\$ -	R\$ -	0,00%

Kassio Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 05/390-DIPE

ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457

Assinado digitalmente por ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457
ND: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL, OU=(EM BRANCO), OU=37433000113, OU=videoconferencia, CN=ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457
Rúbrica: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.05 11:29:56-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO DISTRITO DE AVENCAS. TERMO DE COMPROMISSO: 201804800-1 LOCAL: RUA PRINCIPAL, DISTRITO DE AVENCAS, GRAVATÁ-PE PROCESSO: Nº 013/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023 CONTRATO Nº 113/2023 EMPRESA:SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CNPJ:14.417.792/0001-09 DATA DE ELABORAÇÃO: 25/07/2025 DATA DE INÍCIO: 01/03/2025 DATA DE TÉRMINO: 25/07/2025	ORDEM DE SERVIÇO:	20/03/2024	Resumo Financeiro	Valor (R\$)	%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	365 DIAS	VALOR DO CONTRATO	1.197.335,22	100,00%
	TRANSCORRIDO:	492 DIAS	VALOR APÓS 1º REPROGRAMAÇÃO	1.332.374,18	111,28%
	PARALISAÇÃO: REINICIO:		VALOR DO CONTRATO 1º REAJUSTADO	1.371.048,10	
			VALOR DO CONTRATO 2º REAJUSTADO	1.469.489,35	
	ADITIVO DE PRAZO: PRAZO RESTANTE:	180 DIAS 53 DIAS	VALOR DESTA MEDIÇÃO	39.249,73	2,95%
			VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	787.966,41	53,62%
			SALDO DO CONTRATO	681.522,94	46,38%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FISICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
4.3.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,23		-	R\$ 18,56	R\$ 264,10	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.3.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,67		-	R\$ 23,31	R\$ 85,54	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.3.4	98	ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	m³	0,23		-	R\$ 547,09	R\$ 125,83	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.4			CONCRETO ARMADO - VIGAS DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA						R\$ 3.110,18	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.4.1	92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	14,27		-	R\$ 119,53	R\$ 1.705,69	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.4.2	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,90		-	R\$ 20,76	R\$ 620,72	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.4.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,44		-	R\$ 23,31	R\$ 313,28	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.4.4	98	ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	m³	0,86		-	R\$ 547,09	R\$ 470,49	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.5			CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA						R\$ 96.257,70	R\$ -	R\$ 96.257,70	100,00%
4.5.1	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	10,80		10,80	R\$ 46,05	R\$ 497,34	R\$ -	R\$ 497,34	100,00%
4.5.2	C2862	SEINFRA	LASTRO DE BRITA	M3	37,25		37,25	R\$ 141,41	R\$ 5.267,52	R\$ -	R\$ 5.267,52	100,00%
4.5.3	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	745,00		745,00	R\$ 3,23	R\$ 2.406,35	R\$ -	R\$ 2.406,35	100,00%
4.5.4	C4071	SEINFRA	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	745,00		745,00	R\$ 11,38	R\$ 8.478,10	R\$ -	R\$ 8.478,10	100,00%

Kassyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 057.396-DPE

ARTHUR DOS SANTOS
FRAGOSO:04965989457
Assinado digitalmente por ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457
ND: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL, OU=SEM BRANCO, OU=37433000113, OU=videoconferencia, CN=ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457
Rúbrica: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.05 11:29:56-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO DISTRITO DE AVENCAS.

TERMO DE COMPROMISSO: 201804800-1

LOCAL: RUA PRINCIPAL, DISTRITO DE AVENCAS, GRAVATÁ-PE

PROCESSO: Nº 013/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023 CONTRATO Nº 113/2023

EMPRESA: SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CNPJ: 14.417.792/0001-09

DATA DE ELABORAÇÃO: 25/07/2025

DATA DE INÍCIO: 01/03/2025

DATA DE TÉRMINO: 25/07/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 20/03/2024
PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS
TRANSCORRIDO: 492 DIAS
PARALISAÇÃO:
REINICIO:
ADITIVO DE PRAZO: 180 DIAS
PRAZO RESTANTE: 53 DIAS

Resumo Financeiro	Valor (R\$)	%
VALOR DO CONTRATO	1.197.335,22	100,00%
VALOR APÓS 1º REPROGRAMAÇÃO	1.332.374,18	111,28%
VALOR DO CONTRATO 1º REAJUSTADO	1.371.048,10	
VALOR DO CONTRATO 2º REAJUSTADO	1.469.489,35	
VALOR DESTA MEDIÇÃO	39.249,73	2,95%
VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	787.966,41	53,62%
SALDO DO CONTRATO	681.522,94	46,38%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FÍSICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
4.5.5	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	643,46		643,46	R\$ 15,64	R\$ 10.063,71	R\$ -	R\$ 10.063,71	100,00%
4.5.6	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	745,00		745,00	R\$ 89,64	R\$ 66.781,80	R\$ -	R\$ 66.781,80	100,00%
4.5.7	CPU 021	Próprio	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO. DIMENSOES 1X1CM	ML	96,00		96,00	R\$ 28,78	R\$ 2.762,88	R\$ -	R\$ 2.762,88	100,00%
4.6			CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS						R\$ 10.100,93	R\$ -	R\$ 10.100,93	100,00%
4.6.1	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	20,04		20,04	R\$ 46,05	R\$ 922,84	R\$ -	R\$ 922,84	100,00%
4.6.2	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	228,16		228,16	R\$ 23,53	R\$ 5.368,60	R\$ -	R\$ 5.368,60	100,00%
4.6.3	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	6,35		6,35	R\$ 599,92	R\$ 3.809,49	R\$ -	R\$ 3.809,49	100,00%
4.7			CONCRETO - REVESTIMENTO DOS PILARES						R\$ 5.377,60	R\$ -	R\$ 5.377,60	100,00%
4.7.1	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	47,12		47,12	R\$ 58,87	R\$ 2.773,95	R\$ -	R\$ 2.773,95	100,00%
4.7.2	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	4,34		4,34	R\$ 599,92	R\$ 2.603,65	R\$ -	R\$ 2.603,65	100,00%
4.8			CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS						R\$ 2.526,02	R\$ -	R\$ 2.272,44	89,96%
4.8.1	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	25,90		23,30	R\$ 97,53	R\$ 2.526,02	R\$ -	R\$ 2.272,44	89,96%
4.9			ESTRUTURA METÁLICA						R\$ 274.265,42	R\$ -	R\$ 246.838,87	90,00%
4.9.1	100773	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	11282,00		10.153,80	R\$ 24,31	R\$ 274.265,42	R\$ -	R\$ 246.838,87	90,00%
5			SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL									
5.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO						R\$ 11.332,39	R\$ -	R\$ 5.650,22	49,86%

Kassio Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 067.390-D/PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO DISTRITO DE AVENCAS.

TERMO DE COMPROMISSO: 201804800-1

LOCAL: RUA PRINCIPAL, DISTRITO DE AVENCAS, GRAVATÁ-PE

PROCESSO: Nº 013/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023 CONTRATO Nº 113/2023

EMPRESA: SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CNPJ: 14.417.792/0001-09

DATA DE ELABORAÇÃO: 25/07/2025

DATA DE INÍCIO: 01/03/2025

DATA DE TÉRMINO: 25/07/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 20/03/2024
PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS
TRANSCORRIDO: 492 DIAS
PARALISAÇÃO:
REINICIO:
ADITIVO DE PRAZO: 180 DIAS
PRAZO RESTANTE: 53 DIAS

Resumo Financeiro	Valor (R\$)	%
VALOR DO CONTRATO	1.197.335,22	100,00%
VALOR APÓS 1º REPROGRAMAÇÃO	1.332.374,18	111,28%
VALOR DO CONTRATO 1º REAJUSTADO	1.371.048,10	
VALOR DO CONTRATO 2º REAJUSTADO	1.469.489,35	
VALOR DESTA MEDIÇÃO	39.249,73	2,95%
VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	787.966,41	53,62%
SALDO DO CONTRATO	681.522,94	46,38%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FÍSICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
5.1.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	177,58		104,19	R\$ 54,23	R\$ 9.630,16	R\$ -	R\$ 5.650,22	58,67%
5.1.2	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF 03/2016	M	65,12		-	R\$ 26,14	R\$ 1.702,23	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2			ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS						R\$ 10.049,81	R\$ -	R\$ 10.049,50	100,00%
5.2.1	103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	114,58		114,58	R\$ 87,71	R\$ 10.049,81	R\$ -	R\$ 10.049,50	100,00%
6			ESQUADRIAS									
6.1			PORTAS DE MADEIRA						R\$ 9.034,03	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.1.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	3,00		-	R\$ 1.085,19	R\$ 3.255,57	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.1.2	3625	ORSE	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM MDF MELAMÍNICO, PM- 2, DIMENSÕES 60X160CM, ESPESSURA 1,8CM; INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS	un	4,00		-	R\$ 995,19	R\$ 3.980,76	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.1.3	9467	ORSE	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, 0,90 X (1,50 A 1,80 M), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	un	2,00		-	R\$ 898,85	R\$ 1.797,70	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS						R\$ 2.386,40	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.2.1	13112	ORSE	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=70CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILA	un	5,00		-	R\$ 251,54	R\$ 1.257,70	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.2.2	CPU 012	Próprio	CHAPA METÁLICA PLANA RESISTENTE A IMPACTOS 14GSG 1,95MM; NAS PORTAS PM1, PM2 E PM4	M²	2,40		-	R\$ 243,37	R\$ 584,08	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.2.3	100705	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF 12/2019	UN	6,00		-	R\$ 90,77	R\$ 544,62	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.3			JANELAS DE ALUMÍNIO						R\$ 4.642,27	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.3.1	11577	ORSE	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MOLDURA P/ VIDRO, BASCULANTE MODULADO, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS E VIDROS (DIMENSÕES 50X50CM, JA-1)	m²	0,50		-	R\$ 761,03	R\$ 380,51	R\$ -	R\$ -	0,00%

Kassyo Ferraz de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 067.390-DIPE

ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457

Assinado digitalmente por ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457
ND: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=374313000113, OU=videoconferencia, CN=ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457
Rúbrica: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.05 11:29:56-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO DISTRITO DE AVENCAS.

TERMO DE COMPROMISSO: 201804800-1

LOCAL: RUA PRINCIPAL, DISTRITO DE AVENCAS, GRAVATÁ-PE

PROCESSO: Nº 013/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023 CONTRATO Nº 113/2023

EMPRESA: SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CNPJ: 14.417.792/0001-09

DATA DE ELABORAÇÃO: 25/07/2025

DATA DE INÍCIO: 01/03/2025

DATA DE TÉRMINO: 25/07/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 20/03/2024
PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS
TRANSCORRIDO: 492 DIAS
PARALISAÇÃO:
REINICIO:
ADITIVO DE PRAZO: 180 DIAS
PRAZO RESTANTE: 53 DIAS

Resumo Financeiro	Valor (R\$)	%
VALOR DO CONTRATO	1.197.335,22	100,00%
VALOR APÓS 1º REPROGRAMAÇÃO	1.332.374,18	111,28%
VALOR DO CONTRATO 1º REAJUSTADO	1.371.048,10	
VALOR DO CONTRATO 2º REAJUSTADO	1.469.489,35	
VALOR DESTA MEDIÇÃO	39.249,73	2,95%
VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	787.966,41	53,62%
SALDO DO CONTRATO	681.522,94	46,38%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FÍSICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
6.3.2	11577	ORSE	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MOLDURA P/ VIDRO, BASCULANTE MODULADO, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS E VIDROS (DIMENSÕES 50X160CM,JA-2)	m²	5,60		-	R\$ 761,03	R\$ 4.261,76	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.4			VIDROS						R\$ 2.327,22	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.4.1	1883	ORSE	VIDRO FANTASIA MINIBOREAL 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	3,82		-	R\$ 239,88	R\$ 916,34	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.4.2	C4835	SEINFRA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	2,70		-	R\$ 522,55	R\$ 1.410,88	R\$ -	R\$ -	0,00%
7			SISTEMAS DE COBERTURA			R\$ 39.751,00	R\$ 501,27		R\$ 187.872,53	R\$ 39.249,73	R\$ 39.249,73	20,89%
7.1	12727	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, ONDULADA, PRÉ-PINTADA, OND17 - 0,50MM.	m²	819,82		-	R\$ 135,13	R\$ 110.782,27	R\$ -	R\$ -	0,00%
7.2	12727	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, ONDULADA, PRÉ-PINTADA, OND17 - 0,50MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR (FECHAMENTO LATERAL)	m²	165,00	148,50	148,50	R\$ 135,13	R\$ 22.296,45	R\$ 20.066,80	R\$ 20.066,80	90,00%
7.3	9961	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM (COBERTURA EM ARCO)	m²	208,32	41,66	41,66	R\$ 110,97	R\$ 23.117,27	R\$ 4.623,45	R\$ 4.623,45	20,00%
7.4	9961	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM (FECHAMENTO LATERAL)	m²	145,78	131,20	131,20	R\$ 110,97	R\$ 16.177,20	R\$ 14.559,48	R\$ 14.559,48	90,00%
7.5	94449	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	78,66		-	R\$ 77,25	R\$ 6.076,48	R\$ -	R\$ -	0,00%
7.6	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,68		-	R\$ 68,49	R\$ 2.169,76	R\$ -	R\$ -	0,00%
7.7	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (PARA VESTIÁRIO)	M	16,80		-	R\$ 84,04	R\$ 1.411,87	R\$ -	R\$ -	0,00%
7.8	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019(PARA QUADRA)	M	64,00		-	R\$ 84,04	R\$ 5.378,56	R\$ -	R\$ -	0,00%
7.9	C3084	SEINFRA	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	M	33,60		-	R\$ 13,77	R\$ 462,67	R\$ -	R\$ -	0,00%
8			IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ 5.474,92	R\$ -	R\$ 5.474,92	100,00%

Kassyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 067.390-0/PE

ARTHUR DOS SANTOS
FRAGOSO:049
65989457

Assinado digitalmente por ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457
ND: C=BR, C=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL, OU=(EM BRANCO), OU=374313000113, OU=videoconferencia, CN=ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457
Rúbrica: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.05 11:29:56-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO DISTRITO DE AVENCAS.

TERMO DE COMPROMISSO: 201804800-1

LOCAL: RUA PRINCIPAL, DISTRITO DE AVENCAS, GRAVATÁ-PE

PROCESSO: Nº 013/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023 CONTRATO Nº 113/2023

EMPRESA: SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CNPJ: 14.417.792/0001-09

DATA DE ELABORAÇÃO: 25/07/2025

DATA DE INÍCIO: 01/03/2025

DATA DE TÉRMINO: 25/07/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 20/03/2024
PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS
TRANSCORRIDO: 492 DIAS
PARALISAÇÃO:
REINICIO:
ADITIVO DE PRAZO: 180 DIAS
PRAZO RESTANTE: 53 DIAS

Resumo Financeiro	Valor (R\$)	%
VALOR DO CONTRATO	1.197.335,22	100,00%
VALOR APÓS 1º REPROGRAMAÇÃO	1.332.374,18	111,28%
VALOR DO CONTRATO 1º REAJUSTADO	1.371.048,10	
VALOR DO CONTRATO 2º REAJUSTADO	1.469.489,35	
VALOR DESTA MEDIÇÃO	39.249,73	2,95%
VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	787.966,41	53,62%
SALDO DO CONTRATO	681.522,94	46,38%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FÍSICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
8.1	4953	ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	m²	202,55		202,55	R\$ 27,03	R\$ 5.474,92	R\$ -	R\$ 5.474,92	0,00%
9			REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO									
9.1			REVESTIMENTO INTERNO						R\$ 17.044,55	R\$ -	R\$ 6.212,53	36,45%
9.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	197,74		197,74	R\$ 4,43	R\$ 875,98	R\$ -	R\$ 875,98	100,00%
9.1.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	197,74		123,06	R\$ 36,13	R\$ 7.144,34	R\$ -	R\$ 4.446,15	62,23%
9.1.3	C2121	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/PAREDE	m²	33,98		29,99	R\$ 29,69	R\$ 1.008,86	R\$ -	R\$ 890,40	88,26%
9.1.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	99,36		-	R\$ 80,67	R\$ 8.015,37	R\$ -	R\$ -	0,00%
9.2			REVESTIMENTO EXTERNO						R\$ 11.544,75	R\$ -	R\$ 8.311,89	72,00%
9.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	243,15		243,15	R\$ 4,43	R\$ 1.077,15	R\$ -	R\$ 1.077,15	100,00%
9.2.2	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	243,15		168,05	R\$ 43,05	R\$ 10.467,60	R\$ -	R\$ 7.234,74	69,12%
9.3			REVESTIMENTO TETO						R\$ 4.444,27	R\$ -	R\$ -	0,00%
9.3.1	C4469	SEINFRA	FORRO PVC - MODULADO (618X1250)MM C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	56,15		-	R\$ 79,15	R\$ 4.444,27	R\$ -	R\$ -	0,00%
10			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 7.397,47	R\$ -	R\$ 2.537,43	34,30%
10.1	8807	ORSE	CAMADA IMPERMEABILIZADORA, ESPESSURA = 5,0CM, C/ CONCRETO FCK = 21MPA	m²	2,91		2,91	R\$ 25,70	R\$ 74,78	R\$ -	R\$ 74,78	100,00%

Kassyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 057.496-D/PE

ARTHUR DOS SANTOS
FRAGOSO:04965989457

Assinado digitalmente por ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457
ND: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL, OU=EM BRANCO, OU=3743132000113, OU=videoconferencia, CN=ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457
Rúbrica: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.05 11:29:56-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO DISTRITO DE AVENCAS.

TERMO DE COMPROMISSO: 201804800-1

LOCAL: RUA PRINCIPAL, DISTRITO DE AVENCAS, GRAVATÁ-PE

PROCESSO: Nº 013/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023 CONTRATO Nº 113/2023

EMPRESA: SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CNPJ: 14.417.792/0001-09

DATA DE ELABORAÇÃO: 25/07/2025

DATA DE INÍCIO: 01/03/2025

DATA DE TÉRMINO: 25/07/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 20/03/2024
PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS
TRANSCORRIDO: 492 DIAS
PARALISAÇÃO:
REINICIO:
ADITIVO DE PRAZO: 180 DIAS
PRAZO RESTANTE: 53 DIAS

Resumo Financeiro	Valor (R\$)	%
VALOR DO CONTRATO	1.197.335,22	100,00%
VALOR APÓS 1º REPROGRAMAÇÃO	1.332.374,18	111,28%
VALOR DO CONTRATO 1º REAJUSTADO	1.371.048,10	
VALOR DO CONTRATO 2º REAJUSTADO	1.469.489,35	
VALOR DESTA MEDIÇÃO	39.249,73	2,95%
VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	787.966,41	53,62%
SALDO DO CONTRATO	681.522,94	46,38%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FÍSICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
10.2	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	58,15		58,15	R\$ 42,35	R\$ 2.462,65	R\$ -	R\$ 2.462,65	100,00%
10.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	58,15		-	R\$ 54,02	R\$ 3.141,26	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.4	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M	0,86		-	R\$ 92,87	R\$ 79,86	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.5	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,82		-	R\$ 451,09	R\$ 820,98	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.6	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	5,85		-	R\$ 139,82	R\$ 817,94	R\$ -	R\$ -	0,00%
11			PINTURAS E ACABAMENTOS						R\$ 54.646,54	R\$ -	R\$ 17.222,97	31,52%
11.1	CPU 022	Próprio	PINTURA PRIME EPÓXI PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, 2 DEMÃOS	M2	47,12		-	R\$ 62,50	R\$ 2.945,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.2	C2040	SEINFRA	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	301,08		270,97	R\$ 13,12	R\$ 3.950,16	R\$ -	R\$ 3.555,15	90,00%
11.3	100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	301,08		270,97	R\$ 50,44	R\$ 15.186,47	R\$ -	R\$ 13.667,82	90,00%
11.4	CPU 010	Próprio	PINTURA ESMALTE PARA TELHAMENTO METÁLICO COM FUNDO ANTICORROSIVO, 2 DEMÃOS	M2	984,82		-	R\$ 22,78	R\$ 22.434,19	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.5	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	275,60		-	R\$ 9,73	R\$ 2.681,58	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.6	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	68,76		-	R\$ 11,12	R\$ 764,61	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	68,76		-	R\$ 16,59	R\$ 1.140,72	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.8	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	243,15		-	R\$ 3,12	R\$ 758,62	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.9	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	243,15		-	R\$ 19,68	R\$ 4.785,19	R\$ -	R\$ -	0,00%
12			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA									

Kassio Ferreira de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 05/294-0/PE

ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457
Assinado digitalmente por ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457
ND: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL, OU=(EM BRANCO), OU=374133000113, OU=videoconferencia, CN=ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457
Rúbrica: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.05 11:29:56-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO DISTRITO DE AVENCAS.

TERMO DE COMPROMISSO: 201804800-1

LOCAL: RUA PRINCIPAL, DISTRITO DE AVENCAS, GRAVATÁ-PE

PROCESSO: Nº 013/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023 CONTRATO Nº 113/2023

EMPRESA: SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CNPJ: 14.417.792/0001-09

DATA DE ELABORAÇÃO: 25/07/2025

DATA DE INÍCIO: 01/03/2025

DATA DE TÉRMINO: 25/07/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 20/03/2024
PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS
TRANSCORRIDO: 492 DIAS
PARALISAÇÃO:
REINICIO:
ADITIVO DE PRAZO: 180 DIAS
PRAZO RESTANTE: 53 DIAS

Resumo Financeiro	Valor (R\$)	%
VALOR DO CONTRATO	1.197.335,22	100,00%
VALOR APÓS 1º REPROGRAMAÇÃO	1.332.374,18	111,28%
VALOR DO CONTRATO 1º REAJUSTADO	1.371.048,10	
VALOR DO CONTRATO 2º REAJUSTADO	1.469.489,35	
VALOR DESTA MEDIÇÃO	39.249,73	2,95%
VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	787.966,41	53,62%
SALDO DO CONTRATO	681.522,94	46,38%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FÍSICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
12.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC						R\$ 2.509,31	R\$ -	R\$ 2.509,31	100,00%
12.1.1	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	38,90		38,90	R\$ 6,71	R\$ 261,01	R\$ -	R\$ 261,01	100,00%
12.1.2	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	35,76		35,76	R\$ 23,74	R\$ 848,94	R\$ -	R\$ 848,94	100,00%
12.1.3	89504	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00		4,00	R\$ 26,45	R\$ 105,80	R\$ -	R\$ 105,80	100,00%
12.1.4	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	22,00		22,00	R\$ 8,49	R\$ 186,78	R\$ -	R\$ 186,78	100,00%
12.1.5	89503	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00		8,00	R\$ 30,70	R\$ 245,60	R\$ -	R\$ 245,60	100,00%
12.1.6	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	18,00		18,00	R\$ 17,47	R\$ 314,46	R\$ -	R\$ 314,46	100,00%
12.1.7	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	10,00		10,00	R\$ 7,21	R\$ 72,10	R\$ -	R\$ 72,10	100,00%
12.1.8	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00		8,00	R\$ 26,08	R\$ 208,64	R\$ -	R\$ 208,64	100,00%
12.1.9	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00		6,00	R\$ 24,31	R\$ 145,86	R\$ -	R\$ 145,86	100,00%
12.1.10	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00		8,00	R\$ 8,30	R\$ 66,40	R\$ -	R\$ 66,40	100,00%
12.1.11	89579	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00		4,00	R\$ 13,43	R\$ 53,72	R\$ -	R\$ 53,72	100,00%
12.2			REGISTROS E OUTROS						R\$ 4.841,99	R\$ -	R\$ 1.594,90	32,94%
12.2.1	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	6,00		6,00	R\$ 71,83	R\$ 430,98	R\$ -	R\$ 430,98	100,00%
12.2.2	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	4,00		-	R\$ 171,34	R\$ 685,36	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.2.3	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	8,00		8,00	R\$ 104,84	R\$ 838,72	R\$ -	R\$ 838,72	100,00%

Kassyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 067.496-D/PE

ARTHUR DOS SANTOS
FRAGOSO:049
65989457

Assinado digitalmente por ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO 04965989457
ND: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL, OU=SEM BRANCO, OU=37433000113, OU=videconferencia, CN=ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO 04965989457
Rúbrica: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.05 11:29:56-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO DISTRITO DE AVENCAS.

TERMO DE COMPROMISSO: 201804800-1

LOCAL: RUA PRINCIPAL, DISTRITO DE AVENCAS, GRAVATÁ-PE

PROCESSO: Nº 013/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023 CONTRATO Nº 113/2023

EMPRESA: SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CNPJ: 14.417.792/0001-09

DATA DE ELABORAÇÃO: 25/07/2025

DATA DE INÍCIO: 01/03/2025

DATA DE TÉRMINO: 25/07/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 20/03/2024
PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS
TRANSCORRIDO: 492 DIAS
PARALISAÇÃO:
REINICIO:
ADITIVO DE PRAZO: 180 DIAS
PRAZO RESTANTE: 53 DIAS

Resumo Financeiro	Valor (R\$)	%
VALOR DO CONTRATO	1.197.335,22	100,00%
VALOR APÓS 1º REPROGRAMAÇÃO	1.332.374,18	111,28%
VALOR DO CONTRATO 1º REAJUSTADO	1.371.048,10	
VALOR DO CONTRATO 2º REAJUSTADO	1.469.489,35	
VALOR DESTA MEDIÇÃO	39.249,73	2,95%
VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	787.966,41	53,62%
SALDO DO CONTRATO	681.522,94	46,38%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FÍSICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
12.2.4	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00		8,00	R\$ 5,22	R\$ 41,76	R\$ -	R\$ 41,76	100,00%
12.2.5	89553	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00		12,00	R\$ 6,42	R\$ 77,04	R\$ -	R\$ 77,04	100,00%
12.2.6	89610	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00		8,00	R\$ 25,80	R\$ 206,40	R\$ -	R\$ 206,40	100,00%
12.2.7	94788	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00		-	R\$ 108,38	R\$ 433,52	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.2.8	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00		-	R\$ 9,92	R\$ 99,20	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.2.9	1430	ORSE	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 3000L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00		-	R\$ 2.029,01	R\$ 2.029,01	R\$ -	R\$ -	0,00%
13			INSTALAÇÃO SANITÁRIA						R\$ 6.740,21	R\$ -	R\$ 3.778,53	
13.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,68		24,68	R\$ 22,29	R\$ 550,11	R\$ -	R\$ 550,09	100,00%
13.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,50		9,50	R\$ 33,43	R\$ 317,58	R\$ -	R\$ 317,58	100,00%
13.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	28,58		28,58	R\$ 63,77	R\$ 1.822,54	R\$ -	R\$ 1.822,48	100,00%
13.4	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00		6,00	R\$ 12,50	R\$ 75,00	R\$ -	R\$ 75,00	100,00%
13.5	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00		18,00	R\$ 43,05	R\$ 774,90	R\$ -	R\$ 774,90	100,00%

Kassyn Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 067.396-D/PE

ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457

Assinado digitalmente por ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457
ND: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL, OU=EM BRANCO, OU=37433000113, OU=videoconferencia, CN=ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457
Rúbrica: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.05 11:29:56-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO DISTRITO DE AVENCAS.

TERMO DE COMPROMISSO: 201804800-1

LOCAL: RUA PRINCIPAL, DISTRITO DE AVENCAS, GRAVATÁ-PE

PROCESSO: Nº 013/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023 CONTRATO Nº 113/2023

EMPRESA: SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CNPJ: 14.417.792/0001-09

DATA DE ELABORAÇÃO: 25/07/2025

DATA DE INÍCIO: 01/03/2025

DATA DE TÉRMINO: 25/07/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 20/03/2024
PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS
TRANSCORRIDO: 492 DIAS
PARALISAÇÃO:
REINICIO:
ADITIVO DE PRAZO: 180 DIAS
PRAZO RESTANTE: 53 DIAS

Resumo Financeiro	Valor (R\$)	%
VALOR DO CONTRATO	1.197.335,22	100,00%
VALOR APÓS 1º REPROGRAMAÇÃO	1.332.374,18	111,28%
VALOR DO CONTRATO 1º REAJUSTADO	1.371.048,10	
VALOR DO CONTRATO 2º REAJUSTADO	1.469.489,35	
VALOR DESTA MEDIÇÃO	39.249,73	2,95%
VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	787.966,41	53,62%
SALDO DO CONTRATO	681.522,94	46,38%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FÍSICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
13.6	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00		5,00	R\$ 7,90	R\$ 39,50	R\$ -	R\$ 39,50	100,00%
13.7	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00		10,00	R\$ 11,57	R\$ 115,70	R\$ -	R\$ 115,70	100,00%
13.8	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00		6,00	R\$ 13,88	R\$ 83,28	R\$ -	R\$ 83,28	100,00%
13.9	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00		-	R\$ 16,16	R\$ 129,28	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.10	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00		-	R\$ 94,30	R\$ 565,80	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.11	CPU 009	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 60X60X60CM	UN	5,00		-	R\$ 295,24	R\$ 1.476,20	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.12	99629	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00		-	R\$ 98,79	R\$ 790,32	R\$ -	R\$ -	0,00%
14			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						R\$ 10.292,66	R\$ -	R\$ -	0,00%
14.1	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	10,40		-	R\$ 59,10	R\$ 614,64	R\$ -	R\$ -	0,00%
14.2	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	94,00		-	R\$ 81,95	R\$ 7.703,30	R\$ -	R\$ -	0,00%
14.3	CPU 017	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X50CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00		-	R\$ 246,84	R\$ 1.974,72	R\$ -	R\$ -	0,00%
15			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS						R\$ 11.454,30	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.1	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00		-	R\$ 324,68	R\$ 1.948,08	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.2	1472	ORSE	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/ CANOPLA LISA 40 MM (1 1/2")	un	6,00		-	R\$ 400,32	R\$ 2.401,92	R\$ -	R\$ -	0,00%

Kassyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 067.390-D/PE

ARTHUR DOS SANTOS
FRAGOSO:049
65989457

Assinado digitalmente por ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457
ND: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL, OU=(EM BRANCO), OU=3743132000113, OU=videoconferencia, CN=ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457
Rúbrica: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.05 11:29:56-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO DISTRITO DE AVENCAS. TERMO DE COMPROMISSO: 201804800-1 LOCAL: RUA PRINCIPAL, DISTRITO DE AVENCAS, GRAVATÁ-PE PROCESSO: Nº 013/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023 CONTRATO Nº 113/2023 EMPRESA: SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CNPJ: 14.417.792/0001-09 DATA DE ELABORAÇÃO: 25/07/2025 DATA DE INÍCIO: 01/03/2025 DATA DE TÉRMINO: 25/07/2025	ORDEM DE SERVIÇO:	20/03/2024	Resumo Financeiro	Valor (R\$)	%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	365 DIAS	VALOR DO CONTRATO	1.197.335,22	100,00%
	TRANSCORRIDO:	492 DIAS	VALOR APÓS 1º REPROGRAMAÇÃO	1.332.374,18	111,28%
	PARALISAÇÃO: REINICIO:		VALOR DO CONTRATO 1º REAJUSTADO	1.371.048,10	
			VALOR DO CONTRATO 2º REAJUSTADO	1.469.489,35	
	ADITIVO DE PRAZO: PRAZO RESTANTE:	180 DIAS 53 DIAS	VALOR DESTA MEDIÇÃO	39.249,73	2,95%
			VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	787.966,41	53,62%
			SALDO DO CONTRATO	681.522,94	46,38%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FÍSICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
15.3	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00		-	R\$ 157,69	R\$ 946,14	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.4	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00		-	R\$ 160,83	R\$ 321,66	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.5	C1151	SEINFRA	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	2,00		-	R\$ 83,21	R\$ 166,42	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.6	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00		-	R\$ 79,26	R\$ 634,08	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.7	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00		-	R\$ 151,84	R\$ 151,84	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.8	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00		-	R\$ 110,23	R\$ 881,84	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.9	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00		-	R\$ 72,16	R\$ 577,28	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.10	C4825	SEINFRA	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS	UN	4,00		-	R\$ 62,25	R\$ 249,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.11	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00		-	R\$ 75,76	R\$ 454,56	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.12	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00		-	R\$ 39,06	R\$ 312,48	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.13	8974	ORSE	BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 700X450MM (P/DEFICIENTES)	un	2,00		-	R\$ 1.204,50	R\$ 2.409,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
16			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						R\$ 892,56	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00		-	R\$ 341,76	R\$ 683,52	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00		-	R\$ 34,32	R\$ 68,64	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.3	C4649	SEINFRA	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR, (MARCAÇÃO DE PISO PARA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR)	UN	2,00		-	R\$ 61,18	R\$ 122,36	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.4	11852	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), "SAÍDA DE EMERGÊNCIA"	Un	2,00		-	R\$ 4,51	R\$ 9,02	R\$ -	R\$ -	0,00%

Kassyo Ferraz de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 057.390-D/PE

ARTHUR DOS
SANTOS
FRAGOSO:049
65989457

Assinado digitalmente por ARTHUR DOS
SANTOS FRAGOSO:04965989457
ND: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - PRF, OU=PRF e-CPF
AL, OU=(EM BRANCO), OU=3743132000113,
OU=videoconferencia, CN=ARTHUR DOS
SANTOS FRAGOSO:04965989457
Rúbrica: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.05 11:29:56-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO DISTRITO DE AVENCAS.

TERMO DE COMPROMISSO: 201804800-1

LOCAL: RUA PRINCIPAL, DISTRITO DE AVENCAS, GRAVATÁ-PE

PROCESSO: Nº 013/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023 CONTRATO Nº 113/2023

EMPRESA: SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CNPJ: 14.417.792/0001-09

DATA DE ELABORAÇÃO: 25/07/2025

DATA DE INÍCIO: 01/03/2025

DATA DE TÉRMINO: 25/07/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 20/03/2024
PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS
TRANSCORRIDO: 492 DIAS
PARALISAÇÃO:
REINICIO:
ADITIVO DE PRAZO: 180 DIAS
PRAZO RESTANTE: 53 DIAS

Resumo Financeiro	Valor (R\$)	%
VALOR DO CONTRATO	1.197.335,22	100,00%
VALOR APÓS 1º REPROGRAMAÇÃO	1.332.374,18	111,28%
VALOR DO CONTRATO 1º REAJUSTADO	1.371.048,10	
VALOR DO CONTRATO 2º REAJUSTADO	1.469.489,35	
VALOR DESTA MEDIÇÃO	39.249,73	2,95%
VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	787.966,41	53,62%
SALDO DO CONTRATO	681.522,94	46,38%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FÍSICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
16.5	11852	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), "EXTINTOR DE INCÊNDIO"	Un	2,00		-	R\$ 4,51	R\$ 9,02	R\$ -	R\$ -	0,00%
17			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V									
17.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO						R\$ 3.560,63	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1.1	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		-	R\$ 759,14	R\$ 759,14	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1.2	C3579	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00		-	R\$ 107,17	R\$ 107,17	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00		-	R\$ 15,05	R\$ 105,35	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00		-	R\$ 16,91	R\$ 135,28	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1.5	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00		-	R\$ 111,22	R\$ 222,44	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1.6	39445	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	9,00		-	R\$ 187,77	R\$ 1.689,93	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1.7	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V	UN	4,00		-	R\$ 135,33	R\$ 541,32	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						R\$ 4.673,35	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.2.1	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,80		-	R\$ 10,22	R\$ 202,35	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.2.2	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,69		-	R\$ 13,51	R\$ 293,03	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.2.3	91866	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00		-	R\$ 9,13	R\$ 45,65	R\$ -	R\$ -	0,00%

Kassyo Ferraz de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 057.490-DIPE

ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457

Assinado digitalmente por ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457
ND: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
AL, OU=(EM BRANCO), OU=374332000113, OU=videoconferencia, CN=ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457
Rúbrica: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.05 11:29:56-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO DISTRITO DE AVENCAS.

TERMO DE COMPROMISSO: 201804800-1

LOCAL: RUA PRINCIPAL, DISTRITO DE AVENCAS, GRAVATÁ-PE

PROCESSO: Nº 013/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023 CONTRATO Nº 113/2023

EMPRESA: SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CNPJ: 14.417.792/0001-09

DATA DE ELABORAÇÃO: 25/07/2025

DATA DE INÍCIO: 01/03/2025

DATA DE TÉRMINO: 25/07/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 20/03/2024
PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS
TRANSCORRIDO: 492 DIAS
PARALISAÇÃO:
REINICIO:
ADITIVO DE PRAZO: 180 DIAS
PRAZO RESTANTE: 53 DIAS

Resumo Financeiro	Valor (R\$)	%
VALOR DO CONTRATO	1.197.335,22	100,00%
VALOR APÓS 1º REPROGRAMAÇÃO	1.332.374,18	111,28%
VALOR DO CONTRATO 1º REAJUSTADO	1.371.048,10	
VALOR DO CONTRATO 2º REAJUSTADO	1.469.489,35	
VALOR DESTA MEDIÇÃO	39.249,73	2,95%
VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	787.966,41	53,62%
SALDO DO CONTRATO	681.522,94	46,38%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FÍSICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
17.2.4	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	113,35		-	R\$ 11,17	R\$ 1.266,11	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.2.5	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	17,54		-	R\$ 15,85	R\$ 278,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.2.6	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	7,02		-	R\$ 20,73	R\$ 145,52	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.2.7	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	23,10		-	R\$ 31,27	R\$ 722,33	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.2.8	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	5,00		-	R\$ 19,56	R\$ 97,80	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.2.9	95814	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	10,00		-	R\$ 23,42	R\$ 234,20	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.2.10	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	5,00		-	R\$ 40,38	R\$ 201,90	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.2.11	10327	ORSE	ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D", 3/4", FORNECIMENTO	Un	75,00		-	R\$ 6,00	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.2.12	4178	ORSE	ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D", 1", FORNECIMENTO	Un	16,00		-	R\$ 1,81	R\$ 28,96	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.2.13	C0478	SEINFRA	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 15MM (1/2")	PAR	5,00		-	R\$ 1,51	R\$ 7,55	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.2.14	C0482	SEINFRA	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40MM (1 1/2")	PAR	13,00		-	R\$ 4,26	R\$ 55,38	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.2.15	CPU 020	Próprio	CURVA 135º PVC ROSCA 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		-	R\$ 20,76	R\$ 41,52	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.2.16	91887	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00		-	R\$ 9,75	R\$ 9,75	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.2.17	91887	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00		-	R\$ 9,75	R\$ 9,75	R\$ -	R\$ -	0,00%

Kassyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 067.239-0/DIPE

ARTHUR DOS SANTOS
FRAGOSO:049
65989457

Assinado digitalmente por ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO 04965989457
ND: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=374313000113, OU=videoconferencia, CN=ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO 04965989457
Rúbrica: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.05 11:29:56-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO DISTRITO DE AVENCAS.

TERMO DE COMPROMISSO: 201804800-1

LOCAL: RUA PRINCIPAL, DISTRITO DE AVENCAS, GRAVATÁ-PE

PROCESSO: Nº 013/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023 CONTRATO Nº 113/2023

EMPRESA: SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CNPJ: 14.417.792/0001-09

DATA DE ELABORAÇÃO: 25/07/2025

DATA DE INÍCIO: 01/03/2025

DATA DE TÉRMINO: 25/07/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 20/03/2024
PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS
TRANSCORRIDO: 492 DIAS
PARALISAÇÃO:
REINICIO:
ADITIVO DE PRAZO: 180 DIAS
PRAZO RESTANTE: 53 DIAS

Resumo Financeiro	Valor (R\$)	%
VALOR DO CONTRATO	1.197.335,22	100,00%
VALOR APÓS 1º REPROGRAMAÇÃO	1.332.374,18	111,28%
VALOR DO CONTRATO 1º REAJUSTADO	1.371.048,10	
VALOR DO CONTRATO 2º REAJUSTADO	1.469.489,35	
VALOR DESTA MEDIÇÃO	39.249,73	2,95%
VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	787.966,41	53,62%
SALDO DO CONTRATO	681.522,94	46,38%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FÍSICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
17.2.18	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	2,00		-	R\$ 24,11	R\$ 48,22	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.2.19	91874	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00		-	R\$ 5,12	R\$ 10,24	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.2.20	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	18,00		-	R\$ 6,81	R\$ 122,58	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.2.21	91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00		-	R\$ 9,01	R\$ 36,04	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.2.22	93013	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	5,00		-	R\$ 15,71	R\$ 78,55	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.2.23	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	16,00		-	R\$ 10,84	R\$ 173,44	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.2.24	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	9,00		-	R\$ 12,72	R\$ 114,48	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.3			CABOS E FIOS CONDUTORES						R\$ 4.896,92	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	519,26		-	R\$ 4,72	R\$ 2.450,90	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	179,61		-	R\$ 7,74	R\$ 1.390,18	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.3.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	99,42		-	R\$ 10,62	R\$ 1.055,84	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.4			ILUMINAÇÃO E TOMADAS						R\$ 8.748,49	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.4.1	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00		-	R\$ 33,49	R\$ 66,98	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.4.2	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00		-	R\$ 36,19	R\$ 36,19	R\$ -	R\$ -	0,00%

Kassyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 05/204-DIPE

ARTHUR DOS SANTOS
FRAGOSO:049
65989457

Assinado digitalmente por ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457
ND: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=374313000113, OU=videoconferencia, CN=ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457
Rúbrica: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.05 11:29:56-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO DISTRITO DE AVENCAS.

TERMO DE COMPROMISSO: 201804800-1

LOCAL: RUA PRINCIPAL, DISTRITO DE AVENCAS, GRAVATÁ-PE

PROCESSO: Nº 013/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023 CONTRATO Nº 113/2023

EMPRESA: SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CNPJ: 14.417.792/0001-09

DATA DE ELABORAÇÃO: 25/07/2025

DATA DE INÍCIO: 01/03/2025

DATA DE TÉRMINO: 25/07/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 20/03/2024
PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS
TRANSCORRIDO: 492 DIAS
PARALISAÇÃO:
REINICIO:
ADITIVO DE PRAZO: 180 DIAS
PRAZO RESTANTE: 53 DIAS

Resumo Financeiro	Valor (R\$)	%
VALOR DO CONTRATO	1.197.335,22	100,00%
VALOR APÓS 1º REPROGRAMAÇÃO	1.332.374,18	111,28%
VALOR DO CONTRATO 1º REAJUSTADO	1.371.048,10	
VALOR DO CONTRATO 2º REAJUSTADO	1.469.489,35	
VALOR DESTA MEDIÇÃO	39.249,73	2,95%
VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	787.966,41	53,62%
SALDO DO CONTRATO	681.522,94	46,38%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FÍSICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
17.4.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00		-	R\$ 28,28	R\$ 28,28	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.4.4	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00		-	R\$ 49,97	R\$ 99,94	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.4.5	12984	ORSE	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" X 2", PARA TOMADAS E INTERRUPTORES	un	8,00		-	R\$ 4,00	R\$ 32,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.4.6	C1666	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	9,00		-	R\$ 128,50	R\$ 1.156,50	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.4.7	12808	ORSE	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	un	20,00		-	R\$ 366,43	R\$ 7.328,60	R\$ -	R\$ -	0,00%
18			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)						R\$ 8.777,55	R\$ -	R\$ -	0,00%
18.1	9379	ORSE	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	un	6,00		-	R\$ 46,86	R\$ 281,16	R\$ -	R\$ -	0,00%
18.2	9051	ORSE	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	un	1,00		-	R\$ 354,95	R\$ 354,95	R\$ -	R\$ -	0,00%
18.3	C0520	SEINFRA	CABO COBRE NU 35MM2	M	21,00		-	R\$ 39,88	R\$ 837,48	R\$ -	R\$ -	0,00%
18.4	C0521	SEINFRA	CABO COBRE NU 50MM2	M	120,00		-	R\$ 56,44	R\$ 6.772,80	R\$ -	R\$ -	0,00%
18.5	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	11,40		-	R\$ 20,73	R\$ 236,32	R\$ -	R\$ -	0,00%
18.6	10907	ORSE	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV. REF: TEL-583 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00		-	R\$ 9,61	R\$ 57,66	R\$ -	R\$ -	0,00%
18.7	CPU 006	Próprio	CONECTOR DE MEDIÇÃO, BRONZE TEL-560, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00		-	R\$ 24,47	R\$ 146,82	R\$ -	R\$ -	0,00%
18.8	C2457	SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	6,00		-	R\$ 15,06	R\$ 90,36	R\$ -	R\$ -	0,00%
19			SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
19.1			GERAL						R\$ 27.521,59	R\$ -	R\$ -	0,00%
19.1.1	191	ORSE	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - REV 02	m²	25,21		-	R\$ 694,65	R\$ 17.512,12	R\$ -	R\$ -	0,00%
19.1.2	C0865	SEINFRA	CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM	CJ	1,00		-	R\$ 1.435,92	R\$ 1.435,92	R\$ -	R\$ -	0,00%

Kassyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 063.396-DPE

ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457

Assinado digitalmente por ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457
ND: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL, OU=SEM BRANCO, OU=374323000113, OU=videoconferencia, CN=ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457
Rúbrica: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.05 11:29:56-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO DISTRITO DE AVENCAS. TERMO DE COMPROMISSO: 201804800-1 LOCAL: RUA PRINCIPAL, DISTRITO DE AVENCAS, GRAVATÁ-PE PROCESSO: Nº 013/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023 CONTRATO Nº 113/2023 EMPRESA:SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CNPJ:14.417.792/0001-09 DATA DE ELABORAÇÃO: 25/07/2025 DATA DE INÍCIO: 01/03/2025 DATA DE TÉRMINO: 25/07/2025	ORDEM DE SERVIÇO:	20/03/2024	Resumo Financeiro	Valor (R\$)	%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	365 DIAS	VALOR DO CONTRATO	1.197.335,22	100,00%
	TRANSCORRIDO:	492 DIAS	VALOR APÓS 1º REPROGRAMAÇÃO	1.332.374,18	111,28%
	PARALISAÇÃO: REINICIO:		VALOR DO CONTRATO 1º REAJUSTADO	1.371.048,10	
			VALOR DO CONTRATO 2º REAJUSTADO	1.469.489,35	
	ADITIVO DE PRAZO:	180 DIAS	VALOR DESTA MEDIÇÃO	39.249,73	2,95%
	PRAZO RESTANTE:	53 DIAS	VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	787.966,41	53,62%
			SALDO DO CONTRATO	681.522,94	46,38%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FÍSICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
19.1.3	C1349	SEINFRA	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	CJ	1,00		-	R\$ 3.984,28	R\$ 3.984,28	R\$ -	R\$ -	0,00%
19.1.4	C1351	SEINFRA	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00		-	R\$ 2.418,81	R\$ 2.418,81	R\$ -	R\$ -	0,00%
19.1.5	99857	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	9,60		-	R\$ 98,88	R\$ 949,24	R\$ -	R\$ -	0,00%
19.1.6	C1869	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	M	12,20		-	R\$ 100,10	R\$ 1.221,22	R\$ -	R\$ -	0,00%
19.2			PORTÃO E GRADIL METÁLICO						R\$ 31.985,12	R\$ -	R\$ -	0,00%
19.2.1	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	149,52		-	R\$ 205,66	R\$ 30.750,28	R\$ -	R\$ -	0,00%
19.2.2	CPU 019	Próprio	PORTÃO METÁLICO 1 FOLHAS DE ABRIR COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO E TELA GALVANIZADA	UN	4,00		-	R\$ 308,71	R\$ 1.234,84	R\$ -	R\$ -	0,00%
20			SERVIÇOS FINAIS						R\$ 2.836,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
20.1	CPU 002	Próprio	LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA	M²	744,00		-	R\$ 3,04	R\$ 2.261,76	R\$ -	R\$ -	0,00%
20.2	CPU 023	Próprio	LIMPEZA DE OBRA (VESTIÁRIO)	M²	66,00		-	R\$ 4,12	R\$ 271,92	R\$ -	R\$ -	0,00%
20.3	CPU 001	Próprio	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM	M²	0,27		-	R\$ 1.119,74	R\$ 302,32	R\$ -	R\$ -	0,00%

Kassyo Ferro de Carvalho Assessoria em CREA 057.396-DPE									R\$ 949.959,07	R\$ 39.249,73	R\$ 562.338,05	59,20%
---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	---------------	----------------	--------

MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 07

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO DISTRITO DE AVENCAS, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE
LOCAL: Gravata /PE

DESCRIÇÃO DOS CÁLCULOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS							
7		SISTEMAS DE COBERTURA							
7.2	12727	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, ONDULADAL, PRÉ-PINTADA, OND17 - 0,50MM, KINGSPAN-ISOESTE OU SIMILAR (FECHAMENTO LATERAL)	m²	COMP.	LARG.	PROF / ALT	TAXA	REPET.	SUBTOTAL
		TELHA LATERAL					165,00	90%	148,50
								TOTAL	148,50
7.3	9961	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM (COBERTURA EM ARCO)	m²	COMP.	LARG.	PROF / ALT	TAXA	REPET.	SUBTOTAL
		TELHA SUPERIOR					208,32	20%	41,66
								TOTAL	41,66
7.4	9961	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM (FECHAMENTO LATERAL)	m²	COMP.	LARG.	PROF / ALT	ÁREA	REPET.	SUBTOTAL
		TELHA LATERAL					145,78	90%	131,20
								TOTAL	131,20

Kassyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 067.390-DIPE

ARTHUR
DOS SANTOS
FRAGOSO:04
965989457

Assinado digitalmente por ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=37743132000113, OU=videoconferencia, CN=ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.05 11:30:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO DISTRITO DE AVENCAS. TERMO DE COMPROMISSO: 201804800-1 LOCAL: RUA PRINCIPAL, DISTRITO DE AVENCAS, GRAVATÁ-PE PROCESSO: Nº 013/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023 CONTRATO Nº 113/2023 EMPRESA: SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CNPJ: 14.417.792/0001-09 DATA DE ELABORAÇÃO: 25/07/2025 DATA DE INÍCIO: 01/03/2025 DATA DE TÉRMINO: 25/07/2025	ORDEN DE SERVIÇO:	20/03/2024	Resumo Financeiro	Valor (R\$)	%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	365 DIAS	VALOR DO CONTRATO	1.197.335,22	100,00%
	TRANSCORRIDO:	492 DIAS	VALOR APÓS 1º REPROGRAMAÇÃO	1.332.374,18	111,28%
	PARALISAÇÃO:		VALOR DO CONTRATO 1º REAJUSTADO	1.371.048,10	
			VALOR DO CONTRATO 2º REAJUSTADO	1.469.489,35	
	REINÍCIO:		VALOR DESTA MEDIÇÃO	1.094,59	0,08%
	ADITIVO DE PRAZO:	180 DIAS	VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	787.966,41	53,62%
	PRAZO RESTANTE:	53 DIAS	SALDO DO CONTRATO	681.522,94	46,38%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FÍSICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
			SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 47.564,06	R\$ 1.094,59	R\$ 20.099,91	42,26%
1.1	CPU 024	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	UND	1,00	-	-	R\$ 10.078,22	R\$ 10.078,22	R\$ -	R\$ -	0,00%
1.2	CPU 025	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	12,00	0,35	6,43	R\$ 3.123,82	R\$ 37.485,84	R\$ 1.094,59	R\$ 20.099,91	53,62%
2			MURO						R\$ 120.012,72	R\$ -	R\$ 284,89	0,24%
2.1	C2785	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	65,49	-	-	R\$ 73,02	R\$ 4.782,07	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	63,47		8,90	R\$ 32,01	R\$ 2.031,67	R\$ -	R\$ 284,89	14,02%
2.3	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	272,87	-	-	R\$ 69,96	R\$ 19.089,98	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.4	103316	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	163,72	-	-	R\$ 74,35	R\$ 12.172,58	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.5	C2843	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2KG/M²	M2	436,59	-	-	R\$ 36,41	R\$ 15.896,24	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.6	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	347,60	-	-	R\$ 19,88	R\$ 6.910,28	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.7	98	ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M3	5,94	-	-	R\$ 547,09	R\$ 3.249,71	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.8	103316	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	491,17	-	-	R\$ 74,35	R\$ 36.518,48	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.9	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	982,33	-	-	R\$ 3,12	R\$ 3.064,86	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.10	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	982,33	-	-	R\$ 16,59	R\$ 16.296,85	R\$ -	R\$ -	0,00%
3			CALÇADA - INTEGRAÇÃO						R\$ 22.573,47	R\$ -	R\$ -	0,00%

Kassyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 06/2396-DIPE

ARTHUR DOS SANTOS
FRAGOSO:04
965989457

Assinado digitalmente por ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:045989457
RG: 1.048.104-9 - CPF: 016.111.111-00
Pessoa Física do Brasil - RFB, CNH-RFB e CPF AL (DAIEM BRANCO), CNH 97413381-13, CNH-RFB Conferência, CNH ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:045989457
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2025.08.05 11:31:52 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO DISTRITO DE AVENCAS. TERMO DE COMPROMISSO: 201804800-1 LOCAL: RUA PRINCIPAL, DISTRITO DE AVENCAS, GRAVATÁ-PE PROCESSO: Nº 013/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023 CONTRATO Nº 113/2023 EMPRESA:SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CNPJ:14.417.792/0001-09 DATA DE ELABORAÇÃO: 25/07/2025 DATA DE INÍCIO: 01/03/2025 DATA DE TÉRMINO: 25/07/2025	ORDEN DE SERVIÇO:	20/03/2024	Resumo Financeiro	Valor (R\$)	%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	365 DIAS	VALOR DO CONTRATO	1.197.335,22	100,00%
	TRANSCORRIDO:	492 DIAS	VALOR APÓS 1º REPROGRAMAÇÃO	1.332.374,18	111,28%
	PARALISAÇÃO:		VALOR DO CONTRATO 1º REAJUSTADO	1.371.048,10	
			VALOR DO CONTRATO 2º REAJUSTADO	1.469.489,35	
	REINICIO:		VALOR DESTA MEDIÇÃO	1.094,59	0,08%
	ADITIVO DE PRAZO:	180 DIAS	VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	787.966,41	53,62%
	PRAZO RESTANTE:	53 DIAS	SALDO DO CONTRATO	681.522,94	46,38%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FISICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
3.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	187,94	-	-	R\$ 120,11	R\$ 22.573,47	R\$ -	R\$ -	0,00%
4			MURO DE ARRIMO						R\$ 57.510,79	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.1	93	ORSE	ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	75,20	-	-	R\$ 503,81	R\$ 37.886,51	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.2	C2785	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	43,20	-	-	R\$ 73,02	R\$ 3.154,46	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.3	91069	SINAPI	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016	M2	117,65	-	-	R\$ 139,99	R\$ 16.469,82	R\$ -	R\$ -	0,00%
5			EXTRA						R\$ 134.754,07	R\$ -	R\$ 134.754,07	100,00%
5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	166,82		166,82	R\$ 86,03	R\$ 14.351,52	R\$ -	R\$ 14.351,52	100,00%
5.2	7584	ORSE	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 04 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	63,46		63,46	R\$ 67,93	R\$ 4.310,83	R\$ -	R\$ 4.310,83	100,00%
5.3	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	238,25		238,25	R\$ 17,91	R\$ 4.267,02	R\$ -	R\$ 4.267,02	100,00%
5.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	138,00		138,00	R\$ 21,77	R\$ 3.004,27	R\$ -	R\$ 3.004,27	100,00%
5.5	11482	ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	M3	3,67		3,67	R\$ 528,04	R\$ 1.936,24	R\$ -	R\$ 1.936,24	100,00%
5.6	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	170,50		170,50	R\$ 52,15	R\$ 8.891,57	R\$ -	R\$ 8.891,57	100,00%
5.7	4953	ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	62,49		62,49	R\$ 27,03	R\$ 1.688,96	R\$ -	R\$ 1.688,96	100,00%
5.8	368	SINAPI-I	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	908,70		908,70	R\$ 69,38	R\$ 63.046,59	R\$ -	R\$ 63.046,59	100,00%

Kassyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 05/2390-DIPE

ARTHUR DOS SANTOS
FRAGOSO:04
965989457

Assinado digitalmente por ARTHUR DOS SANTOS (FRAGOSO:045989457)
RG: 12.048.012-9 - CPF: 036.040.940-01
Pessoa Física do Brasil - RFB, CNH-RFB e CPF AL (DADEM BRANCO), CNH 974123280113, CNH-RFB Conferência, CNH ARTHUR DOS SANTOS (FRAGOSO:045989457)
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local: 0000
Data: 2025.08.05 11:31:52 -0300
Font: PDF Reader Versão: 2025.1.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO DISTRITO DE AVENCAS.

TERMO DE COMPROMISSO: 201804800-1

LOCAL: RUA PRINCIPAL, DISTRITO DE AVENCAS, GRAVATÁ-PE

PROCESSO: Nº 013/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023 CONTRATO Nº 113/2023

EMPRESA:SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CNPJ:14.417.792/0001-09

DATA DE ELABORAÇÃO: 25/07/2025

DATA DE INÍCIO: 01/03/2025

DATA DE TÉRMINO: 25/07/2025

ORDEN DE SERVIÇO: 20/03/2024
PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS
TRANSCORRIDO: 492 DIAS

PARALISAÇÃO:
REINICIO:

ADITIVO DE PRAZO: 180 DIAS
PRAZO RESTANTE: 53 DIAS

Resumo Financeiro	Valor (R\$)	%
VALOR DO CONTRATO	1.197.335,22	100,00%
VALOR APÓS 1º REPROGRAMAÇÃO	1.332.374,18	111,28%
VALOR DO CONTRATO 1º REAJUSTADO	1.371.048,10	
VALOR DO CONTRATO 2º REAJUSTADO	1.469.489,35	
VALOR DESTA MEDIÇÃO	1.094,59	0,08%
VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	787.966,41	53,62%
SALDO DO CONTRATO	681.522,94	46,38%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FISICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
5.9	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	908,70		908,70	R\$ 10,38	R\$ 9.435,97	R\$ -	R\$ 9.435,97	100,00%
5.10	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	908,70		908,70	R\$ 8,31	R\$ 7.555,08	R\$ -	R\$ 7.555,08	100,00%
5.11	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3/KM	5452,20		5.452,20	R\$ 2,98	R\$ 16.266,02	R\$ -	R\$ 16.266,02	100,00%
									R\$ 382.415,11	R\$ 1.094,59	R\$ 155.138,87	40,57%

Kassyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 067.396-D/PE

ARTHUR DOS SANTOS
FRAGOSO:04
965989457

Assinado digitalmente por ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457
RG: 1.048.104-9, CN: CP, Brasil, CN: Secretária da Prefeitura Municipal de Gravata - PE, CN: RFB e-CPF AL (DAI-EM BRANCO), CN: 974113380113, CN: HSCconferencia, CN: ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO:04965989457
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2025.08.05 11:31:52 -0300
Font: PDF Reader Versão: 2025.1.0

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO DISTRITO DE AVENCAS, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE
LOCAL: Gravata /PE

DESCRIÇÃO DOS CÁLCULOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS							
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.2	CPU 025	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	COMP.	LARG.	PROF / ALT	TAXA	REPET.	SUBTOTAL
		Taxa de adm							-
					% ACUMULADO	CONVERSÃO EM MESES	PAGO BM ANTERIOR	ESTE BOLETIM	
		Proporção financeira			53,62%	6,43	6,08	0,35	
								TOTAL	0,35
								BM 07	0,35

Kassyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 067.396-D/PE

ARTHUR DOS
SANTOS
FRAGOSO:04965
989457

Assinado digitalmente por ARTHUR DOS
SANTOS FRAGOSO:04965989457
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Prestação Federal de Brasil - PFB, OU=PPS e CPF
A1, OU=EM BRANCO, OU=37743132000113,
OU=Boletim de Medição, CN=ARTHUR DOS
SANTOS FRAGOSO:04965989457
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizado:
Data: 2025.08.05 11:31:45 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO DISTRITO DE AVENCAS.

TERMO DE COMPROMISSO: 201804800-1

LOCAL: RUA PRINCIPAL, DISTRITO DE AVENCAS, GRAVATÁ-PE

PROCESSO: Nº 013/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023 CONTRATO Nº 113/2023

EMPRESA: SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CNPJ: 14.417.792/0001-09

DATA DE ELABORAÇÃO: 25/07/2025

DATA DE INÍCIO: 01/03/2025

DATA DE TÉRMINO: 25/07/2025

ORDEN DE SERVIÇO:

PRAZO DE EXECUÇÃO:

TRANSCORRIDO:

PARALISAÇÃO:

REINICIO:

ADITIVO DE PRAZO:

PRAZO RESTANTE:

20/03/2024

365 DIAS

492 DIAS

180 DIAS

53 DIAS

Resumo Financeiro

VALOR DO CONTRATO

VALOR APÓS 1º REPROGRAMAÇÃO

VALOR DO CONTRATO 1º REAJUSTADO

VALOR DO CONTRATO 2º REAJUSTADO

VALOR DESTA MEDIÇÃO

VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES

SALDO DO CONTRATO

Valor (R\$)

1.197.335,22

1.332.374,18

1.371.048,10

1.469.489,35

70.489,50

787.966,41

681.522,94

%

100,00%

111,28%

5,29%

53,62%

46,38%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07 - REAJUSTE

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FÍSICO			%	CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
				CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO					
1			REAJUSTE					R\$ 137.115,18	R\$ 70.489,50	R\$ 70.489,50	51,41%
			TERMO DE REAJUSTE, 4º TERMO ADITIVO, FIRMADO EM 06.05.2025, REFERENTE AO CONTRATO Nº 113/2023								
			VALOR CONTRATUAL	R\$ 1.197.335,22			3,23%	R\$ 38.673,93			
			TERMO DE REAJUSTE, 4º TERMO ADITIVO, FIRMADO EM 06.05.2025, REFERENTE AO CONTRATO Nº 113/2023								
			VALOR CONTRATUAL	R\$ 1.371.048,10			7,18%	R\$ 98.441,25			
1.1			BM 01 - FNDE (R\$ 57.872,12)		R\$ 57.872,12	57.872,12	10,41%	R\$ -	R\$ 6.024,49	R\$ 6.024,49	
			BM 01 - COMP. (R\$ 1.874,29)		R\$ 1.874,29	1.874,29	10,41%	R\$ -	R\$ 195,11	R\$ 195,11	
1.2			BM 02 - FNDE (R\$ 14.535,10)		R\$ 14.535,10	14.535,10	10,41%	R\$ -	R\$ 1.513,10	R\$ 1.513,10	
			BM 02 - FNDE (R\$ 36.751,90)		R\$ 36.751,90	36.751,90	10,41%	R\$ -	R\$ 3.825,87	R\$ 3.825,87	
			BM 02 - COMP. (R\$ 1.649,38)		R\$ 1.649,38	1.649,38	10,41%	R\$ -	R\$ 171,70	R\$ 171,70	
1.3			BM 03 - FNDE (R\$ 33.839,10)		R\$ 33.839,10	33.839,10	10,41%	R\$ -	R\$ 3.522,65	R\$ 3.522,65	
			BM 03 - COMP. (R\$ 1.087,09)		R\$ 1.087,09	1.087,09	10,41%	R\$ -	R\$ 113,17	R\$ 113,17	
1.4			BM 04 - FNDE (R\$ 138.077,15)		R\$ 138.077,15	138.077,15	10,41%	R\$ -	R\$ 14.373,83	R\$ 14.373,83	
			BM 04 - COMP. (R\$ 4.385,83)		R\$ 4.385,83	4.385,83	10,41%	R\$ -	R\$ 456,56	R\$ 456,56	
1.5			BM 05 - FNDE (R\$0,00)		R\$ -	0,00	10,41%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			BM 05 - COMP. (R\$ 89.758,70)		R\$ 89.758,70	89.758,70	10,41%	R\$ -	R\$ 9.343,88	R\$ 9.343,88	
			BM 05 - COMP. (R\$ 48.331,61)		R\$ 48.331,61	48.331,61	10,41%	R\$ -	R\$ 5.031,32	R\$ 5.031,32	
1.6			BM 06 - FNDE (R\$ 242.012,90)		R\$ 242.012,90	242.012,90	10,41%	R\$ -	R\$ 25.193,54	R\$ 25.193,54	
			BM 06 - COMP. (R\$ 6.957,37)		R\$ 6.957,37	6.957,37	10,41%	R\$ -	R\$ 724,26	R\$ 724,26	
								R\$ 137.115,18	R\$ 70.489,50	R\$ 70.489,50	51,41%

Kassyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 057.290-D/PE

ARTHUR DOS SANTOS
FRAGOSO:04965989457
5989457

Assinado de forma digital por ARTHUR DOS SANTOS
FRAGOSO:04965989457
Dados: 2025.08.05 11:33:09 -03'00'



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 07

Obra:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA
DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA
COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA
NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO DISTRITO DE AVENCAS,
ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE

Período:

01/03/2025 A
25/07/2025



Figura 1: Telhas metálicas da cobertura.



Figura 2: Instalação das telhas da cobertura.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 07

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO DISTRITO DE AVENCAS, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE

Período: 01/03/2025 A 25/07/2025



AVENCAS
29.07.2025 09:47
-8.07027, -35.50432
Estr. Pará, 78 -, PE, 55645-899

Figura 3: Instalação das telhas da coberta.



AVENCAS
29.07.2025 09:48
-8.07019, -35.50434
Estr. Pará, 78 -, PE, 55645-899

Figura 4: Instalação das telhas da coberta.

Kassyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 067.390-DIPE

ARTHUR
DOS
SANTOS
FRAGOSO: 0
4965989457

Assinado digitalmente por ARTHUR
DOS SANTOS
FRAGOSO: 04965989457
CPF: 030.010.000-00
Data: 2025.08.05 11:31:05-0300
Versão: 1.0.0

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 07

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO DISTRITO DE AVENCAS, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE	Período:	01/03/2025 A 25/07/2025
--------------	---	-----------------	-------------------------



Figura 5: Instalação das telhas da coberta.

Kassyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 057.390-D/PE



Figura 6: Instalação das telhas da cobertura.

Kassyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 057.390-D/PE