

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010100 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DE CÂMARA

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO REFERENCIAL: 2020

PÁG. 01/01

MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	INDEFINIÇÃO DA OBRA, SERVIÇOS OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO		
		Nº/ ANO	CONCEDENTE	REPASSES R\$
DISPENSA	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DO PISO CERÂMICA, COERREÇÃO DO PISO, E APLICAÇÃO DE PORCELANATO NAS CALÇADAS, RECEPÇÃO CORREDORES DE CIRCULAÇÃO DESTA CÂMARA, DEMOLIÇÃO DOS REVESTIMENTOS NAS SALAS DE TELEFONIA, SECRETARIA, PRESIDÊNCIA, CONTROLE INTERNO, BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE, SALA DOS VEREADORES JOSENILDO PEREIRA, VALERIANO BEZERRA, REGINALDO PEREIRA, SEVERINO DE FARIAS, PAULO APOLINÁRIO, JOSÉ SIVALDO, MARCELO PEREIRA, JOSÉ ROMILDO, JOSÉ GUSTAVO, CONTABILIDADE, CPL, RECEPÇÃO E CORREDORES DE CIRCULAÇÃO, BEM COMO APLICAÇÃO DE PORCELANAMENTO, RETOQUES E RE-PINTURAS DO TETO E PAREDES INTERNAS DE TODOS OS DEPARTAMENTOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE.			
DISPENSA	MATERIAIS PARA REFORMA NO PISO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO EXERCÍCIO DE 2020.			
DISPENSA	MATERIAIS PARA REFORMA NO PISO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO EXERCÍCIO DE 2020.			

CONTRAPARTIDA R\$	CONTRATADO		CONTRATO				
	CNPJ/ CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO R\$	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO
	34.556.583/0001-53	DANIEL SOARES DA SILVA 04602800408					
	00.262.666/0001-18	CAROATÁ CONSTRUÇÕES LTDA					
	00.262.666/0001-18	CAROATÁ CONSTRUÇÕES LTDA					

ADITIVO		REAJUSTE R\$	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO R\$		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDITO ACUMULADO R\$	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO R\$	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO R\$	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO R\$	
			4.4.90.51		44,543.56	44,543.56	44,543.56	CONCLUÍDA
			4.4.90.51		8,007.95	8,007.95	8,007.95	CONCLUÍDA
			4.4.90.51		13,386.49	13,386.49	13,386.49	CONCLUÍDA

