

**Mapa de Obras e Serviços de Engenharia**  
**UJ: Prefeitura Municipal de Gravatá**  
**Exercício: 2025**  
**Data de Expedição: 26/01/2026 10:08**

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de Gravatá** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2025**

26 de janeiro de 2026

**Joselito Gomes da Silva**  
**Prefeitura Municipal de Gravatá**

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Gravatá	Contrato com PC / ARP 458/2025	26725233000145 - B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO MIRANTE DO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DO EDITAL.	Praça/Parque	03/11/2025	Em andamento		R\$ 138,698.7300	R\$ 0.0000	R\$ 775,199.9800
Prefeitura Municipal de Gravatá	Contrato com PC / ARP 456/2025	00654704000188 - A B L ENGENHARIA LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE	Prça/Parque	03/11/2025	Em andamento		R\$ 0.0000	R\$ 0.0000	R\$ 0.0000



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Gravatá	Contrato com PC / ARP 456/2025	00654704000188 - A B L ENGENHARIA LTDA	Em execução	UMA PASSAGEM MOLHADA EM GALERIA CELULAR NO SÍTIO DE AVENCAS, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TR.	Drenagem	10/11/2025	Em andamento		R\$ 82,447.9500	R\$ 0.0000	R\$ 168,379.8000
Prefeitura Municipal de Gravatá	Contrato com PC / ARP 443/2025	26725233000145 - B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM PARALELOS GRANÍTICOS NA RUA DJALMA PEREIRA DE LIMA, RUA EDITE GOMES DE ARAÚJO, RUA FILOMENA ROSENA DA CONCEIÇÃO E AV. HERISON TAVARES, NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO	Pavimentação	28/10/2025	Em andamento		R\$ 138,698.7300	R\$ 0.0000	R\$ 245,999.9700
Prefeitura Municipal de Gravatá	Contrato com PC / ARP 430/2025	10324550000110 - CONSTRUTORA PILARTEX LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA DE ENSINO INFANTIL (CRECHE TIPO II), LOCALIZADA NA RUA 04 DE OUTUBRO, NOSSA SENHORA APARECIDA, GRAVATÁ/PE, NOS TERMOS, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROJETO E PLANILHAS, ANEXOS DO EDITAL.	Creche	26/11/2025	Em andamento	962095/2024	R\$ 0.0000	R\$ 0.0000	R\$ 2,780,000.0000
Prefeitura Municipal de Gravatá	Contrato com PC / ARP 417/2025	26725233000145 - B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMOCIM, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMOCIM, ZONA RURAL DE GRAVATÁ, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA,	Escola	20/10/2025	Em andamento		R\$ 0.0000	R\$ 0.0000	R\$ 177,880.5700

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA  
 Acesso em: https://eicr.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d3969cb9-0a2b-415f-a878-ab393458f368





Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Gravatá	Contrato com PC / ARP 150/2023	02951249000108 - RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA	Em execução	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Hospital/P. Saúde	29/05/2023	Em andamento	484392019/2019	R\$ 978,183.5200	R\$ 957,644.2800	R\$ 203,188.2400
Prefeitura Municipal de Gravatá	Contrato com PC / ARP 149/2023	47255285000175 - A B ENGENHARIA LTDA EPP	Em execução	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Hospital/P. Saúde	17/08/2023	Em andamento		R\$ 975,816.3700	R\$ 888,930.7100	R\$ 2,711,069.2900
Prefeitura Municipal de Gravatá	Contrato com PC / ARP 146/2024	26725233000145 - B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE.	Pavimentação	12/11/2024	Em andamento		R\$ 789,975.3300	R\$ 789,975.3300	R\$ 626,058.8300
Prefeitura Municipal de Gravatá	Contrato com PC / ARP 145/2024	41105990000100 - ENGERIP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	Concluído - Fim de vigência	O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para execução dos Serviços de Manutenção corretiva da Iluminação Pública da BR-232, no Município de Gravatá, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência	Ilum. Pública	02/09/2024 à 07/04/2025	Concluída		R\$ 979,999.0000	R\$ 979,999.0000	R\$ 0.0000
Prefeitura Municipal de Gravatá	Contrato com PC / ARP 139/2024	46124583000163 - INTELICITY INFORMATICA RASTREAMENTO E TELEMETRIA LTDA	Em execução	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento contínuo da condição superficial do pavimento, dos defeitos do pavimento, dos ativos urbanos, da iluminação pública das vias urbanas e da frota de veículos, a serem utilizados pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Várias	02/09/2024	Em andamento		R\$ 1,783,750.0500	R\$ 1,783,750.0500	356,750.0500-
Prefeitura Municipal de Gravatá	Contrato com PC / ARP 128/2023	21591562000127 - A. D. S. CONSTRUTORA LTDA	Concluído - Fim de vigência	EDIFÍCIOS - QUADRA POLIESPORTIVA	Quadra Poliesportiva	19/10/2023	Paralisada	2018048021/2018	R\$ 420,865.4600	R\$ 375,537.7800	R\$ 916,002.0700
Prefeitura Municipal de Gravatá	Contrato com PC / ARP 125/2022	31807104000136 - MORAES ENGENHARIA EIRELI	Concluído - Fim de vigência	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Quadra Poliesportiva	28/08/2022	Paralisada		R\$ 802,148.0000	R\$ 769,742.0300	R\$ 120,765.2400
Prefeitura Municipal de Gravatá	Contrato com PC / ARP 124/2023	03834750000157 - EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	Em execução	URBANIZAÇÃO	Ilum. Pública	16/05/2023	Em andamento		R\$ 14,934,234.4500	R\$ 14,934,233.3800	6,087,714.5800-
Prefeitura Municipal de Gravatá	Contrato com PC / ARP 119/2023	47255285000175 - A B ENGENHARIA LTDA	Em execução	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Escola Creche Quadra Poliesportiva	02/05/2023	Em andamento		R\$ 120,607,200.0000	R\$ 120,607,200.0000	R\$ 120,607,200.0000



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Gravatá	Contrato com PC / ARP 116/2024	15587379000155 - ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Em execução	Reforma e Manutenção do Paço Municipal	Edificação	11/09/2024	Concluída		R\$ 136,009.8600	R\$ 136,009.1600	R\$ 8,727.6900
Prefeitura Municipal de Gravatá	Contrato com PC / ARP 114/2023	08100434000175 - NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA	Em execução	EDIFÍCIOS - ESCOLA	Escola	11/10/2023	Em andamento	2018036391/2018	R\$ 5,589,441.9600	R\$ 5,589,441.9600	R\$ 1,195,102.9300
Prefeitura Municipal de Gravatá	Contrato com PC / ARP 113/2023	14417792000109 - SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Em execução	EDIFÍCIOS - QUADRA POLIESPORTIVA	Quadra Poliesportiva	20/03/2024	Em andamento	2018048001/2018	R\$ 971,732.3400	R\$ 973,250.9800	R\$ 496,238.3700
Prefeitura Municipal de Gravatá	Contrato com PC / ARP 109/2022	03608944000134 - JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	Em execução	URBANIZAÇÃO	Pavimentação	15/06/2022	Concluída		R\$ 3,956,749.3500	R\$ 3,964,125.3900	657,589.7700-
Prefeitura Municipal de Gravatá	Contrato com PC / ARP 100/2025	56877314000121 - ABLF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Em execução	a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MUSEU MEMORIAL DE GRAVATÁ, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE GRAVATÁ, A FIM DE ADEQUAÇÃO PARA UMA SALA DE CINEMA, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE	Outros	08/04/2025 à 26/06/2025	Concluída		R\$ 165,937.0900	R\$ 165,937.0900	R\$ 1.0500
Prefeitura Municipal de Gravatá	Contrato com PC / ARP 069/2024	22931084000110 - CONSTRUTORA IPOGIL LTDA	Em execução	ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, decorrentes de recursos provenientes do Contrato de Repasse MCID nº 949449/2023, nas condições e exigências estabelecidos no Termo de Referência e respectivos anexos, que integram o Edit	Pavimentação	16/01/2025	Em andamento	949449/2023	R\$ 345,718.3200	R\$ 345,718.3200	R\$ 24,281.6800
Prefeitura Municipal de Gravatá	Contrato com PC / ARP 055/2023	20945413000156 - VIANORTE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Concluído - Rescindido	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	Pavimentação	04/06/2024	Em andamento	922304/2021	R\$ 114,512.8400	R\$ 114,512.8400	R\$ 324,604.5400
Prefeitura Municipal de Gravatá	Contrato com PC / ARP 035/2023	03539154000144 - MULTISSET ENGENHARIA LTDA	Concluído - Fim de vigência	EDIFÍCIOS - CRECHE	Creche	14/03/2023	Concluída	2018037941/2018	R\$ 3,281,641.0800	R\$ 3,281,507.9500	R\$ 36



<b>Unidade Subunidade</b>	<b>Instrumento Jurídico</b>	<b>Contratado</b>	<b>Estágio do IJ</b>	<b>Descrição da obra</b>	<b>Naturezas da obra</b>	<b>Data de início Data Conclusão</b>	<b>Situação da Obra</b>	<b>Convênios associados</b>	<b>Valor Liquidado/ Medido acumulado</b>	<b>Valor Pago Acumulado</b>	<b>Saldo Contratual</b>
Prefeitura Municipal de Gravatá	Contrato com PC / ARP 007/2024	24279532000178 - RJM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	Concluído - Fim de vigência	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Edificação	10/05/2024	Concluída		R\$ 142,810.4000	R\$ 142,810.4000	R\$ 10,606.1400
Prefeitura Municipal de Gravatá	Contrato com PC / ARP 006/2023	21591562000127 - A. D. S. CONSTRUTORA LTDA	Em execução	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	Pavimentação	15/05/2023	Em andamento		R\$ 989,300.5600	R\$ 782,135.2500	R\$ 1,493,350.3600

