PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI MAR/2022; COMPESA 2022.1; ORSE FEV/2022
DATA: MAIO/2022
REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SALGADÃO



ITEM			DESCRIÇÃO	MEMORIA I UNID.	DE CÁLCULO	UNIDA	DES		TOTAL
1 EM			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.		UNIDA	יייי		TOTAL
1.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	HORAS/SEMANA	QUANT.			
			Responsável técnico TOTAL		2,00	5,00			10,00
			TOTAL						10,00
1.2	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	HORAS/SEMANA	QUANT.			
-			Operação TOTAL		6,00	5,00			30,00
			TOTAL						- 00,00
4.4	SINAPI	98562	FUNDAÇÃO  IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	COMPRIM. (M)	LARGURA (M)	ALTURA (M)		
			Baldrames Vestiário e WCs  TOTAL		15,00		0,80		12,00 <b>12,0</b> 0
5.4	SINAPI	101166	INFRAESTRUTURA  ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	М3	COMPRIM. (M)	ALTURA (M)	LARGURA (M)		
			Embasamento vigas baldrame vestiários		42,50	0,80	0,20		6,80
			TOTAL						6,80
6			FORRO E COBERTA						_
6.1	SINAPI	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	М2	ÁREA (M²)				
			Vestiários		23,04				23,04
			TOTAL						0,00 <b>23,0</b> 4
			TOTAL						23,02
6.2	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	ÁREA (M²)				
			Vestiários		86,40				86,40
			TOTAL						0,00 <b>86,40</b>
			DEVENTAGE						
8.1	SINAPI	87878	REVESTIMENTOS  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	ÁREA (M²)	ALTURA (M)	QUANT.	FACES	
+			Saldo quantitativo reboco  Reboco externo do embasamento		37,87 35,30	0,80			37,87 28,24
			TOTAL		55,55	0,00			66,11
8.2	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	PERÍMETRO (M)				
			Saldo		27.07				07.0
			Saldo quantitativo reboco  Reboco externo do embasamento		37,87 35,30	0,80			37,87 28,24
			TOTAL						66,11
		l		l	1				1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI MAR/2022; COMPESA 2022.1; ORSE FEV/2022
DATA: MAIO/2022
REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SALGADÃO



REVITA	ALIZAÇÃO DO	CAMPO DE	FUTEBOL DO SALGADÃO	MENÁDIA I	25 0 ÅL OUL O		COMPROMISSO COM AS PESSOAS		
ITEM				MEMÓRIA DE CÁLCULO UNID. UNID. UNID.			ADES		TOTAL
8.3	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	ÁREA (M²)				
			Vestiários TOTAL		65,89				65,89 <b>65,89</b>
8.4	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	PERÍMETRO (M)				
			Vestiários TOTAL		58,08	2,60		+	151,00 <b>151,00</b>
40									
10.1	SINAPI	93128	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	QUANT.				
			Vestiários TOTAL		12,00				12,00 <b>12,00</b>
10.7	SINAPI	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	QUANT.				12,00
			Vestiário		8,00				8,00
			TOTAL		8,00				8,00
10.9	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	QUANT.				
			Conforme projeto  TOTAL		10,00				10,00 <b>10,00</b>
									10,00
11.9	SINAPI	98057	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	QUANT.				
			Conforme projeto  TOTAL		1,00				1,00 <b>1,00</b>
11.12	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	QUANT.				1,00
			Conforme projeto		5,00				5,00
			TOTAL						5,00
12.5	SINAPI	102697	GRAMADO  DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	М	COMPRIM. (M)				
			Conforme projeto		100,00				100,00
			TOTAL					+	100,00