


PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº02



OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DO MERCADO CULTURAL DE GRAVATÁ-PE	VALOR DO CONTRATO	R\$ 117.965,03
LOCAL: Gravata-PE - Centro	SALDO ACUMULADO	R\$ 28.492,65
PROCESSO LICITATÓRIO: 037/2023	ESTA MEDIÇÃO (R\$)	R\$ 12.602,93
TOMADA DE PREÇOS Nº: 009/2023	SALDO ATUAL	R\$ 88.492,58
PRAZO: 04 MESES	MEDIÇÃO ACUMULADA (%)	25,00%
INÍCIO: 05/07/2023	DATA DE INÍCIO - PERÍODO 02	quarta-feira, 2 de agosto de 2023
EMPRESA: M2 SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 39.902.472/0001-75	DATA FINAL - PERÍODO 02	segunda-feira, 25 de setembro de 2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO (R\$)			PERCENTUAL		
				QUANT. PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 01	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
1	COBERTA											
1.1	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENGAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	R\$ 16,25	469,43		469,43	R\$ 7.628,73	R\$ -	R\$ 7.628,73	100%	0,00%	100,00%
1.2	PINTURA VERNIZ (INCOLORE) ALGUDICO EM MADEIRA, USO INTERNO 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	R\$ 18,83	939,91	200,00	200,00	R\$ 17.079,98	R\$ 3.768,00	R\$ 3.768,00	100%	0,00%	21,30%
1.3	Tela de nylon para proteção do fachada	m²	R\$ 27,38	71,40	71,40	71,40	R\$ 1.954,90	R\$ 1.954,90	R\$ 1.954,90	100%	0,00%	100,00%
1.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAFA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	R\$ 48,57	140,84		140,84	R\$ 6.840,60	R\$ -	R\$ 6.840,60	100%	0,00%	100,00%
2	PINTURA											
2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	R\$ 13,77	2.175,38	500,00	500,00	R\$ 28.854,71	R\$ 6.885,00	R\$ 6.885,00	100%	0,00%	22,58%
2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2017	m²	R\$ 24,54	98,50		98,50	R\$ 2.417,19	R\$ -	R\$ 2.417,19	100%	100,00%	100,00%
3	PISO ESQUADRIA											
3.1	Piso cimentado desempenado traço 1:5, e = 3 cm, c/junta plástica 3x27mm	m²	R\$ 41,77	363,50			R\$ 16.845,35	R\$ -	R\$ -	100%	0,00%	0,00%
3.2	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	R\$ 16,07	398,50			R\$ 6.403,90	R\$ -	R\$ -	100%	0,00%	0,00%
3.3	PISO EM PEDRA TIPO CARIRI ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	R\$ 111,68	23,95			R\$ 2.674,74	R\$ -	R\$ -	100%	0,00%	0,00%
3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMA, TADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	R\$ 41,71	22,06			R\$ 920,12	R\$ -	R\$ -	100%	0,00%	0,00%
3.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORVA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	R\$ 9,29	3,36			R\$ 31,21	R\$ -	R\$ -	100%	0,00%	0,00%
3.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UM	R\$ 842,99	2,00			R\$ 1.685,98	R\$ -	R\$ -	100%	0,00%	0,00%
3.7	Grade em ferro c/quadro em barra chata 2" x 3/8" barras redondas 3/4" nas verticais, barras chatas 2" x 1/4" nas horizontais - Rev. 02	m²	R\$ 610,38	4,20			R\$ 2.563,61	R\$ -	R\$ -	100%	0,00%	0,00%
3.8	Container de lixo em plástico, 1000L com rodas	un	R\$ 1.057,30	1,00			R\$ 1.057,30	R\$ -	R\$ -	100%	0,00%	0,00%
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											
4.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	R\$ 258,72	17,00			R\$ 4.398,24	R\$ -	R\$ -	100%	0,00%	0,00%
4.2	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	R\$ 117,92	9,00			R\$ 1.061,28	R\$ -	R\$ -	100%	0,00%	0,00%

Anderson Soares
Engenheiro Civil
CREA 182039936/6

M2 SERVIÇOS
CNPJ: 39.902.472/0001-75
SÃO PAULO - PE

Jonas Carneiro Costa
Engenheiro Civil
CREA-PE 20289

4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESGO SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS AF_10/2015	M	R\$ 65,29	70,00	-	R\$ 4.570,30	R\$ -	R\$ -	100%	0,00%	0,00%
4.4	ESCAVAÇÃO MANUAIS DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	R\$ 86,70	5,25	-	R\$ 455,18	R\$ -	R\$ -	100%	0,00%	0,00%
4.5	Demolição de piso de alta resistência	m²	R\$ 18,79	10,50	-	R\$ 197,30	R\$ -	R\$ -	100%	0,00%	0,00%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
5.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016	UN	R\$ 328,22	12,00	-	R\$ 3.938,64	R\$ -	R\$ -	100%	0,00%	0,00%
5.2	Lâmpada led 50w de potência, luz branca hvcll, marca LLum ou similar	un	R\$ 74,29	12,00	-	R\$ 891,36	R\$ -	R\$ -	100%	0,00%	0,00%
5.3	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS PLÁSTICAS PARA 1 LÂMPADA. BASE E27. POTÊNCIA MÁXIMA 40/60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	UN	R\$ 44,54	12,00	-	R\$ 534,48	R\$ -	R\$ -	100%	0,00%	0,00%
5.4	Ventilador de piso ou parede	un	R\$ 147,93	10,00	-	R\$ 1.479,30	R\$ -	R\$ -	100%	0,00%	0,00%
5.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	MA	R\$ 4,07	500,00	-	R\$ 2.035,00	R\$ -	R\$ -	100%	0,00%	0,00%
						R\$ 117.885,03	R\$ 12.805,93	R\$ 29.492,45	100%	10,58%	25,00%

São João/PE, 25 de setembro de 2023

M2 SERVIÇOS - LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES
CNPJ: 39.902.472/0001-75

M2 SERVIÇOS
NPJ: 39.902.472/0001-75
SÃO JOÃO - PE

JOSIAS CELESTINO DA COSTA
ENG. CIVIL
CREA/PE 20289

Josias Celestino da Costa
Engenheiro Civil
CREA/PE 20289

Janderson Soares
Engenheiro Civil
CREA 18203/0036-6