



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO URBANO DE UM PAVIMENTO COM 12 SALAS...

ORDEN DE SERVIÇO: 11/10/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO: 305
TRANSCORRIDO: 114
PARALISAÇÃO:
REINÍCIO:
ADITIVO DE PRAZO: 261
PRAZO RESTANTE:

Summary table with columns: valor (R\$), % for VALOR DO CONTRATO, VALOR REVISADO, VALOR DESTA MEDIÇÃO, VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES, SALDO DO CONTRATO.

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

Main table with columns: ITEM, CÓD, BANCO, DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, UNO, CONTRATO, MEDIDO, ACUMULADO, PLANT. CUBO, CONTRATO, MEDIDO, ACUMULADO, REFLEJO. It lists various construction items like 'SERVIÇOS PRELIMINARES', 'CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES', etc.

ENGENHEIRO DE OBRAS
Engenheiro Civil
CREA 57390 PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO URBANO DE PAVIMENTO COM 12,84 LÁZ.
 LOCAL: RUA QUINTO SOCIEDADE, S/Nº, BAIRRO: NORTE, NA CIDADE DE GRAVATÁ/RS
 PROCESSO Nº 0022023 CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 CONTRATO Nº 114/2023
 EMPRESA: NUNES & CAVALCANTE CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ Nº 08.108.440/0001-15
 DATA DE ELABORAÇÃO: 02/02/2024
 PERÍODO: 29/11/2023 a 02/02/2024

ORDEN DE SERVIÇO: 11/10/2023
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 365
 TRANSCORRIDO: 114
 PARALISAÇÃO:
 REINÍCIO:
 ADITIVO DE PRAZO:
 PRAZO RESTANTE:

Relevante Financeiro		valor (R\$)	%
VALOR DO CONTRATO	R\$	5.295.655,22	100,00%
VALOR REVISADO	R\$	5.295.655,22	100,00%
VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$	188.292,90	3,56%
VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	R\$	246.984,19	4,66%
SALDO DO CONTRATO	R\$	5.048.671,03	95,34%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

ITEM	CÓD	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNO	FÍSICO			PUNTO: C/008	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MÊDIO	ACUMULADO		CONTRATO	MÊDIO	ACUMULADO	REFLEXO
5.2.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FLURADOS NA VERTICAL, DE 9X18X30CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	1.587,46	0,00	0,00	R\$ 84,03	R\$ 85.770,46	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FLURADOS NA HORIZONTAL, DE 9X18X10 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	13,62	0,00	0,00	R\$ 90,63	R\$ 1.234,38	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2.3	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIPO O MACIÇO. AF_03/2016	M	647,10	0,00	0,00	R\$ 27,04	R\$ 17.497,58	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2.4	93183	SINAPI	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VILA. AF_03/2016	M	491,47	0,00	0,00	R\$ 66,73	R\$ 32.795,70	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2.5	C4070	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M²	47,41	0,00	0,00	R\$ 509,06	R\$ 24.134,53	R\$ -	R\$ -	0,00%
6			ESQUADRIAS						R\$ 60.241,87	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.1			PORTAS DE MADEIRA									
6.1.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - PM3	UN	18,00	0,00	0,00	R\$ 871,99	R\$ 15.696,82	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.1.2	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - PM3	UN	7,00	0,00	0,00	R\$ 871,99	R\$ 6.103,93	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.1.3	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - PM3	UN	8,00	0,00	0,00	R\$ 871,99	R\$ 6.975,92	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.1.4	3625	ORSE	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), USA, SEMI-ÓCA, (0,60 X 1,80 A 1,80M), REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE BATERNTE E FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO) - DM1	UN	16,00	0,00	0,00	R\$ 1.027,56	R\$ 16.443,06	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.1.5	13034	ORSE	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), USA, SEMI-ÓCA, (0,60 X 1,80 A 2,10 M), REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), PARA USO EM DIVISÓRIA DE GRANITO OU MARMORE - PM5	UN	6,00	0,00	0,00	R\$ 837,54	R\$ 5.025,24	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS						R\$ 8.026,20	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.2.1	13113	ORSE	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR - PM1 E PM5	UN	14,00	0,00	0,00	R\$ 234,26	R\$ 3.279,64	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.2.3	004	CPU	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,8"X5,5" 1MM PARA AS DIVISÓRIAS DE INTERIO E INSTALAÇÃO	M2	20,80	0,00	0,00	R\$ 228,20	R\$ 4.746,56	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.3			PORTAS DE ALUMÍNIO						R\$ 8.514,20	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.3.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - PA1, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - 02/2019	M2	7,35	0,00	0,00	R\$ 340,40	R\$ 2.511,94	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.3.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - PA2, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - 02/2019	M2	3,36	0,00	0,00	R\$ 340,40	R\$ 1.151,74	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.3.3	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - PA3, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - 12/2019	M2	5,04	0,00	0,00	R\$ 340,40	R\$ 1.725,61	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.4			JANELAS DE ALUMÍNIO						R\$ 278.201,05	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.4.1	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019, JA-1 90x69CM CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS.	M2	4,05	0,00	0,00	R\$ 871,39	R\$ 3.520,12	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.4.2	94558	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019, JA-2 165x95CM CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS.	M2	3,60	0,00	0,00	R\$ 871,39	R\$ 3.137,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.4.3	94560	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019, JA-3 200x95CM CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS.	M2	7,70	0,00	0,00	R\$ 871,39	R\$ 6.709,70	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.4.4	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019, JA-4 220x95CM CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS.	M2	7,70	0,00	0,00	R\$ 871,39	R\$ 6.709,70	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.4.5	94560	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019, JA-5 140x109CM CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS.	M2	8,40	0,00	0,00	R\$ 871,39	R\$ 7.316,67	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.4.6	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019, JA-6 340x109CM CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS.	M2	10,35	0,00	0,00	R\$ 871,39	R\$ 9.016,90	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.4.7	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019, JA-7 220x110CM CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS.	M2	77,00	0,00	0,00	R\$ 871,39	R\$ 67.097,03	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.4.8	11942	ORSE	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE CORRER - F31M - JA-8 30X100CM	M2	1,80	0,00	0,00	R\$ 344,39	R\$ 619,90	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.4.9	94562	SINAPI	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE CORRER - F31M - JA-9 110X120CM	M2	2,04	0,00	0,00	R\$ 831,28	R\$ 1.696,57	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.4.10	94562	SINAPI	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE CORRER - F31M - JA-10 210X120CM	M2	2,10	0,00	0,00	R\$ 831,28	R\$ 1.745,68	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.4.11	94562	SINAPI	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE CORRER - F31M - JA-11 290X125CM	M2	204,12	0,00	0,00	R\$ 831,28	R\$ 169.880,87	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.4.12	003	CPU	TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO FIXADA NA ESQUADRIA	M2	4,20	0,00	0,00	R\$ 104,65	R\$ 439,53	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.5			PORTÕES METÁLICOS						R\$ 16.387,83	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.5.1	9072	ORSE	PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER - PT 1, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 60X180CM	M2	3,69	0,00	0,00	R\$ 878,77	R\$ 3.242,56	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.5.2	9072	ORSE	PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER - PT 2, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 100X195CM	M2	3,51	0,00	0,00	R\$ 878,77	R\$ 3.084,48	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.5.3	9072	ORSE	PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER - PT 3, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 100X195CM	M2	3,90	0,00	0,00	R\$ 878,77	R\$ 3.427,20	R\$ -	R\$ -	0,00%

Ilídio Ferraz de Cavalho
 Engenheiro Civil
 CREA 57390 PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

ORDEM DE SERVIÇO 11/10/2023
PRazo DE EXECUÇÃO 305
TRANSCRITO: 114
PARALISAÇÃO:
REINICIO:
ADITIVO DE PRAZO:
PRAZO RESTANTE:

Summary table with columns: Resumo Financeiro, VALOR DO CONTRATO, VALOR REVISADO, VALOR DESTA MEDIÇÃO, VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES, BALDO DO CONTRATO. Includes values in R\$ and percentages.

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

Main table with columns: ITEM, COD, BANCO, DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, UNO, CONTRATO, MEDIDO, ACUMULADO, PLUNF, CUBR, CONTRATO, MEDIDO, ACUMULADO, REFLEJO. Contains detailed item descriptions and measurements.

Engenheiro Civil
CREA 57380 PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

OBRA CONTRATADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO URBANO DE UM PAVIMENTO COM 12 SAÍDAS... LOCAL: RUA QUINTINO SOUZA, 199, BARRIO NORTE, NA CIDADE DE GRAVATA/RS...

Table with columns: ORDEM DE SERVIÇO, PRAZO DE EXECUÇÃO, VALOR DO CONTRATO, VALOR REVISADO, VALOR DESTA MEDIÇÃO, VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES, BALDO DO CONTRATO, valor (R\$), %

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

Main table with columns: ITEM, COD, BANCO, DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, UNO, CONTRATO, MEDIDO, ACUMULADO, PUNIT - C/DBF, CONTRATO, MEDIDO, ACUMULADO, REFLEXO

Assyso Feijó de Carvalho Engenheiro Civil CREA 57395 PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO URBANO DE UM PAVIMENTO COM 12 BALCÕES...

Table with columns: ORDEM DE SERVIÇO, PRAZO DE EXECUÇÃO, TRANSCORRIDO, PARALISAÇÃO, REINÍCIO, ADITIVO DE PRAZO, PRAZO RESTANTE, and Valor (R\$) with percentages.

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

Main table with columns: ITEM, CÓD, BANCO, DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, UNO, CONTRATO, MEDIDO, ACUMULADO, PLUNT. CREB, CONTRATO, MEDIDO, ACUMULADO, REFLETO. Contains detailed item descriptions and measurements.

Assinatura e Rubrica do Engenheiro Civil CREA 57.390 PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

ORDEM DE SERVIÇO 11/10/2021
RESUMO FINANCEIRO
VALOR DO CONTRATO R\$ 5.295.655,22
VALOR REFINANCIADO R\$ 5.295.655,22 100,00%

TRANSFERRIDO:
PARALISADO:
REINICIADO:
ADITIVO DE PREZO:
PRAZO RESIDUANTE:

Table with columns: Valor (R\$), %
VALOR DO CONTRATO R\$ 5.295.655,22 100,00%
VALOR REFINANCIADO R\$ 5.295.655,22 100,00%
VALOR DESTA MEDIÇÃO R\$ 188.292,90 3,56%
VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES R\$ 246.984,19 4,66%
SALDO DO CONTRATO R\$ 5.048.671,93 95,34%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

Main table with columns: ITEM, COD, BANCO, DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, UNO, CONTRATO, FIBICO, ACUMULADO, PLANT. GER, CONTRATO, MEDIO, ACUMULADO, REFLEXO. Rows include items like TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, TORNEIRA ELÉTRICA COM M. CORPO PLÁSTICO, etc.

Assessoria de Engenharia Civil
CREA 57380 PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

ORDEM DE SERVIÇO: 11/10/2023
PRazo DE EXECUÇÃO: 365
TRANSFERRIDO: 114
PARALISADO:
REINICIADO:
ADITIVO DE PRAZO:
PRazo RESERVA: 261

Summary table with columns: Valor (R\$), %
VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.295.655,22 (100,00%)
VALOR REVISADO: R\$ 5.295.655,22 (100,00%)
VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 185.292,90 (3,50%)
VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES: R\$ 246.984,19 (4,66%)
SALDO DO CONTRATO: R\$ 5.048.671,03 (95,34%)

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

Main table with columns: ITEM, COD, BANCOS, DESCRICAO DOS SERVIÇOS, UNO, CONTRATO, INICIO, ACUMULADO, PAVIM. C/BR, CONTRATO, MEDIDA, ACUMULADO, REFLETO. Includes items 17.2.7 to 17.4.18 and sections 18 and 19.

Assyrio Feijó de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 57330 PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO URBANO DE UM PAVIMENTO COM 12 SALAS...

Table with columns: ORDEM DE SERVIÇO, VALOR DO CONTRATO, VALOR REVISADO, VALOR DESTA MEDIÇÃO, VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES, SALDO DO CONTRATO. Includes values in R\$ and percentages.

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

Main table with columns: ITEM, COD, BANCO, DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, UN, CONTRATO, MEIO, ACUMULADO, PUNTO, CUBO, CONTRATO, MEIO, ACUMULADO, REFLEXO. Contains detailed item descriptions and measurements.

Engenharia Civil CREA 57380 PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ



OBRA CONTRATADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO ABERTO DE UM PAVIMENTO COM 12 SALAS.
 LOCAL: RUA QUINTINO BOCAIÚVA, Nº. 8, BAIRRO: NORTE, NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE
 PROCESSO Nº 002/2023 CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 CONTRATO Nº 114/2023
 EMPRESA: NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ: 08.198.430/01-73
 DATA DE ELABORAÇÃO: 02/02/2024
 PERÍODO: 29/11/2023 a 02/02/2024

ORDEM DE SERVIÇO:
 PRAZO DE EXECUÇÃO:
 TRANSCRITO:
 PARALISAÇÃO:
 REINÍCIO:
 ADITIVO DE PRAZO:
 PRAZO RESTANTE:

11/10/2023	Revisão Financeira	valor (R\$)	%
368	VALOR DO CONTRATO	R\$ 5.295.655,22	100,00%
114	VALOR REVISADO	R\$ 5.295.655,22	100,00%
	VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$ 188.292,90	3,56%
	VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	R\$ 246.984,19	4,66%
	BALDO DO CONTRATO	R\$ 5.048.671,03	95,34%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

ITEM	COD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	FÍSICO			P.UNIT.	C.UNIT.	FINANCEIRO			REFLEXO
					CONTRATO	MÉDIO	ACUMULADO			CONTRATO	MÉDIO	ACUMULADO	
26.6	100774	SINAPI	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020.F	KG	22.584,80	0,00	0,00	R\$ 14,12	R\$ 319.035,57	R\$ -	R\$ -	0,00%	
27	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ACETILICA 3 DEMASIOS AF. 06/2018	M2	137,40	0,00	0,00	R\$ 47,54	R\$ 6.531,90	R\$ -	R\$ -	0,00%	
28	87879	SINAPI	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS										
28.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	670,52	0,00	0,00	R\$ 4,64	R\$ 3.111,21	R\$ -	R\$ -	0,00%	
28.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 20MM, COM EXCLUSÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	670,52	0,00	0,00	R\$ 38,19	R\$ 25.607,15	R\$ -	R\$ -	0,00%	
28.3	C2121	SEINFRA	REVEST. ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E ÁREA REVESTIDA TRACO 1:3. Esp=5 mm P.PAREDE	M2	970,52	0,00	0,00	R\$ 29,50	R\$ 19.633,08	R\$ -	R\$ -	0,00%	
29	89489	SINAPI	PINTURA										
29.1	89489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES E TALS. DEMASIOS. AF. 06/2014	M2	470,52	0,00	0,00	R\$ 16,95	R\$ 11.385,31	R\$ -	R\$ -	0,00%	
29.2	002	CPQ	PINTURA EPOXI, DUAS DEMASIOS, PARA ESTRUTURA DE CONCRETO	M2	592,65	0,00	0,00	R\$ 59,19	R\$ 35.078,05	R\$ -	R\$ -	0,00%	
30			INSTAL. ACOES ELETRICAS E TELEFONICAS 220V										
30.1	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBITIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	0,00	0,00	R\$ 90,52	R\$ 90,52	R\$ -	R\$ -	0,00%	
30.1.2	93871	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	0,00	0,00	R\$ 103,41	R\$ 206,82	R\$ -	R\$ -	0,00%	
30.1.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	3,00	0,00	0,00	R\$ 16,66	R\$ 50,58	R\$ -	R\$ -	0,00%	
30.2	91847	SINAPI	ELETRODITOS E ACESSÓRIOS										
30.2.1	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	80,00	0,00	0,00	R\$ 15,17	R\$ 1.213,60	R\$ -	R\$ -	0,00%	
30.2.2	91872	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	144,00	0,00	0,00	R\$ 19,06	R\$ 2.744,64	R\$ -	R\$ -	0,00%	
30.2.3	95506	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	UN	34,00	0,00	0,00	R\$ 27,47	R\$ 933,38	R\$ -	R\$ -	0,00%	
30.3	91926	SINAPI	CABOS E CONDUTORES										
30.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 60/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016	M	235,00	0,00	0,00	R\$ 4,48	R\$ 1.053,40	R\$ -	R\$ -	0,00%	
30.3.2	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 60/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016	M	30,00	0,00	0,00	R\$ 9,94	R\$ 298,20	R\$ -	R\$ -	0,00%	
30.4	12508	ORSE	LUMINÁRIOS TERMINAIS										
30.4.1	12508	ORSE	REFLETOR SIM, LED 200W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA CLIGHT OU SIMILAR	UN	24,00	0,00	0,00	R\$ 342,43	R\$ 8.216,32	R\$ -	R\$ -	0,00%	
30.4.2	91996	SINAPI	TOMADA MEDIA DE EMBITUR (1 MODULO), 2P+10 A, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	10,00	0,00	0,00	R\$ 33,72	R\$ 337,20	R\$ -	R\$ -	0,00%	
31	98985	SINAPI	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)										
31.1	98985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	6,00	0,00	0,00	R\$ 104,36	R\$ 626,16	R\$ -	R\$ -	0,00%	
31.2	98974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	M	122,00	0,00	0,00	R\$ 92,29	R\$ 11.259,38	R\$ -	R\$ -	0,00%	
31.3	98973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	M	158,00	0,00	0,00	R\$ 70,08	R\$ 11.214,84	R\$ -	R\$ -	0,00%	
31.4	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M AF. 12/2020	UN	6,00	0,00	0,00	R\$ 51,41	R\$ 308,46	R\$ -	R\$ -	0,00%	
31.5	681	ORSE	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - REV. 02 (10/2021)	UN	6,00	0,00	0,00	R\$ 6,59	R\$ 39,54	R\$ -	R\$ -	0,00%	
32			SERVICÓ COMPLEMENTARES										
32.1	C1347	SEINFRA	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,00x1,80M, ESP. 19MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1" ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO NÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,00	0,00	R\$ 3.352,51	R\$ 3.352,51	R\$ -	R\$ -	0,00%	
32.2	C1349	SEINFRA	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1" - PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1,00	0,00	0,00	R\$ 3.691,68	R\$ 3.691,68	R\$ -	R\$ -	0,00%	
32.3	C1351	SEINFRA	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 2,95" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.241,17	R\$ 2.241,17	R\$ -	R\$ -	0,00%	
32.4	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2") COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14/18V3 E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF. 03/2021	M2	26,37	0,00	0,00	R\$ 201,63	R\$ 5.316,28	R\$ -	R\$ -	0,00%	
33	2450	ORSE	SERVICÓ FINAIS										
33.1	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	984,17	0,00	0,00	R\$ 2,06	R\$ 2.027,21	R\$ -	R\$ -	0,00%	
										R\$ 4.861.044,11	R\$ 188.292,90	R\$ 236.171,87	4,858%

Gravata Engenharia
 Engenheiro Civil
 CREA 57380/PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO URBANO DE UM PAVIMENTO COM 12 SALAS.
 LOCAL: RUA QUIN TINO BOCALUVA, 319, BARRIO: NORTE, NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE
 PROCESSO: Nº 002/2023 CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 CONTRATO Nº 114/2023
 EMPRESA: NUNES & CAVALCAN TI CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ: 08.190.434/0001-75
 DATA DE ELABORAÇÃO: 02/02/2024
 PERÍODO: 28/11/2023 a 02/02/2024

ORDEM DE SERVIÇO:	11/10/2023	Resumo Financeiro	valor (R\$)	%
PRAZO DE EXECUÇÃO:	305	VALOR DO CONTRATO	R\$ 5.295.655,22	100,00%
TRANSCORRIDO:	114	VALOR REVISADO		
PARALISADO:		VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$ 8.603,35	0,16%
REINICIO:		VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	R\$ 246.984,19	4,65%
ADITIVO DE PRAZO:		SALDO DO CONTRATO	R\$ 5.048.671,03	95,34%
PRAZO RESTANTE:	251			

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

ITEM	COD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	FISICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEIODO	ACUMULADO		CONTRATO	MEIODO	ACUMULADO	REFLEXO
BOMBA PARA RECALQUE												
1			QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	2,00	0,00	0,00	R\$ 405,82	R\$ 811,64	R\$ -	R\$ -	0,00%
1.1	C2065	SEINFRA	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	2,00	0,00	0,00	R\$ 1.696,18	R\$ 3.392,36	R\$ -	R\$ -	0,00%
1.2	C0446	SEINFRA	BOMBA CENTRÍFUGA DE 3 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCCÃO	UN	2,00	0,00	0,00		R\$ 30.093,95	R\$ -	R\$ -	0,00%
SUBESTACAO												
2			SUBESTAÇÃO AEREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	0,00	0,00	R\$ 30.093,95	R\$ 30.093,95	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1	C4940	SEINFRA	SUBESTAÇÃO AEREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	0,00	0,00		R\$ 28.219,19	R\$ -	R\$ -	0,00%
MURO												
3			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL, DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	M2	76,90	0,00	0,00	R\$ 54,03	R\$ 4.154,90	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL, DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	M2	76,90	0,00	0,00		R\$ 1.759,20	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.2	7461	ORSE	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	24,00	0,00	0,00	R\$ 73,30	R\$ 1.759,20	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.3	96546	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	297,31	0,00	0,00	R\$ 18,47	R\$ 3.829,01	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.4	96543	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	28,83	0,00	0,00	R\$ 23,03	R\$ 663,95	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.5	11482	ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBANDO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	M3	1,80	0,00	0,00	R\$ 538,54	R\$ 969,37	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.6	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESCALATURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	153,80	0,00	0,00	R\$ 4,64	R\$ 713,63	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.7	C2121	SEINFRA	REBOCO ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA REFINADA TRAÇÃO 1:3 ESP=5 mm P/PADEDE	M2	153,80	0,00	0,00	R\$ 29,58	R\$ 4.549,40	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.8	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	575,82	0,00	0,00	R\$ 3,16	R\$ 1.819,59	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.9	80489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	575,82	0,00	0,00	R\$ 16,95	R\$ 9.760,14	R\$ -	R\$ -	0,00%
									R\$ 84.690,49	R\$ -	R\$ -	0,00%
MURO ARRIMO												
4			ALVENARIA PEDRA GRANÍTICA ARGAMASSADA TRAÇÃO (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,3520 45X1,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	147,85	0,00	0,00	R\$ 536,88	R\$ 79.377,70	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.1	93	ORSE	ALVENARIA PEDRA GRANÍTICA ARGAMASSADA TRAÇÃO (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,3520 45X1,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	147,85	0,00	0,00		R\$ 5.282,79	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.2	C2785	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2ª CAT. PROF. ATE 1,50m	M3	72,12	0,00	0,00	R\$ 73,25	R\$ 5.282,79	R\$ -	R\$ -	0,00%
									R\$ 94.910,72	R\$ -	R\$ -	0,00%
AREA EXTERNA												
5			PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1.080,18	0,00	0,00	R\$ 15,02	R\$ 16.224,30	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.1	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1.080,18	0,00	0,00		R\$ 16.224,30	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2	99398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	525,05	0,00	0,00	R\$ 73,88	R\$ 38.686,42	R\$ -	R\$ -	0,00%
									R\$ 232.523,16	R\$ 8.603,35	R\$ 10.812,32	4,65%
ADMINISTRAÇÃO												
6			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	12,00	0,44	0,56	R\$ 19.376,93	R\$ 232.523,16	R\$ 8.603,35	R\$ 10.812,32	4,65%
6.1	10	CPU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	12,00	0,44	0,56		R\$ 19.376,93	R\$ 8.603,35	R\$ 10.812,32	4,65%
									R\$ 434.611,11	R\$ 8.603,35	R\$ 10.812,32	2,488%

Cassio Farias de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA 57390 PE