



MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 03			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DES. PEDRO MARTINIANO LINS E RUA CERAMISTA LUIS JOSÉ MENDES GONÇALVES	PERÍODO:
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DES. PEDRO MARTINIANO LINS E RUA CERAMISTA LUIS JOSÉ MENDES GONÇALVES NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE	01/01/2024 A 29/02/2024
	LOCAL:	GRAVATÁ-PE	DATA:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ	29/02/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3 RUA CERAMISTA LUIS JOSÉ MENDES GONÇALVES				
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	
		RUA CERAMISTA LUIS JOSÉ MENDES GONÇALVES		2 x 153,60 = 307,20
		PC 7		2 x 2,60 = 5,20
		PC 8		2 x 2,00 = 4,00
		PC 9		2 x 2,80 = 5,60
		PC 10		2 x 3,00 = 6,00
		RUA CERAMISTA LUIS JOSÉ MENDES (TRECHO CBUQ) - LE		13,00 = 13,00
		RUA CERAMISTA LUIS JOSÉ MENDES (TRECHO CBUQ) - LD		7,60 = 7,60
				348,60
3.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	
		RUA CERAMISTA LUIS JOSÉ MENDES GONÇALVES		20,00 x 7,00 = 140,00
		TRECHO 1		20,00 x 7,00 = 140,00
		TRECHO 2		20,00 x 7,00 = 140,00
		TRECHO 3		20,00 x 7,00 = 140,00
		TRECHO 4		20,00 x 7,00 = 140,00
		TRECHO 5		20,00 x 7,00 = 140,00
		TRECHO 6		28,60 x [(7,00+7,50)/2] = 207,35
		TRECHO 7		25,00 x [(7,50+8,40)/2] = 198,75
		PC 7		2,60 x [(9,30+8,00)/2] = 22,49
		PC 8		2,00 x [(6,30+8,2)/2] = 14,50
		PC 9		2,80 x [(6,10+5,00)/2] = 15,54
		PC 10		3,00 x [(7,10+6,00)/2] = 19,65
				1.178,28
3.6	4011353	Pintura de ligação	M2	
		TRECHO CBUQ RUA CERAMISTA LUIS JOSÉ MENDES		[(8,90 + 17,40)/2] x [(13,00+7,70+7,60)/3] = 124,05
				124,05
3.7	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	
		TRECHO CBUQ RUA CERAMISTA LUIS JOSÉ MENDES		124,05 x 0,05 = 6,20
				6,20
3.8	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	
		TRECHO CBUQ RUA CERAMISTA LUIS JOSÉ MENDES		6,20 x 87,20km = 540,64
				540,64
3.9	5914646	Carga, manobra e descarga de concreto asfáltico com borracha em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibrocabadora	T	
				6,20 x 2,378 = 14,74
				14,74

Documento assinado digitalmente
 EMERSON WILLIAN ABRANTES ARAGAO
 Data: 11/03/2024 10:20:55 0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DEBORA DA FONTE
 BUARQUE DE
 GUSMAO
 BEZERRA:0743420543
 1

Assinado de forma digital
 por DEBORA DA FONTE
 BUARQUE DE GUSMAO
 BEZERRA:07434205431
 Dados: 2024.03.07
 11:25:58 -03'00'