

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM			DESCRIÇÃO	UNID.	UNIDADES			TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
1.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	HORAS/SEMANA	QUANT.		
			Responsável técnico		6,25	4,00		25,00
			TOTAL					25,00
1.2	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	HORAS/SEMANA	QUANT.		
			Operação		22,50	4,00		90,00
			TOTAL					90,00
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
3.3	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	COMPRIM. (M)	ALTURA (M)	LARGURA (M)	
			Aterro para nivelamento de cota da fundação do vestiário		25,00	0,32	7,00	56,50
			TOTAL					56,50
4			FUNDAÇÃO					
4.1	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	COMPRIM. (M)	BARRAS	QUANT.	COEF. AÇO CA50 10.0MM
			Pilares Vestiário		1,50	4,00	10,00	0,62
			Baldrames Vestiário e WCs		67,00	4,00		0,62
			Estribos - Aprox.					70,00
			TOTAL					273,36
4.2	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	COMPRIM. (M)	LARGURA (M)	ALTURA (M)	QUANT.
			Pilares Vestiário		0,80	0,80	0,15	10,00
			Baldrames Vestiário e WCs		67,00	0,20	0,10	1,34
			TOTAL					2,30
4.3	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	COMPRIM. (M)	LARGURA (M)	ALTURA (M)	QUANT.
			Pescoço de Pilares Vestiário		0,15	0,25	1,50	10,00
			Baldrames Vestiário e WCs		67,00	0,20	0,20	2,68
			TOTAL					3,24
4.4	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	COMPRIM. (M)	LARGURA (M)	ALTURA (M)	
			Baldrames Vestiário e WCs		67,00	0,30	2,00	40,20
			TOTAL					40,20
5			INFRAESTRUTURA					
5.1	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	COMPRIM. (M)	BARRAS	QUANT.	COEF. AÇO CA50 10.0MM
			Pilares Vestiário		3,20	4,00	10,00	0,62
			TOTAL					79,36
10.6	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	COMPRIM. (M)			
			Circuitos alimentação dos postes para refletores		450,00			450,00
			TOTAL					450,00