

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM			DESCRIÇÃO	UNID.	UNIDADES			TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
1.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	HORAS/SEMANA	QUANT.		
			Responsável técnico		1,00	1,00		1,00
			TOTAL					1,00
1.2	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	HORAS/SEMANA	QUANT.		
			Operação		4,00	1,00		4,00
			TOTAL					4,00
5			INFRAESTRUTURA					
5.6	SINAPI	89483	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	COMPRIM. (M)	ALTURA (M)	QUANT.	
			Arquibancada - 2º Assento		20,00	1,00		20,00
			Arquibancada - 3º Assento		20,00	1,20		24,00
			Arquibancada - 4º Assento		20,00	1,60		32,00
			Arquibancada - 5º Assento		20,00	2,00		40,00
			Fundos		20,00	2,00		40,00
			Arquibancada - Travamento		0,80	3,00	5,00	12,00
			Arquibancada - Travamento		1,60	2,60	5,00	20,80
			Arquibancada - Travamento		2,40	2,20	5,00	26,40
			Arquibancada - Travamento		3,20	1,80	5,00	28,80
			TOTAL					244,00
5.8	SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	ÁREA (M²)			
			Residual piso arquibancadas		28,23			28,23
			TOTAL					28,23
7			ESQUADRIAS					
7.1	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	COMPRIM. (M)	QUANT.		
			Arquibancada		4,00	2,00		8,00
			TOTAL					8,00
7.3	SINAPI	90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	QUANT.			
			WCs		3,00			0,00
			TOTAL					3,00
7.4	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	QUANT.			
			WCs		3,00			0,00
			TOTAL					3,00
8			REVESTIMENTOS					
8.2	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	PERÍMETRO (M)			
			Arquibancada - Encostos		20,00	0,40	6,00	48,00
			TOTAL					48,00
9			PINTURA					
9.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	COMPRIM. (M)	ALTURA (M)	FACES	QUANT.
			WCs - Externo		25,89	3,20		82,85
			Vestiário - Interno Hall		21,70	2,60		56,42

