

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ





SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DOS DISTRITOS RUSSINAS E URUÇU-MIRIM, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

LOCALIZAÇÃO: GRAVATÁ - PE	DESCONTO OFERTADO (K): 23,66%
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 039/2023	VALOR DO CONTRATO: R\$ 476.878,09
TOMADA DE PREÇOS: Nº 011/2023	SALDO ANTERIOR: R\$ -
PRAZO: 06 MESES	SALDO ATUAL: R\$ 424.233,96
ORDEM DE SERVIÇO: 15/07/2023	Nº DA ART DE EXECUÇÃO: PE20230992437
EMPRESA: ÁTILA CONSTRUTORA LTDA	Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO: PE20230993928
CNPJ: 18.546.265/0001-55	DATA DE EMISSÃO: 28/07/2023
Nº DO CTEF: 152/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/07/2023 a 28/07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	CUSTO UNITÁRIO	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)		EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)	
				MEDIDO NO PERÍODO 1	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 1	PREVISTO
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	R\$ 559,99	6,00	6,00	R\$ 3.359,94	R\$ 3.359,94
2.1	AV. GADINO CHAVES, TRECHO 1						
2.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	R\$ 0,14	2.268,00	2.268,00	R\$ 198.607,12	R\$ 198.607,12
2.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 49,99	720,00	720,00	R\$ 35.992,80	R\$ 35.992,80
2.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	R\$ 74,98	2.160,00	2.160,00	R\$ 161.956,80	R\$ 161.956,80
2.1.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM, FIXADA POR PARAFUSOS EM MURO	UN	R\$ 170,00	2,00	2,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00
2.2	RUA DA ESTAÇÃO						
						R\$ 52.658,42	R\$ 43.896,37
						R\$ 43.896,37	R\$ 3.762,05


 Danilo Azeiteiro Cabral
 Engenheiro Civil
 CREA 1816507156


 Iago Santos Calábria
 Engenheiro Civil
 CREA 1816507156

3.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	R\$ 0,14	433,20		433,20	R\$	60,65	R\$	-	R\$	60,65
3.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 49,99	228,00		228,00	R\$	11.397,72	R\$	-	R\$	11.397,72
3.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	R\$ 74,98	399,00		399,00	R\$	29.917,02	R\$	-	R\$	29.917,02
3.1.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM, FIXADA POR PARAFUSOS EM MURO	UN	R\$ 170,00	2,00		2,00	R\$	340,00	R\$	-	R\$	340,00
3.2	VIA URBANA (POR TRÁS DO MERCADO)											
3.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	R\$ 0,14	444,60		444,60	R\$	62,24	R\$	-	R\$	62,24
3.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 49,99	292,00		292,00	R\$	14.597,08	R\$	-	R\$	14.597,08
3.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	R\$ 74,98	400,80		400,80	R\$	30.051,98	R\$	-	R\$	30.051,98
3.2.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM, FIXADA POR PARAFUSOS EM MURO	UN	R\$ 170,00	2,00		2,00	R\$	340,00	R\$	-	R\$	340,00
3.3	RUA DO CEMITÉRIO											
3.3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	R\$ 0,14	332,60		332,60	R\$	46,56	R\$	-	R\$	46,56
3.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 49,99	124,00	28,00	152,00	R\$	6.198,76	R\$	1.399,72	R\$	7.598,48
3.3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	R\$ 74,98	314,00	98,00	412,00	R\$	23.543,72	R\$	7.348,04	R\$	30.891,76
3.3.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM, FIXADA POR PARAFUSOS EM MURO	UN	R\$ 170,00	2,00		2,00	R\$	340,00	R\$	-	R\$	340,00
				TOTAL =				R\$ 476.878,09	R\$ 52.644,13	R\$ 52.644,13	R\$ 424.233,96	

Danieli Azeiteiro Cabral
Engenheira Civil
CREA 3181929183-9

Iago Santos Calabria
Engenheiro Civil
CREA 1816507156