

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

## SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPRONISSO COM AS PESSOAS

NO MUNICÍPIO DE GRAVATA/PE

23,69%


OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DOS DISTRITOS RUSSINAS E URUÇU-MIRIM, NO MUNICÍPIO DE GRAVATA/PE
LOCALIZAÇÃO:	GRAVATA - PE
PROCESSO LICITATÓRIO:	Nº 039/2023
TOMADA DE PREÇOS:	Nº 011/2023
PRAZO:	06 MESES
ORDEN DE SERVIÇO:	15/07/2023
EMPRESA:	ÁTILA CONSTRUTORA L.TDA
CNPJ:	18.546.265/0001-55
Nº DO CTEF:	152/2023
FONTE DE RECURSOS:	FEM / PRÓPRIOS
DESCONTO OFERTADO (K):	23,69%
VALOR DO CONTRATO:	R\$ 476.878,09
SALDO ANTERIOR:	R\$ 208.022,90
SALDO ATUAL:	R\$ 144.237,84
Nº DA ART DE EXECUÇÃO:	PE20230992437
Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:	PE20230993828
DATA DE EMISSÃO:	17/10/2023
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	22/09/2023 a 17/10/2023


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UM	CUSTO UNITÁRIO	EXECUTADO FISCAL (QUANTIDADE)		EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)	
				PREVISTO	SALDO	PREVISTO	SALDO
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	R\$ 559,99	6,00	6,00	R\$ 3.359,94	R\$ 3.359,94
2.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	R\$ 0,14	2.268,00	-	R\$ 317,52	R\$ 317,52
2.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 49,99	720,00	512,40	R\$ 35.992,80	R\$ 25.614,88
2.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	R\$ 74,98	2.160,00	1.938,63	R\$ 161.956,80	R\$ 145.358,48
2.1.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM, FIXADA POR PARAFUSOS EM MURO	UN	R\$ 170,00	2,00	-	R\$ 340,00	R\$ 340,00
2.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	R\$ 0,14	583,00	-	R\$ 81,62	R\$ 81,62

Iago Santos Calábria  
Engenheiro Civil  
CREA 1816507156

Ata Reunião de Construção  
12/04/2023  
CNPJ: 18.546.265/0001-55  
(01) 4222-1145

2.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	R\$ 49,99	220,00			22		R\$ 10.997,80	R\$	R\$ 10.997,80	R\$
2.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	R\$ 74,98	550,00		550,00			R\$ 41.239,00	R\$	R\$ 41.239,00	R\$
2.2.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM, FIXADA POR PARAFUSOS EM MURO	UN	R\$ 170,00	2,00				2,00	R\$ 340,00	R\$	R\$	R\$ 340,00
2.3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M2	R\$ 0,14	1.052,10				1.052,10	R\$ 147,29	R\$	R\$	R\$ 147,29
2.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	R\$ 49,99	334,00	246,80	246,80	246,80	87,20	R\$ 16.696,66	R\$	R\$ 12.337,53	R\$ 4.359,13
2.3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	R\$ 74,98	1.002,00	686,15	686,15	694,47	307,53	R\$ 75.129,96	R\$	R\$ 51.447,53	R\$ 23.088,60
2.3.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM, FIXADA POR PARAFUSOS EM MURO	UN	R\$ 170,00	2,00				2,00	R\$ 340,00	R\$	R\$	R\$ 340,00
2.4.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M2	R\$ 0,14	133,00				133,00	R\$ 18,62	R\$	R\$	R\$ 18,62
2.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	R\$ 49,99	70,00		70,00			R\$ 3.499,30	R\$	R\$ 3.499,30	R\$
2.4.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	R\$ 74,98	122,50		122,50			R\$ 9.185,05	R\$	R\$ 9.185,05	R\$
2.4.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM, FIXADA POR PARAFUSOS EM MURO	UN	R\$ 170,00	2,00				2,00	R\$ 340,00	R\$	R\$	R\$ 340,00
3.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M2	R\$ 0,14	433,20				433,20	R\$ 60,65	R\$	R\$	R\$ 60,65


  
**Atila Engenharia e Construtora**
  
 LULA (CNPJ)
   
 CNPJ: 13.073.000/0001-96
   
 (161) 9877-3487


  
**Iago Santos Calábria**
  
 Engenheiro Civil
   
 CREA 1816507156

3.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 49,99	228,00			228,00	R\$ 11.397,72	R\$	-	R\$	-	R\$ 11.397,72
3.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	R\$ 74,98	399,00			399,00	R\$ 29.917,02	R\$	-	R\$	-	R\$ 29.917,02
3.1.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM, FIXADA POR PARAFUSOS EM MURO	UN	R\$ 170,00	2,00			2,00	R\$ 340,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 340,00
3.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	R\$ 0,14	444,60			444,60	R\$ 62,24	R\$	-	R\$	-	R\$ 62,24
3.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 49,99	292,00			292,00	R\$ 14.597,08	R\$	-	R\$	-	R\$ 14.597,08
3.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	R\$ 74,98	400,80			400,80	R\$ 30.051,98	R\$	-	R\$	-	R\$ 30.051,98
3.2.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM, FIXADA POR PARAFUSOS EM MURO	UN	R\$ 170,00	2,00			2,00	R\$ 340,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 340,00
3.3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	R\$ 0,14	332,60			332,60	R\$ 46,56	R\$	-	R\$	-	R\$ 46,56
3.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 49,99	124,00			124,00	R\$ 6.198,76	R\$	-	R\$	-	R\$ 6.198,76
3.3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	R\$ 74,98	314,00			314,00	R\$ 23.543,72	R\$	-	R\$	-	R\$ 23.543,72
3.3.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM, FIXADA POR PARAFUSOS EM MURO	UN	R\$ 170,00	2,00			2,00	R\$ 340,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 340,00
TOTAL								R\$ 476.878,09	R\$ 63.735,06	R\$ 332.640,27	R\$ 44.237,84		

Iago Santos Calábria  
Engenheiro Civil  
CREA 1816507156

Adia Engenharia e Consultoria  
S.D. N.º 1000  
CNPJ: 18.184.056/0001-55  
(61) 3441-70487