


PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



COMPROMISSO COM AS PESSOAS

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ACADEMIA DAS CIDADES, LOCALIZADO NA RUA EST. LUCIANA FELIX DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE	DESCONTO OFERTADO (K):	22,00%
LOCALIZAÇÃO: GRAVATÁ - PE		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 249.722,19
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 081/2023		SALDO ANTERIOR:	R\$ 63.352,50
TOMADA DE PREÇOS: Nº 013/2023		ESTA MEDIÇÃO:	R\$ 24.620,58
PRAZO: 06 MESES		SALDO ATUAL:	R\$ 38.731,92
ORDEM DE SERVIÇO: 11/08/2023		Nº DA ART DE EXECUÇÃO:	PE20230991288
EMPRESA: MORAES ENGENHARIA LTDA		Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:	PE20231043658
CNPJ: 31.807.104/0001-36		DATA DE EMISSÃO:	10/05/2024
Nº DO CTEF: 264/2023		PERÍODO DE EXECUÇÃO:	20/04/2024 a 10/05/2024
FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS			

BOLETIM DE MEDIÇÃO - Nº 04

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UM	CUSTO UNITÁRIO	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)				EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			
				PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 4	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 4	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
1 Serviços preliminares											
1.1	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO; DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	R\$ 58,77	10,50		10,50		R\$ 6046,22	R\$	R\$ 6046,22	R\$
1.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	R\$ 98,15	7,00		7,00		R\$ 687,05	R\$	R\$ 687,05	R\$
1.3	TELA TAPUME, ALTURA DOBRADA, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 1,5M (CONFORME COMPOSIÇÃO COMPESA - 01.03.12U)	M	R\$ 16,93	256,00		256,00		R\$ 4.334,08	R\$	R\$ 4.334,08	R\$
1.4	LIMPEZA GERAL	M2	R\$ 2,04	200,00		200,00		R\$ 408,00	R\$	R\$ 408,00	R\$
2 Pista de Cooper											
2.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	R\$ 19,26	594,37		594,00	0,37	R\$ 11.447,57	R\$14.793,68	R\$ 74.570,39	R\$ 7.719,58
2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	R\$ 81,47	800,00		40,00	92,00	R\$ 65.176,00	R\$ 3.258,80	R\$ 57.680,76	R\$ 7.495,24
2.3	SERVICO DE BOMBAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3	M3	R\$ 39,35	48,00		2,40	5,52	R\$ 1.888,80	R\$ 94,44	R\$ 1.671,59	R\$ 217,21
2.4	DEMOLUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE PNEUMATICO.	M2	R\$ 15,74	240,00				R\$ 3.777,60	R\$	R\$ 3.777,60	R\$
3 Quadra											
3.1	ALAMBRA DO C/TELA DE ALUMINIO FIO ESP =1,5 MM E MALHA DE (4X4)MM	M2	R\$ 115,82	256,00				R\$ 29.649,92	R\$ 77.506,73	R\$ 7.024,97	R\$ 48.376,50
											R\$ 29.649,92
											R\$ 29.130,23

Iago Santos Calábria
Engenheiro Civil
CREA 1816507156

Moraes Engenharia EIRELI
Adriano Lapenda de Moraes
Técnico Edificações
Registro 1697986223

3.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	R\$ 77,58	252,00			252,00	R\$ 19.550,16	R\$		R\$		R\$		R\$ 19.550,16
3.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	R\$ 22,69	252,00	114,00	114,00	138,00	R\$ 5.717,88	R\$ 2.586,66	R\$ 2.586,66	R\$ 2.586,66		R\$ 2.586,66		R\$ 3.131,22
3.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	R\$ 7,42	252,00		252,00		R\$ 1.869,84	R\$		R\$ 1.869,84		R\$ 1.869,84		R\$
3.5	EMBOGO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	R\$ 40,46	30,00		30,00		R\$ 1.213,80	R\$		R\$ 1.213,80		R\$ 1.213,80		R\$
3.6	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	R\$ 14,44	60,00		60,00		R\$ 866,40	R\$		R\$		R\$		R\$ 866,40
3.7	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAOS). AF_01/2020	M2	R\$ 24,02	209,70		209,70		R\$ 5.036,99	R\$		R\$ 5.036,99		R\$ 5.036,99		R\$
3.8	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	R\$ 33,34	167,44		167,44		R\$ 5.582,45	R\$		R\$		R\$		R\$ 5.582,45
3.9	TRAVES OFICIAIS PARA FUTEBOL, DE SALAO 3X2M EM ACO GALV.3, COM REQUADRO E REDES DE POLETILENO FIO 4MM (CONJUNTO PIFUTSAL)	PAR	R\$4.438,31	1,00		1,00		R\$ 4.438,31	R\$ 4.438,31		R\$ 4.438,31		R\$ 4.438,31		R\$
3.10	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE Ø 40 MM (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC..)	UN	R\$ 73,25	4,00		4,00		R\$ 293,00	R\$		R\$ 293,00		R\$ 293,00		R\$
3.11	RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM GRELHA REDONDA ACABAMENTO CROMADO	UN	R\$ 34,62	8,00		8,00		R\$ 276,96	R\$		R\$ 276,96		R\$ 276,96		R\$
3.12	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	R\$ 19,97	48,00		48,00		R\$ 958,56	R\$		R\$ 958,56		R\$ 958,56		R\$
3.13	PORTAO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2. DE ABRIR, TELA MALHA REVESTIDA 76 X 76MM, N.º 12, INCLUSIVE DOBRADIÇÃS E TRANÇAS/FERROLHO - REV.01_01/2022	M2	R\$ 657,84	3,12		3,12		R\$ 2.052,46	R\$		R\$ 2.052,46		R\$ 2.052,46		R\$
4	Administração							R\$ 20.250,45	R\$ 2.801,93		R\$ 19.676,80		R\$ 19.676,80		R\$ 573,85
4.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	R\$ 587,18	1,00		1,00		R\$ 587,18	R\$		R\$ 587,18		R\$ 587,18		R\$

Iago Santos Calábria
Engenheiro Civil
CREA 1816507156

Moraes Engenharia
Adriano Lageada de Moraes
Técnico Edificações
Registro 1597/SP/2022

4.16	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	R\$ 152,62	4,00	0,24	U ₁	3,76	R\$ 610,48	R\$ 36,63	R\$ 36,63	R\$ 573,85
4.17	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE ÇAMENTO. AF_07/2019	M2	R\$ 15,42	59,35		59,35	-	R\$ 915,18	R\$ -	R\$ 915,18	R\$ -
4.18	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	M2	R\$ 2,88	59,35		59,35	-	R\$ 170,93	R\$ -	R\$ 170,93	R\$ -
5	Elétrica							R\$ 9.761,55	R\$ -	R\$ 9.420,77	R\$ 340,78
5.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	R\$ 10,14	100,00		100,00	-	R\$ 1.014,00	R\$ -	R\$ 1.014,00	R\$ -
5.2	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	R\$ 26,29	6,00		6,00	-	R\$ 157,74	R\$ -	R\$ 157,74	R\$ -
5.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 426,83	1,00		1,00	-	R\$ 426,83	R\$ -	R\$ 426,83	R\$ -
5.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	R\$ 45,94	6,00		6,00	-	R\$ 275,64	R\$ -	R\$ 275,64	R\$ -
5.5	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	R\$ 17,95	6,00		4,00	2,00	R\$ 107,70	R\$ -	R\$ 71,80	R\$ 35,90
5.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	R\$ 10,14	6,00		6,00	-	R\$ 60,84	R\$ -	R\$ 60,84	R\$ -
5.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	R\$ 5,21	400,00		400,00	-	R\$ 2.084,00	R\$ -	R\$ 2.084,00	R\$ -
5.8	Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	R\$ 152,44	6,00		4,00	2,00	R\$ 914,64	R\$ -	R\$ 609,76	R\$ 304,88
5.9	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Fro. 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	R\$ 295,01	16,00		16,00	-	R\$ 4.720,16	R\$ -	R\$ 4.720,16	R\$ -
6	Academia							R\$ 48.809,51	R\$ -	R\$ 48.809,51	R\$ -
6.1	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	R\$ 68,74	2,00		2,00	-	R\$ 137,48	R\$ -	R\$ 137,48	R\$ -
6.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	R\$ 46,69	5,00		5,00	-	R\$ 233,45	R\$ -	R\$ 233,45	R\$ -
6.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	R\$ 218,54	100,00		100,00	-	R\$ 21.854,00	R\$ -	R\$ 21.854,00	R\$ -
6.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAQ), AF_01/2020	M2	R\$ 24,02	173,32		173,32	-	R\$ 4.163,15	R\$ -	R\$ 4.163,15	R\$ -

Iago Sant'Anna Calábria
Engenheiro Civil
CREA 1816507156

Moraes Engenheiros
Adriano Lembrança de Moraes
Tecnico Edificações
Registro 152.200.273

6.5	Tubo aço galvanizado cilíndrico 3" (80mm), p/condução fluidos, classe média, e=4,05mm, 8,47kg/m, DIN-2440/NBR-5580	m	R\$ 163,09	90,00	9,00	R\$ 14.678,10	R\$	R\$ 14.678,10	R\$	
6.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	R\$ 7,42	95,42	95,42	R\$ 708,02	R\$	R\$ 708,02	R\$	
6.7	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF_09/2022	M2	R\$ 40,46	95,42	95,42	R\$ 3.860,69	R\$	R\$ 3.860,69	R\$	
6.8	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020	M2	R\$ 33,27	95,42	95,42	R\$ 3.174,62	R\$	R\$ 3.174,62	R\$	
7 Serviços complementares										
7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	R\$ 14,44	67,00	67,00	R\$ 967,48	R\$	R\$ 967,48	R\$ 967,48	
7.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF_06/2016	M	R\$ 38,62	60,00	60,00	R\$ 2.317,20	R\$	R\$ 2.317,20	R\$	
8 Recuperação do reservatório										
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	R\$ 7,42	23,50	23,50	R\$ 174,37	R\$	R\$ 174,37	R\$	
8.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF_09/2022	M2	R\$ 40,46	23,50	23,50	R\$ 950,81	R\$	R\$ 950,81	R\$	
8.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS, AF_06/2018	M2	R\$ 27,57	23,50	23,50	R\$ 647,90	R\$	R\$ 647,90	R\$	
TOTAL =						R\$249.722,19	R\$24.620,58	R\$210.990,27	R\$38.731,92	

Iago Santos Calabrita
Engenheiro Civil
CREA 1816507156

Moraes Eng. Civil
Adriano L. da Silva
Técnico Edifica
Registro 169755

		7 Serviços complementares									
		C	L	H/E	A	V	P	DMT	QIDE	FATOR	
5.8	un										Luminária plafon (sobrepôr) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar
5.9	un										Refletor Slim LED 200W de potência, branco Fno, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar
		6 Acadêmia									
6.1	M										TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, 4,40* KG/M (NBR 5580)
6.2	M										TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020
6.3	M										TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020
6.4	M2										PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020
6.5	m										Tubo aço galvanizado c/costura 3" (80mm), p/condução 5580 fluidos, classe média, e=4,05mm, 8,47kg/m, DIN-2440/NBR-
6.6	M2										CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014
6.7	M2										EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF_09/2022
6.8	M2										PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO Mecânico DA ARGAMASSA, AF_09/2020
7.1	M2										APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014

